2015年第一季度废气国控企业主要污染物监督性监测结果

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
长安区	河北华电石家庄热电有限公司	12-14机组(三炉一塔)	2015-3-11	烟尘	14	20	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	27	200	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	44	200	mg/m^3	是	-
		21#机组(21、22炉)		烟尘	10	20	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	44	200	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	44	200	mg/m^3	是	-
		22#机组(23、24炉)		烟尘	14	20	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	73	200	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	54	200	mg/m^3	是	-
		23#机组		烟尘	13	20	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	30	200	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	54	200	mg/m^3	是	-
		24#机组		烟尘	12	20	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	50	200	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	60	200	mg/m^3	是	-
长安区	石家庄钢铁有限责任公司	0#高炉出铁场	2015-2-11	颗粒物	7	25	mg/m^3	是	-
		0#高炉供料		颗粒物	9	25	mg/m^3	是	-
		1#2#转炉精炼炉		颗粒物	6	20	mg/m^3	是	-
		供料系统S3		颗粒物	8	25	mg/m^3	是	-
		转炉二次		颗粒物	9	20	mg/m^3	是	-
		转炉混铁炉		颗粒物	6	20	mg/m^3	是	-
		转炉精炼炉3#		颗粒物	6	20	mg/m^3	是	-
		转炉铁水预处理		颗粒物	7	20	mg/m^3	是	-
		转炉新二次布袋除尘东		颗粒物	7	20	mg/m^3	是	-
		转炉新二次布袋除尘西		颗粒物	12	20	mg/m^3	是	-
新华区	石家庄东方热电股份有限公司热电二厂	1#脱硫塔出口	2015-1-1	烟尘	11	20	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	10	200	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	16	200	mg/m^3	是	-
				林格曼黑度	<1	1	级	是	-
		2#脱硫塔出口		烟尘	8	20	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	12	200	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	32	200	mg/m^3	是	-
				林格曼黑度	<1	1	级	是	-
井陉矿区	河北鑫跃焦化有限公司(烧	260m2烧结机头	2015-1-13	二氧化硫	5	200	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	84	300	mg/m^3	是	-
				颗粒物	90	50	mg/m^3	否	0.8
井陉县	华能国际电力股份有限公司	1号机组	2015-1-21	烟尘	14	30	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	26	200	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	62	100	mg/m^3	是	-
		2号机组		烟尘	13	30	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	23	200	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	58	100	mg/m^3	是	-
		3号机组		烟尘	14	30	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	27	200	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	86	100	mg/m^3	是	-
				烟尘	16	30	mg/m^3	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
	上安电厂	4号机组		二氧化硫	22	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	72	100	mg/m³	是	-
		5号机组	2015-3-17	烟尘	4	30	mg/m³	是	-
				二氧化硫	22	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	40	100	mg/m³	是	-
		6号机组	2015-1-21	烟尘	12	30	mg/m³	是	-
				二氧化硫	37	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	70	100	mg/m³	是	-
栾城县	河北华电石家庄裕华热电有限公司	#1脱硫净烟气	2015-3-9	烟尘	6	20	mg/m³	是	-
				二氧化硫	42	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	61	100	mg/m³	是	-
		#2脱硫净烟气		烟尘	4	20	mg/m³	是	-
				二氧化硫	39	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	42	100	mg/m³	是	-
行唐县	石家庄玉晶玻璃有限公司	1# QCF155/530	2015-1-1	氮氧化物	255	700	mg/m³	是	-
				林格曼黑度	<1	1	级	是	-
				颗粒物	25	50	mg/m³	是	-
				氟化物	0.72	5	mg/m³	是	-
			2015-1-1	二氧化硫	10	400	mg/m³	是	-
		3#玻璃熔窑	2015-1-15	二氧化硫	115	400	mg/m³	是	-
				氮氧化物	553	700	mg/m³	是	-
				林格曼黑度	<1	1	级	是	-
				颗粒物	27	50	mg/m³	是	-
				氯化氢	7.5	30	mg/m³	是	-
			2015-1-15	氟化物	0.65	5	mg/m³	是	-
		4#玻璃熔窑	2015-1-15	二氧化硫	130	400	mg/m³	是	-
				氮氧化物	715	700	mg/m³	否	0.021429
				林格曼黑度	<1	1	级	是	-
				颗粒物	26	50	mg/m³	是	-
				氯化氢	4.24	30	mg/m³	是	-
			2015-1-15	氟化物	0.67	5	mg/m³	是	-
灵寿县	灵寿冀东水泥有限责任公司	1#窑尾	2015-1-1	二氧化硫	4	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	187	800	mg/m³	是	-
				颗粒物	10	50	mg/m³	是	-
				氟化物	0.62	5	mg/m³	是	-
		2#窑头		颗粒物	15	50	mg/m³	是	-
		煤磨		颗粒物	12	50	mg/m³	是	-
灵寿县	石家庄正元化肥有限公司	YG-75/5.29-M21锅炉	2015-1-27	烟尘	28	30	mg/m³	是	-
				二氧化硫	149	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	158	200	mg/m³	是	-
				林格曼黑度	<1	1	级	是	-
赞皇县	赞皇金隅水泥有限公司	114# 3# 水泥散装库库顶	2015-1-1	颗粒物	<5	30	mg/m³	是	-
		115# 4# 水泥散装库库顶		颗粒物	<5	30	mg/m³	是	-
		134# 3#砂岩库		颗粒物	<5	30	mg/m³	是	-
		135#粉煤灰库顶		颗粒物	<5	30	mg/m³	是	-
		3#125三号线窑尾		二氧化硫	20	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	464	800	mg/m³	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
	公司			颗粒物	<5	50	mg/m^3	是	-
		3#126三号线窑头		颗粒物	17	50	mg/m^3	是	-
		3#132调配库石灰石库顶		颗粒物	<5	30	mg/m^3	是	-
		3#133调配库钢渣库顶		颗粒物	<5	30	mg/m^3	是	-
平山县	河北钢铁集团敬业钢铁有限公司	1#105烧结机头	2015-1-21	二氧化硫	62.7	200	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	72.7	300	mg/m^3	是	-
				林格曼黑度	<1	-	级	-	-
				颗粒物	10.3	50	mg/m^3	是	-
		1#150t转炉二次		颗粒物	<5	20	mg/m^3	是	-
		1#2#转炉二次除尘		颗粒物	<5	20	mg/m^3	是	-
		1#230烧结机		二氧化硫	17.7	200	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	163	300	mg/m^3	是	-
				颗粒物	8.33	50	mg/m^3	是	-
		1#230烧结机尾		颗粒物	<5	30	mg/m^3	是	-
		1#260机头		二氧化硫	2.67	200	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	212	300	mg/m^3	是	-
				颗粒物	11.3	50	mg/m^3	是	-
		10＃高炉（炉前）		颗粒物	10.7	25	mg/m^3	是	-
		11#高炉炉前		颗粒物	<5	25	mg/m^3	是	-
		12#高炉炉前		颗粒物	12.3	25	mg/m^3	是	-
		2#105烧结2#机尾		颗粒物	9	30	mg/m^3	是	-
		2#150t转炉二次		颗粒物	<5	20	mg/m^3	是	-
		2#230烧结机		二氧化硫	12	200	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	167	300	mg/m^3	是	-
				颗粒物	11.3	50	mg/m^3	是	-
		3#230烧结机		二氧化硫	38	200	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	128	300	mg/m^3	是	-
				颗粒物	12.3	50	mg/m^3	是	-
		4#5#高炉炉前		颗粒物	11	25	mg/m^3	是	-
		8＃高炉（炉前）		颗粒物	8	25	mg/m^3	是	-
		9#高炉炉前		颗粒物	10.3	25	mg/m^3	是	-
		热电车间		氮氧化物	38.2	400	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	5.67	100	mg/m^3	是	-
				林格曼黑度	<1	1	级	是	-
				烟尘	15.1	50	mg/m^3	是	-
		新1#高炉前		颗粒物	7.67	25	mg/m^3	是	-
平山县	河北西柏坡第二发电有限责	6#脱硫塔出口混合烟道	2015-3-10	烟尘	7	20	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	65	200	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	71	100	mg/m^3	是	-
平山县	河北西柏坡发电有限责任公司	#3脱硫塔出口混合烟道	2015-3-10	烟尘	8	20	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	62	200	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	47	200	mg/m^3	是	-
		#4脱硫塔出口混合烟道		烟尘	9	20	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	38	200	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	18	200	mg/m^3	是	-
		1#高炉出铁场布袋除尘	2015-3-12	颗粒物	13.3	50	mg/m^3	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
辛集市	辛集市澳森钢铁有限公司	1#混铁炉	2015-3-13	颗粒物	14.2	50	mg/m³	是	-
		3#高炉出铁场布袋除尘	2015-3-12	颗粒物	13.9	50	mg/m³	是	-
		3#转炉一次烟气	2015-3-13	颗粒物	30.7	100	mg/m³	是	-
		4#转炉一次		颗粒物	30.2	100	mg/m³	是	-
		白灰筛分及成品落		颗粒物	27.9	50	mg/m³	是	-
		白灰窑1#（南）	2015-3-12	颗粒物	9.29	50	mg/m³	是	-
		白灰窑2#（北）		颗粒物	8.88	50	mg/m³	是	-
		高炉料仓布袋除尘		颗粒物	9.34	50	mg/m³	是	-
		球团矿焦炭卸料扬尘系统	2015-3-13	颗粒物	9.4	50	mg/m³	是	-
		烧结配料系统布袋除尘器	2015-3-12	颗粒物	18.5	50	mg/m³	是	-
		烧结整粒筛分1#		颗粒物	18.3	50	mg/m³	是	-
		烧结转运站		颗粒物	18	50	mg/m³	是	-
		原料转运系统1#布袋除尘器		颗粒物	9.6	50	mg/m³	是	-
		原料转运系统2#布袋除尘器		颗粒物	9.6	50	mg/m³	是	-
		转运与筛分布袋除尘器1#	2015-3-13	颗粒物	27.2	50	mg/m³	是	-
		转运与筛分布袋除尘器2#		颗粒物	28.7	50	mg/m³	是	-
辛集市	辛集市东方热电有限责任公司	UG-130/5.3-M/4*2	2015-3-17	烟尘	18.6	30	mg/m³	是	-
			2015-3-17	二氧化硫	<1	200	mg/m³	是	-
			2015-3-17	氮氧化物	811	200	mg/m³	否	3.1
			2015-3-17	林格曼黑度	<1	1	级	是	-
藁城市	石家庄良村热电有限公司	1#	2015-1-16	烟尘	11	20	mg/m³	是	-
				二氧化硫	19	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	68	100	mg/m³	是	-
		2#		烟尘	12	20	mg/m³	是	-
				二氧化硫	16	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	51	100	mg/m³	是	-
		1#UG130/3.82-M12*3+一催化再生烟	2015-1-12	烟尘	42	20	mg/m³	否	1.1
				二氧化硫	3	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	51	200	mg/m³	是	-
				林格曼黑度	<1	1	级	是	-
		1#常减压加热炉1#	2015-1-13	氮氧化物	127	400	mg/m³	是	-
				二氧化硫	14	400	mg/m³	是	-
				颗粒物	<5	50	mg/m³	是	-
		1#常减压加热炉2#	2015-1-13	氮氧化物	148	400	mg/m³	是	-
				二氧化硫	18	400	mg/m³	是	-
				颗粒物	<5	50	mg/m³	是	-
		100万t/年加氢精制加热炉	2015-1-13	氮氧化物	98	400	mg/m³	是	-
				二氧化硫	2	400	mg/m³	是	-
				颗粒物	7	50	mg/m³	是	-
		2#UG130/3.82-M12*3+一催化再生烟		烟尘	29	20	mg/m³	否	0.5
				二氧化硫	6	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	59	200	mg/m³	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
藁城市	中国石油化工股份有限公司石家庄炼化分公司	烟	2015-1-12	林格曼黑度	<1	1	级	是	-
		2#常减压加热炉		氮氧化物	108	400	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	4	400	mg/m^3	是	-
				颗粒物	<5	50	mg/m^3	是	-
		220万吨/年催化再生烟气		二氧化硫	7	550	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	56	240	mg/m^3	是	-
				颗粒物	80	120	mg/m^3	是	-
		260万吨/年柴油加氢加热炉	2015-1-13	氮氧化物	164	400	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	3	400	mg/m^3	是	-
				颗粒物	10	50	mg/m^3	是	-
		8万吨/年硫磺回收尾气	2015-1-12	二氧化硫	24	960	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	16	240	mg/m^3	是	-
				颗粒物	<5	120	mg/m^3	是	-
		Szorb加热炉		氮氧化物	62	400	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	<15	400	mg/m^3	是	-
				颗粒物	<5	50	mg/m^3	是	-
		二制氢转化炉	2015-1-13	氮氧化物	22	400	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	34	400	mg/m^3	是	-
				颗粒物	<5	50	mg/m^3	是	-
		航煤加氢加热炉		氮氧化物	270	400	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	40	400	mg/m^3	是	-
				颗粒物	<5	50	mg/m^3	是	-
		焦化加热炉1#		氮氧化物	108	400	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	77	400	mg/m^3	是	-
				颗粒物	<5	50	mg/m^3	是	-
		连续重整方形炉		氮氧化物	29	400	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	5	400	mg/m^3	是	-
		连续重整圆筒炉	2015-1-12	氮氧化物	30	400	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	1.59	400	mg/m^3	是	-
		一制氢加热炉	2015-1-13	氮氧化物	168	400	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	118	400	mg/m^3	是	-
		一制氢转化炉		氮氧化物	70	400	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	5	400	mg/m^3	是	-
				颗粒物	<5	50	mg/m^3	是	-
		渣油加氢加热炉	2015-1-12	氮氧化物	29	400	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	1	400	mg/m^3	是	-
				颗粒物	<5	50	mg/m^3	是	-
新乐市	河北新化股份有限公司	锅炉 石锅75-3.82/M	2015-1-1	烟尘	<5	30	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	18	200	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	83	200	mg/m^3	是	-
				林格曼黑度	<1	1	级	是	-
鹿泉市	河北华电石家庄鹿华热电有限公司	1#	2015-1-15	烟尘	15	20	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	16	200	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	43	100	mg/m^3	是	-
		2#		烟尘	11	20	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	15	200	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	48	100	mg/m^3	是	-
		24#二线熟料输送		颗粒物	13	30	mg/m^3	是	-
		25#二线熟料输送		颗粒物	10	30	mg/m^3	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
鹿泉市	鹿泉市曲寨水泥有限公司	32#二线水泥仓顶	2015-1-1	颗粒物	<5	30	mg/m³	是	-
		51#一线窑头		颗粒物	<5	50	mg/m³	是	-
		53#一线窑尾		二氧化硫	68	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	178	800	mg/m³	是	-
				颗粒物	<5	50	mg/m³	是	-
		62#二线窑头		颗粒物	<5	30	mg/m³	是	-
		65#二线窑尾		二氧化硫	23	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	101	800	mg/m³	是	-
				颗粒物	<5	50	mg/m³	是	-
		67#二线生料仓底		颗粒物	<5	30	mg/m³	是	-
路北区	河北大唐国际唐山热电有限责任公司	1#脱硫	2015-3-3	烟尘	12	30	mg/m³	是	-
				二氧化硫	36	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	53	100	mg/m³	是	-
		2#脱硫		烟尘	6	30	mg/m³	是	-
				二氧化硫	14	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	58	100	mg/m³	是	-
路北区	唐山钢铁集团有限责任公司（南区）	150吨转炉侧吸	2015-1-15	颗粒物	7.5	50	mg/m³	是	-
		150转炉倒灌		颗粒物	10.77	50	mg/m³	是	-
		150转炉顶吸		颗粒物	7.4	50	mg/m³	是	-
		3200高炉出铁厂东	2015-1-20	颗粒物	10.8	25	mg/m³	是	-
		3200高炉出铁厂西		颗粒物	11.57	25	mg/m³	是	-
		3200立方米高炉矿槽		颗粒物	16.83	25	mg/m³	是	-
		320平米烧结机头	2015-1-6	颗粒物	18.47	40	mg/m³	是	-
				二氧化硫	60	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	162	300	mg/m³	是	-
			2015-1-13	氟化物	0.23	4	mg/m³	是	-
		360平米烧结配料	2015-2-10	颗粒物	11.27	30	mg/m³	是	-
		360烧结机成品	2015-1-27	颗粒物	16.33	30	mg/m³	是	-
		360烧结机机尾	2015-3-11	颗粒物	20.47	30	mg/m³	是	-
		55转炉2#二次尘	2015-1-20	颗粒物	10.7	20	mg/m³	是	-
古冶区	河北永顺实业集团有限公司	地面站烟囱	2015-1-27	二氧化硫	17	50	mg/m³	是	-
				颗粒物	31.4	50	mg/m³	是	-
		焦炉烟囱	2015-1-27	二氧化硫	33	50	mg/m³	是	-
				氮氧化物	1234	500	mg/m³	否	1.5
				颗粒物	23.6	30	mg/m³	是	-
		破碎除尘器烟囱	2015-1-27	颗粒物	25.7	30	mg/m³	是	-
古冶区	唐山不锈钢有限责任公司	132m2烧结机头(四期)	2015-2-5	颗粒物	12.5	40	mg/m³	是	-
				二氧化硫	100	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	106	300	mg/m³	是	-
		132m2烧结机尾	2015-2-5	颗粒物	27.7	30	mg/m³	是	-
		90m2烧结机头	2015-2-5	颗粒物	12.1	40	mg/m³	是	-
				二氧化硫	69	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	108	300	mg/m³	是	-
		90m2烧结机尾	2015-2-5	颗粒物	26.4	30	mg/m³	是	-
		二期高炉矿槽	2015-2-6	颗粒物	22.3	25	mg/m³	是	-
		四期高炉出铁场	2015-2-6	颗粒物	19.3	25	mg/m³	是	-
		四期高炉矿槽		颗粒物	17.8	25	mg/m³	是	-
		一期高炉出铁场		颗粒物	20.6	25	mg/m³	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
		转炉二次除尘	2015-2-6	颗粒物	13.3	20	mg/m^3	是	-
古冶区	唐山国义特种钢铁有限公司	二期高炉出铁场	2015-2-2	颗粒物	13.3	25	mg/m^3	是	-
		二期烧结机头	2015-1-30	颗粒物	14.2	40	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	44	200	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	120	300	mg/m^3	是	-
		混铁炉	2015-1-6	颗粒物	17.9	20	mg/m^3	是	-
		三期高炉出铁场	2015-2-2	颗粒物	15.2	25	mg/m^3	是	-
		三期高炉矿槽	2015-2-2	颗粒物	19.9	25	mg/m^3	是	-
		三期烧结机头	2015-2-3	颗粒物	16.2	40	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	28	200	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	129	300	mg/m^3	是	-
		三四期烧结机尾	2015-2-2	颗粒物	24.3	30	mg/m^3	是	-
		四期高炉出铁场	2015-2-2	颗粒物	14.8	25	mg/m^3	是	-
		四期烧结机头	2015-2-3	颗粒物	23.4	40	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	27	200	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	125	300	mg/m^3	是	-
		一二期烧结机尾	2015-2-2	颗粒物	24.6	30	mg/m^3	是	-
		一期高炉出铁场	2015-2-2	颗粒物	13.6	25	mg/m^3	是	-
		一期高炉矿槽	2015-2-2	颗粒物	21.1	25	mg/m^3	是	-
		一期烧结机头	2015-1-30	颗粒物	17.6	40	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	77	200	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	118	300	mg/m^3	是	-
		一期竖炉脱硫出口	2015-2-3	二氧化硫	30	200	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	8	300	mg/m^3	是	-
				颗粒物	16.2	50	mg/m^3	是	-
		转炉二次除尘	2015-2-2	颗粒物	14.3	20	mg/m^3	是	-
		转炉三次除尘	2015-2-3	颗粒物	9.8	20	mg/m^3	是	-
古冶区	唐山冀东启新水泥有限责任公司	水泥窑头	2015-1-22	颗粒物	19	50	mg/m^3	是	-
				氟化物	0.087	5	mg/m^3	是	-
		水泥窑尾		二氧化硫	3.1	200	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	234	800	mg/m^3	是	-
				颗粒物	20.82	50	mg/m^3	是	-
				氟化物	0.17	5	mg/m^3	是	-
古冶区	唐山开滦东方发电有限责任公司	1#锅炉	2015-1-6	烟尘	15.25	20	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	30	200	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	197	200	mg/m^3	是	-
				汞及化合物	0.00036	0.03	mg/m^3	是	-
		2#锅炉	2015-1-6	烟尘	11.03	20	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	118	200	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	136	200	mg/m^3	是	-
古冶区	唐山开滦热电有限责任公司	130吨锅炉	2015-1-12	烟尘	14.58	20	mg/m^3	是	-
				汞及化合物	0.00002	0.03	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	80	200	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	133	200	mg/m^3	是	-
古冶区	唐山市宏伟炼焦制气有限公司	焦炉烟囱	2015-1-29	二氧化硫	100	50	mg/m^3	否	1
				氮氧化物	629	500	mg/m^3	否	0.3
				颗粒物	35.6	30	mg/m^3	否	0.2
		破碎筛分地面站	2015-1-29	颗粒物	20.4	30	mg/m^3	是	-
		地面除尘站	2015-1-26	二氧化硫	19	50	mg/m^3	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
古冶区	唐山市汇丰炼焦制气有限公司	地面除尘站	2015-1-26	颗粒物	31.4	50	mg/m³	是	-
		二期焦炉烟囱	2015-1-26	二氧化硫	23	50	mg/m³	是	-
				氮氧化物	695	500	mg/m³	否	0.4
				颗粒物	12.9	30	mg/m³	是	-
		一号破碎		颗粒物	25	30	mg/m³	是	-
		一期焦炉烟囱	2015-1-26	二氧化硫	56	50	mg/m³	否	0.1
				氮氧化物	594	500	mg/m³	否	0.2
				颗粒物	17.9	30	mg/m³	是	-
古冶区	唐山市荣义炼焦制气有限公司	地面站（推焦）	2015-1-28	二氧化硫	13	50	mg/m³	是	-
				颗粒物	34	50	mg/m³	是	-
		焦炉烟囱	2015-2-10	二氧化硫	154	50	mg/m³	否	2.1
				氮氧化物	422	500	mg/m³	是	-
				颗粒物	9.4	30	mg/m³	是	-
		破碎机	2015-1-28	颗粒物	22	30	mg/m³	是	-
开平区	大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂	3#机组	2015-2-6	烟尘	12	20	mg/m³	是	-
				二氧化硫	22	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	55	200	mg/m³	是	-
		4#机组		烟尘	11	20	mg/m³	是	-
				二氧化硫	25	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	33	200	mg/m³	是	-
		5#机组		烟尘	10	30	mg/m³	是	-
				二氧化硫	22	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	38	200	mg/m³	是	-
		6#机组	2015-3-18	烟尘	10	20	mg/m³	是	-
				二氧化硫	22	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	87	200	mg/m³	是	-
		7#机组	2015-2-6	烟尘	12	20	mg/m³	是	-
				二氧化硫	21	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	44	200	mg/m³	是	-
		8#机组	2015-3-18	烟尘	10	20	mg/m³	是	-
				二氧化硫	26	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	72	200	mg/m³	是	-
开平区	河北唐银钢铁有限公司	1#高炉出铁厂	2015-1-20	颗粒物	24.32	25	mg/m³	是	-
		1#高炉矿槽		颗粒物	24.17	25	mg/m³	是	-
		180㎡机头		颗粒物	24.23	40	mg/m³	是	-
				氟化物	3.46	4	mg/m³	是	-
				二氧化硫	83.7	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	157	300	mg/m³	是	-
		180㎡机尾		颗粒物	24.63	30	mg/m³	是	-
		2#高炉出铁厂		颗粒物	24.76	25	mg/m³	是	-
		2#高炉矿槽		颗粒物	18.33	25	mg/m³	是	-
		3#高炉出铁厂		颗粒物	22.99	25	mg/m³	是	-
		3#高炉矿槽		颗粒物	22.05	25	mg/m³	是	-
		90㎡机头		颗粒物	26.2	40	mg/m³	是	-
				氟化物	1.33	4	mg/m³	是	-
				二氧化硫	77.79	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	111	300	mg/m³	是	-
		90㎡机尾		颗粒物	21.55	30	mg/m³	是	-
		炼钢二次尘		颗粒物	17.04	20	mg/m³	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
开平区	唐山钢铁集团有限责任公司（北区）	180㎡烧结机4#机头	2015-1-13	颗粒物	19.67	40	mg/m^3	是	-
				氟化物	0.367	4	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	71	200	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	169	300	mg/m^3	是	-
		180㎡烧结机4#机	2015-1-29	颗粒物	17.83	30	mg/m^3	是	-
		180平米烧结机4#成品	2015-1-4	颗粒物	15.53	30	mg/m^3	是	-
		180平米烧结机4#配料	2015-1-29	颗粒物	17.37	30	mg/m^3	是	-
		2000立方米1#高炉出铁厂	2015-1-21	颗粒物	15.3	25	mg/m^3	是	-
		2000立方米1#高炉矿槽	2015-1-29	颗粒物	16.97	30	mg/m^3	是	-
		2000立方米2#高炉出铁厂	2015-1-21	颗粒物	12.97	25	mg/m^3	是	-
		2000立方米2#高炉矿槽		颗粒物	6.37	30	mg/m^3	是	-
		210平米烧结机1#成品	2015-1-10	颗粒物	24.63	30	mg/m^3	是	-
		210平米烧结机1#机头	2015-1-13	颗粒物	17.5	40	mg/m^3	是	-
				氟化物	0.153	4	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	61	200	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	161	300	mg/m^3	是	-
		210平米烧结机1#机尾	2015-1-10	颗粒物	23.5	30	mg/m^3	是	-
		210平米烧结机1#配料	2015-1-22	颗粒物	16.53	30	mg/m^3	是	-
		210平米烧结机2#成品		颗粒物	16.6	30	mg/m^3	是	-
		210平米烧结机2#机头	2015-1-13	颗粒物	19	40	mg/m^3	是	-
				氟化物	0.27	4	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	84	200	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	180	300	mg/m^3	是	-
		210平米烧结机2#机尾	2015-1-29	颗粒物	19.63	30	mg/m^3	是	-
		210平米烧结机2#配料		颗粒物	18.2	30	mg/m^3	是	-
		265㎡烧结机3#成	2015-1-22	颗粒物	21.77	30	mg/m^3	是	-
		265㎡烧结机3#机头	2015-1-13	颗粒物	17.83	40	mg/m^3	是	-
				氟化物	0.31	4	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	82	200	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	18	300	mg/m^3	是	-
		265㎡烧结机3#机	2015-1-29	颗粒物	17.7	30	mg/m^3	是	-
		265平米烧结机3#配料	2015-1-22	颗粒物	19.1	30	mg/m^3	是	-
		3200立方米3#高炉出铁厂	2015-1-21	颗粒物	11.47	25	mg/m^3	是	-
		3200立方米3#高炉矿槽		颗粒物	7.23	30	mg/m^3	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
丰南区	唐山贝氏体钢铁(集团)福丰钢铁有限公司	1#、2#高炉上料	2015-1-19	颗粒物	22.9	25	mg/m³	是	-
		1#高炉出铁场		颗粒物	11.8	25	mg/m³	是	-
		1#高炉矿槽		颗粒物	13.1	25	mg/m³	是	-
		1#烧结冷却段		颗粒物	25.3	40	mg/m³	是	-
		1#烧结燃烧段		颗粒物	32.1	40	mg/m³	是	-
				二氧化硫	55	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	113	300	mg/m³	是	-
		2#高炉出铁场		颗粒物	13.1	25	mg/m³	是	-
		2#高炉矿槽		颗粒物	12.7	25	mg/m³	是	-
		2#烧结冷却段		颗粒物	23.4	40	mg/m³	是	-
		2#烧结燃烧段		颗粒物	31.7	40	mg/m³	是	-
				二氧化硫	66	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	132	300	mg/m³	是	-
		筛分		颗粒物	22.2	30	mg/m³	是	-
		烧结上料		颗粒物	21.3	30	mg/m³	是	-
		转炉二次		颗粒物	13.1	20	mg/m³	是	-
丰南区	唐山贝氏体钢铁（集团）顺兴钢铁有限公司	白灰仓	2015-1-17	颗粒物	19.3	30	mg/m³	是	-
		成品		颗粒物	18.6	30	mg/m³	是	-
		高炉出铁场		颗粒物	14.1	25	mg/m³	是	-
		高炉矿槽		颗粒物	14.5	25	mg/m³	是	-
		机尾		颗粒物	19.5	30	mg/m³	是	-
		烧结机机头脱硫后		颗粒物	38.6	40	mg/m³	是	-
				二氧化硫	75	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	135	300	mg/m³	是	-
丰南区	唐山贝氏体钢铁(集团)有限公司	高炉出铁场	2015-1-21	颗粒物	14.3	25	mg/m³	是	-
		高炉矿槽		颗粒物	14.7	25	mg/m³	是	-
		加热炉		氮氧化物	128	150	mg/m³	是	-
				二氧化硫	77	150	mg/m³	是	-
				颗粒物	19.1	20	mg/m³	是	-
		烧结机成品		颗粒物	24	30	mg/m³	是	-
		烧结机机尾		颗粒物	23.9	30	mg/m³	是	-
		烧结上料地仓		颗粒物	23.9	30	mg/m³	是	-
		脱硫后		颗粒物	38.6	40	mg/m³	是	-
				二氧化硫	45	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	123	300	mg/m³	是	-
		转炉二次		颗粒物	14.1	20	mg/m³	是	-
		1#2#烧结成品	2015-2-2	颗粒物	20.7	30	mg/m³	是	-
		1#2#烧结机尾		颗粒物	19.3	30	mg/m³	是	-
		1#高炉出铁场		颗粒物	13	25	mg/m³	是	-
		1#高炉矿槽		颗粒物	14.5	25	mg/m³	是	-
		1#加热炉	2015-2-3	氮氧化物	115	150	mg/m³	是	-
				二氧化硫	35	150	mg/m³	是	-
				颗粒物	13.9	20	mg/m³	是	-
		1#烧结脱硫	2015-2-2	颗粒物	35.2	40	mg/m³	是	-
				二氧化硫	75	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	135	300	mg/m³	是	-
		1#转炉二次		颗粒物	14.3	20	mg/m³	是	-
		2#高炉出铁场		颗粒物	14.5	25	mg/m³	是	-
		2#高炉矿槽		颗粒物	13.9	25	mg/m³	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
丰南区	唐山东华钢铁企业集团有限公司	2#加热炉	2015-2-3	氮氧化物	113	150	mg/m³	是	-
				二氧化硫	41	150	mg/m³	是	-
				颗粒物	16.1	20	mg/m³	是	-
		2#烧结脱硫	2015-2-2	颗粒物	35	40	mg/m³	是	-
				二氧化硫	69	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	128	300	mg/m³	是	-
		2#转炉二次		颗粒物	14.4	20	mg/m³	是	-
		3#高炉出铁场	2015-2-3	颗粒物	12.6	25	mg/m³	是	-
		3#高炉矿槽		颗粒物	14.2	25	mg/m³	是	-
		3#加热炉		氮氧化物	113	150	mg/m³	是	-
				二氧化硫	41	150	mg/m³	是	-
				颗粒物	16.8	20	mg/m³	是	-
		3#配料转运		颗粒物	24.1	30	mg/m³	是	-
		3#烧结机尾	2015-2-2	颗粒物	19	30	mg/m³	是	-
		3#烧结脱硫	2015-2-3	颗粒物	38.1	40	mg/m³	是	-
				二氧化硫	75	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	112	300	mg/m³	是	-
	唐山国丰	1#、2#转炉		颗粒物	18.4	20	mg/m³	是	-
		1#倒罐站		颗粒物	19.2	20	mg/m³	是	-
		1#高炉出铁场		颗粒物	14.5	25	mg/m³	是	-
		1#高炉矿槽		颗粒物	14.5	25	mg/m³	是	-
		1#散装料		颗粒物	18.4	20	mg/m³	是	-
		1#烧结成品		颗粒物	25.6	30	mg/m³	是	-
		1#烧结机头（132一期脱硫）		颗粒物	25.7	40	mg/m³	是	-
				二氧化硫	66	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	160	300	mg/m³	是	-
		1#烧结机尾		颗粒物	24.2	30	mg/m³	是	-
		1#烧结配料		颗粒物	24.4	30	mg/m³	是	-
		120吨转炉倒灌站		颗粒物	17.9	20	mg/m³	是	-
		120吨转炉二次除		颗粒物	18.4	20	mg/m³	是	-
		120吨转炉散装料		颗粒物	17.8	20	mg/m³	是	-
		1780高炉出铁场1		颗粒物	15.3	25	mg/m³	是	-
		1780高炉出铁场2		颗粒物	12.3	25	mg/m³	是	-
		1780高炉矿槽1号		颗粒物	18.2	25	mg/m³	是	-
		1780高炉矿槽2号		颗粒物	22.5	25	mg/m³	是	-
		2#高炉出铁场		颗粒物	14.5	25	mg/m³	是	-
		2#高炉矿槽		颗粒物	13.6	25	mg/m³	是	-
		2#散装料		颗粒物	18.1	20	mg/m³	是	-
		230烧结1号机尾		颗粒物	27.9	30	mg/m³	是	-
		230烧结2号机尾		颗粒物	26.5	30	mg/m³	是	-
		230烧结成品		颗粒物	23	50	mg/m³	是	-
		230烧结机头		颗粒物	17.4	40	mg/m³	是	-
				二氧化硫	32	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	212	300	mg/m³	是	-
		230烧结配料		颗粒物	16.5	30	mg/m³	是	-
		3#7#烧结机头脱硫		颗粒物	25.1	40	mg/m³	是	-
				氮氧化物	198	300	mg/m³	是	-
				二氧化硫	2	200	mg/m³	是	-
		3#高炉出铁场		颗粒物	14.2	25	mg/m³	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
丰南区	钢铁有限公司	3#高炉矿槽	2015-3-2	颗粒物	22.8	25	mg/m³	是	-
		3#烧结机尾		颗粒物	28.8	30	mg/m³	是	-
		3#烧结配料		颗粒物	25.9	30	mg/m³	是	-
		3#转炉		颗粒物	18.4	20	mg/m³	是	-
		4#高炉出铁场		颗粒物	14.1	25	mg/m³	是	-
		4#高炉矿槽		颗粒物	13.9	25	mg/m³	是	-
		5#132烧结机尾		颗粒物	29.1	30	mg/m³	是	-
		5#高炉出铁场		颗粒物	13.6	25	mg/m³	是	-
		5#高炉矿槽		颗粒物	24.1	25	mg/m³	是	-
		5#烧结机头（132二期脱硫）		颗粒物	24.2	40	mg/m³	是	-
				二氧化硫	12	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	198	300	mg/m³	是	-
		6#高炉出铁场		颗粒物	13.6	25	mg/m³	是	-
		6#高炉矿槽		颗粒物	23.5	25	mg/m³	是	-
		7#高炉出铁场		颗粒物	13.2	25	mg/m³	是	-
		7#高炉矿槽		颗粒物	18.1	25	mg/m³	是	-
		8#高炉出铁场		颗粒物	19.5	25	mg/m³	是	-
		8#高炉矿槽		颗粒物	18.2	25	mg/m³	是	-
		二线薄板加热炉		氮氧化物	86	150	mg/m³	是	-
				二氧化硫	103	150	mg/m³	是	-
				颗粒物	12.2	20	mg/m³	是	-
		加热炉		氮氧化物	104	150	mg/m³	是	-
				二氧化硫	125	150	mg/m³	是	-
				颗粒物	15.3	20	mg/m³	是	-
		三车间加热炉		氮氧化物	72	150	mg/m³	是	-
				二氧化硫	78	150	mg/m³	是	-
				颗粒物	3.2	20	mg/m³	是	-
		三线薄板蓄热式加热炉		氮氧化物	73	150	mg/m³	是	-
				二氧化硫	83	150	mg/m³	是	-
				颗粒物	4.5	20	mg/m³	是	-
		四车间加热炉		氮氧化物	79	150	mg/m³	是	-
				二氧化硫	82	150	mg/m³	是	-
				颗粒物	12.9	20	mg/m³	是	-
		1#高炉出铁场		颗粒物	13.6	25	mg/m³	是	-
		1#高炉矿槽		颗粒物	12.4	25	mg/m³	是	-
		1#烧结成品及配料		颗粒物	25.7	30	mg/m³	是	-
		1#烧结机尾		颗粒物	23.7	30	mg/m³	是	-
		1#烧结冷却段		颗粒物	32.5	40	mg/m³	是	-
		1#烧结燃烧段		氮氧化物	154	300	mg/m³	是	-
				颗粒物	34	40	mg/m³	是	-
				二氧化硫	26	200	mg/m³	是	-
		1#烧结转运		颗粒物	21.5	30	mg/m³	是	-
		1、2#转炉二次		颗粒物	13.8	20	mg/m³	是	-
		2#高炉出铁场		颗粒物	13.9	25	mg/m³	是	-
		2#高炉矿槽		颗粒物	14.2	25	mg/m³	是	-
		2#烧结冷却段		颗粒物	33.5	40	mg/m³	是	-
		2#烧结燃烧段		氮氧化物	145	300	mg/m³	是	-
				颗粒物	32.8	40	mg/m³	是	-
				二氧化硫	29	200	mg/m³	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
丰南区	唐山瑞丰钢铁（集团）有限公司	2、3#高炉地下料	2015-1-5	颗粒物	14.6	25	mg/m^3	是	-
		2、3#高炉上料筛		颗粒物	14	25	mg/m^3	是	-
		2、3#烧结成品		颗粒物	22.3	30	mg/m^3	是	-
		2、3#烧结机尾		颗粒物	22.4	30	mg/m^3	是	-
		2、3#烧结配料		颗粒物	23.7	30	mg/m^3	是	-
		2、3#烧结转运		颗粒物	21.7	30	mg/m^3	是	-
		3#高炉出铁场		颗粒物	13.6	25	mg/m^3	是	-
		3#高炉矿槽		颗粒物	11.1	25	mg/m^3	是	-
		3#烧结冷却段		颗粒物	31.9	40	mg/m^3	是	-
		3#烧结燃烧段		氮氧化物	157	300	mg/m^3	是	-
				颗粒物	31.6	40	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	28	200	mg/m^3	是	-
		3、4、5#转炉二次		颗粒物	13.3	20	mg/m^3	是	-
		4#高炉出铁场		颗粒物	13.2	25	mg/m^3	是	-
		4#高炉矿槽		颗粒物	13.8	25	mg/m^3	是	-
		4#烧结冷却段		颗粒物	30.7	40	mg/m^3	是	-
		4#烧结燃烧段		氮氧化物	254	300	mg/m^3	是	-
				颗粒物	34.5	40	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	78	200	mg/m^3	是	-
		4、5#烧结成品		颗粒物	24	30	mg/m^3	是	-
		4、5#烧结机尾		颗粒物	22.2	30	mg/m^3	是	-
		4、5#烧结配料		颗粒物	21.5	30	mg/m^3	是	-
		4、5#烧结转运		颗粒物	22	30	mg/m^3	是	-
		5#高炉出铁场		颗粒物	13.2	25	mg/m^3	是	-
		5#高炉矿槽		颗粒物	12.8	25	mg/m^3	是	-
		5#烧结冷却段		颗粒物	33.1	40	mg/m^3	是	-
		5#烧结燃烧段		氮氧化物	195	300	mg/m^3	是	-
				颗粒物	34.5	40	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	61	200	mg/m^3	是	-
		6#高炉出铁场		颗粒物	13.5	25	mg/m^3	是	-
		6#高炉矿槽		颗粒物	13.3	25	mg/m^3	是	-
		6#烧结冷却段		颗粒物	28	40	mg/m^3	是	-
		6#烧结燃烧段		氮氧化物	211	300	mg/m^3	是	-
				颗粒物	35.9	40	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	52	200	mg/m^3	是	-
		6、7#烧结成品及物料		颗粒物	20.7	30	mg/m^3	是	-
		6、7#烧结机尾		颗粒物	20.8	30	mg/m^3	是	-
		6、7#烧结配料		颗粒物	20.8	30	mg/m^3	是	-
		7#烧结冷却段		颗粒物	25.5	40	mg/m^3	是	-
		7#烧结燃烧段		氮氧化物	198	300	mg/m^3	是	-
				颗粒物	38	40	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	61	200	mg/m^3	是	-
		二线轧钢加热炉		氮氧化物	91	150	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	51	150	mg/m^3	是	-
				颗粒物	14.2	20	mg/m^3	是	-
		辅料除尘		颗粒物	15.1	20	mg/m^3	是	-
		三线轧钢加热炉		氮氧化物	92	150	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	56	150	mg/m^3	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
				颗粒物	12.2	20	mg/m³	是	-
		散装料地仓（北		颗粒物	14	20	mg/m³	是	-
		散装料地仓（南		颗粒物	14.4	20	mg/m³	是	-
		四线轧钢加热炉		氮氧化物	91	150	mg/m³	是	-
				二氧化硫	55	150	mg/m³	是	-
				颗粒物	11.2	20	mg/m³	是	-
		五线轧钢加热炉		氮氧化物	96	150	mg/m³	是	-
				二氧化硫	53	150	mg/m³	是	-
				颗粒物	12.7	20	mg/m³	是	-
		一线轧钢加热炉		氮氧化物	98	150	mg/m³	是	-
				二氧化硫	53	150	mg/m³	是	-
				颗粒物	14	20	mg/m³	是	-
丰南区	唐山瑞丰钢铁（集团）粤丰钢铁有限公司	高炉出铁场	2015-1-13	颗粒物	12.4	25	mg/m³	是	-
		加热炉		氮氧化物	126	150	mg/m³	是	-
				二氧化硫	122	150	mg/m³	是	-
				颗粒物	17.2	20	mg/m³	是	-
		烧结机尾		颗粒物	20	30	mg/m³	是	-
		烧结冷却段		颗粒物	23.6	30	mg/m³	是	-
		烧结燃烧段		颗粒物	34.7	40	mg/m³	是	-
				二氧化硫	60	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	112	300	mg/m³	是	-
		烧结上料		颗粒物	21.7	30	mg/m³	是	-
		原料、煤粉系统		颗粒物	19.7	25	mg/m³	是	-
		转炉二次		颗粒物	13	20	mg/m³	是	-
丰南区	唐山市丰南区经安钢铁有限公司	1#高炉出铁场	2015-1-22	颗粒物	14.5	25	mg/m³	是	-
		1#高炉矿槽		颗粒物	14.5	25	mg/m³	是	-
		1#烧结机脱硫		颗粒物	38.3	40	mg/m³	是	-
				二氧化硫	96	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	134	300	mg/m³	是	-
		1#烧结机尾		颗粒物	19.4	30	mg/m³	是	-
		1#竖炉脱硫		颗粒物	39	40	mg/m³	是	-
				二氧化硫	123	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	112	300	mg/m³	是	-
		2#高炉出铁场		颗粒物	14.4	25	mg/m³	是	-
		2#高炉矿槽		颗粒物	14.3	25	mg/m³	是	-
		2#烧结机脱硫		颗粒物	38.8	40	mg/m³	是	-
				氮氧化物	132	300	mg/m³	是	-
				二氧化硫	103	200	mg/m³	是	-
		2#烧结机尾		颗粒物	19.4	30	mg/m³	是	-
		2#竖炉脱硫		颗粒物	38.8	40	mg/m³	是	-
				二氧化硫	114	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	97	300	mg/m³	是	-
		3#4#烧结机脱硫		颗粒物	38.2	40	mg/m³	是	-
				二氧化硫	113	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	134	300	mg/m³	是	-
		3#高炉出铁场		颗粒物	14.4	25	mg/m³	是	-
		3#高炉矿槽		颗粒物	14.5	25	mg/m³	是	-
		3#烧结机尾		颗粒物	19.6	30	mg/m³	是	-
		4#烧结机尾		颗粒物	19.2	30	mg/m³	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
		带钢加热炉		氮氧化物	108	150	mg/m³	是	-
				二氧化硫	90	150	mg/m³	是	-
				颗粒物	16.4	20	mg/m³	是	-
		高线1期加热炉		氮氧化物	114	150	mg/m³	是	-
				二氧化硫	92	150	mg/m³	是	-
				颗粒物	13.6	20	mg/m³	是	-
		高线2期加热炉		氮氧化物	116	150	mg/m³	是	-
				二氧化硫	95	150	mg/m³	是	-
				颗粒物	13.6	20	mg/m³	是	-
		转炉二次		颗粒物	14.3	20	mg/m³	是	-
丰南区	唐山市丰南区凯恒钢铁有限公司（原唐山瑞丰钢铁（集团）金友钢铁有限公司）	1#高炉出铁场	2015-1-16	颗粒物	13.8	25	mg/m³	是	-
		1#高炉矿槽		颗粒物	22.6	25	mg/m³	是	-
		1#烧结成品		颗粒物	22.9	30	mg/m³	是	-
		1#烧结机机头		颗粒物	34.6	40	mg/m³	是	-
				二氧化硫	58	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	114	300	mg/m³	是	-
		1#烧结机机尾		颗粒物	22.5	30	mg/m³	是	-
		1#烧结机配料		颗粒物	23.5	30	mg/m³	是	-
		2#高炉出铁场		颗粒物	12.9	25	mg/m³	是	-
		2#高炉矿槽		颗粒物	21.1	25	mg/m³	是	-
		2#烧结成品		颗粒物	24.1	30	mg/m³	是	-
		2#烧结机头		颗粒物	33.4	40	mg/m³	是	-
				二氧化硫	62	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	123	300	mg/m³	是	-
		2#烧结机尾		颗粒物	22.7	30	mg/m³	是	-
		2#烧结配料		颗粒物	21.3	30	mg/m³	是	-
		竖炉		颗粒物	32.4	40	mg/m³	是	-
				二氧化硫	162	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	171	300	mg/m³	是	-
		转炉二次		颗粒物	13	20	mg/m³	是	-
丰润区	河北大唐国际丰润热电有限责任公司	1号机组	2015-3-3	烟尘	16	30	mg/m³	是	-
				二氧化硫	22	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	22	100	mg/m³	是	-
		2号机组		烟尘	17	30	mg/m³	是	-
				二氧化硫	23	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	30	100	mg/m³	是	-
丰润区	河北津西钢铁集团正达钢铁有限公司	1号竖炉	2015-1-13	二氧化硫	50.72	180	mg/m³	是	-
				氮氧化物	6.82	300	mg/m³	是	-
				颗粒物	18.77	40	mg/m³	是	-
		东五窑		颗粒物	18.77	30	mg/m³	是	-
		二号高炉出铁厂		颗粒物	23.59	25	mg/m³	是	-
		二号高炉矿槽		颗粒物	22.64	25	mg/m³	是	-
		西五窑		颗粒物	18.68	30	mg/m³	是	-
		一号高炉出铁厂		颗粒物	18.21	25	mg/m³	是	-
		一号高炉矿槽		颗粒物	18.12	25	mg/m³	是	-
		一号烧结机头脱硫后		二氧化硫	64	180	mg/m³	是	-
				氮氧化物	252	300	mg/m³	是	-
				颗粒物	22.5	40	mg/m³	是	-
		一号烧结机尾		颗粒物	18.4	20	mg/m³	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
丰润区	河北天柱钢铁集团有限公司	1号竖炉	2015-1-10	二氧化硫	104.02	180	mg/m³	是	-
				氮氧化物	7.28	300	mg/m³	是	-
				颗粒物	13.88	40	mg/m³	是	-
		2号高炉出铁厂		颗粒物	21.13	25	mg/m³	是	-
		2号高炉矿槽		颗粒物	22.84	25	mg/m³	是	-
		2号烧结机头（84平方米）		二氧化硫	95.3	180	mg/m³	是	-
				氮氧化物	142.8	300	mg/m³	是	-
				颗粒物	27.3	40	mg/m³	是	-
		2号烧结机尾（84平方米）		颗粒物	18.89	20	mg/m³	是	-
		2号烧结上料（84平方米地仓）		颗粒物	20.28	25	mg/m³	是	-
		2号竖炉		二氧化硫	82.66	180	mg/m³	是	-
				氮氧化物	13.39	300	mg/m³	是	-
				颗粒物	28.41	40	mg/m³	是	-
		320烧结机头		二氧化硫	68	180	mg/m³	是	-
				氮氧化物	143.6	300	mg/m³	是	-
				颗粒物	25.1	40	mg/m³	是	-
		3号高炉出铁厂		颗粒物	20.31	25	mg/m³	是	-
		3号高炉矿槽	2015-1-10	颗粒物	20.55	25	mg/m³	是	-
		3号烧结机头（100平方米）	2015-1-10	二氧化硫	64.2	180	mg/m³	是	-
				氮氧化物	127.7	300	mg/m³	是	-
				颗粒物	27.1	40	mg/m³	是	-
		3号烧结机尾（100平方米）		颗粒物	18.93	20	mg/m³	是	-
丰润区	唐山钢联焦化有限责任公司	5#6#装煤推焦地面站	2015-1-4	颗粒物	20.93	50	mg/m³	是	-
		6#焦炉		二氧化硫	41	50	mg/m³	是	-
				苯并(A)芘	0.493	-	mg/m³	-	-
				氮氧化物	311	500	mg/m³	是	-
				颗粒物	21.07	30	mg/m³	是	-
丰润区	唐山冀东水泥股份有限公司（唐山分	46.30B—1包装机	2015-1-29	颗粒物	15.6	30	mg/m³	是	-
		46.30E—1包装机		颗粒物	14.33	30	mg/m³	是	-
		46.30E包装机		颗粒物	15.01	30	mg/m³	是	-
		A线矿山二线矿山破碎		颗粒物	16.25	30	mg/m³	是	-
		A线水泥窑头		颗粒物	16.8	50	mg/m³	是	-
		A线水泥窑尾		二氧化硫	1.8	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	231.2	800	mg/m³	是	-
				颗粒物	14.9	50	mg/m³	是	-
		B线水泥窑头		颗粒物	15.8	50	mg/m³	是	-
		B线水泥窑尾		二氧化硫	2.2	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	233.8	800	mg/m³	是	-
				颗粒物	14.9	50	mg/m³	是	-
		C线水泥窑头		颗粒物	15.1	50	mg/m³	是	-
		C线水泥窑尾		二氧化硫	1	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	239	800	mg/m³	是	-
				颗粒物	11.7	50	mg/m³	是	-
		二线库顶入料		颗粒物	16.79	30	mg/m³	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
	公司）	二线水泥窑头		颗粒物	12.8	50	mg/m³	是	-
		二线水泥窑尾		二氧化硫	14.8	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	193.5	800	mg/m³	是	-
				颗粒物	10.8	50	mg/m³	是	-
		二线原料粉磨提升		颗粒物	15.67	30	mg/m³	是	-
		一线辅料破碎		颗粒物	15.5	30	mg/m³	是	-
		一线辊压机		颗粒物	15.44	30	mg/m³	是	-
		一线水泥 A 磨头		颗粒物	15.26	30	mg/m³	是	-
		一线水泥 A 磨尾		颗粒物	14.78	30	mg/m³	是	-
		一线水泥 B 磨头		颗粒物	16.28	30	mg/m³	是	-
		一线水泥B磨尾		颗粒物	16.75	30	mg/m³	是	-
		一线水泥窑头		颗粒物	15.5	50	mg/m³	是	-
		一线水泥窑尾		二氧化硫	1.5	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	227.2	800	mg/m³	是	-
				颗粒物	10.1	50	mg/m³	是	-
丰润区	唐山新宝泰钢铁有限公司	210烧结机头	2015-1-12	二氧化硫	52.2	180	mg/m³	是	-
				氮氧化物	190.9	300	mg/m³	是	-
				颗粒物	27.8	40	mg/m³	是	-
		3号烧结机头		二氧化硫	50.5	180	mg/m³	是	-
				氮氧化物	168.8	300	mg/m³	是	-
				颗粒物	23.9	40	mg/m³	是	-
		4 号高炉出铁口		颗粒物	17.04	25	mg/m³	是	-
		4号高炉矿槽		颗粒物	17.17	25	mg/m³	是	-
		二期烧结机头		二氧化硫	42.5	180	mg/m³	是	-
				氮氧化物	143.4	300	mg/m³	是	-
				颗粒物	25.6	40	mg/m³	是	-
		二期烧结机尾		颗粒物	18.88	20	mg/m³	是	-
		二期竖炉		二氧化硫	15.53	180	mg/m³	是	-
				氮氧化物	8.49	300	mg/m³	是	-
				颗粒物	12.84	40	mg/m³	是	-
		高钙灰窑		颗粒物	18.27	30	mg/m³	是	-
		高镁灰窑排放口		颗粒物	20.22	30	mg/m³	是	-
		一期竖炉		二氧化硫	14.64	180	mg/m³	是	-
				氮氧化物	4.71	300	mg/m³	是	-
				颗粒物	14.7	40	mg/m³	是	-
曹妃甸	华润电力（唐山曹妃甸）有限公司	1#机组	2015-3-4	烟尘	16	30	mg/m³	是	-
				二氧化硫	49	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	39	100	mg/m³	是	-
		2#机组		烟尘	17	30	mg/m³	是	-
				二氧化硫	42	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	49	100	mg/m³	是	-
		白灰窑窑顶除尘器	2015-3-3	颗粒物	14.2	30	mg/m³	是	-
				颗粒物	14.2	30	mg/m³	是	-
		高炉出铁厂二次烟气除尘器烟囱	2015-3-3	颗粒物	9.4	15	mg/m³	是	-
		高炉出铁厂一次烟气除尘器1#烟囱		颗粒物	10.5	15	mg/m³	是	-
		高炉料仓仓上除尘系统烟囱	2015-3-3	颗粒物	8.2	10	mg/m³	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
曹妃甸	首钢京唐钢铁联合有限责任公司	炼钢转炉二次除尘1#烟囱	2015-3-3	颗粒物	11.4	15	mg/m^3	是	-
		炼钢转炉二次除尘2#烟囱	2015-3-3	颗粒物	9.7	15	mg/m^3	是	-
		烧结机机头电除尘器2		颗粒物	13.7	40	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	58.15	200	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	133	300	mg/m^3	是	-
		烧结机机头电除尘器3		颗粒物	12.7	40	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	53.39	200	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	138.3	300	mg/m^3	是	-
		烧结机机头电除尘器4		颗粒物	12.9	40	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	46.71	200	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	138.76	300	mg/m^3	是	-
		烧结机机头电除尘器烟囱		颗粒物	13.8	40	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	55.29	200	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	127.24	300	mg/m^3	是	-
		烧结机机尾及环冷除尘器烟囱		颗粒物	16.2	20	mg/m^3	是	-
		自备电站烟囱1#机组	2015-3-4	烟尘	11	20	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	16	200	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	86	200	mg/m^3	是	-
		自备电站烟囱2#机组		烟尘	11	20	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	15	200	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	79	200	mg/m^3	是	-
		1号高炉出铁场		颗粒物	23.6	25	mg/m^3	是	-
		1号高炉矿槽除尘		颗粒物	23.3	25	mg/m^3	是	-
		1号烧结机环境除		颗粒物	23.7	30	mg/m^3	是	-
		1号烧结机冷却段		颗粒物	19.5	30	mg/m^3	是	-
		1号烧结机燃烧段		颗粒物	15.9	40	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	147.8	300	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	92.3	200	mg/m^3	是	-
		1号竖炉除尘		颗粒物	28.1	40	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	67.3	200	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	115.6	300	mg/m^3	是	-
		2号高炉出铁场		颗粒物	23.2	25	mg/m^3	是	-
		2号高炉矿槽除尘		颗粒物	23.7	25	mg/m^3	是	-
		2号烧结成品除尘		颗粒物	23.2	30	mg/m^3	是	-
		2号烧结机冷却段		颗粒物	18.4	30	mg/m^3	是	-
		2号烧结机配料除		颗粒物	22.2	30	mg/m^3	是	-
		2号烧结机燃烧段		颗粒物	12	40	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	88.7	200	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	108.7	300	mg/m^3	是	-
		2号竖炉		颗粒物	23.3	40	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	83.5	200	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	112.1	300	mg/m^3	是	-
		3号烧结成品除尘		颗粒物	23.4	30	mg/m^3	是	-
		4号高炉出铁场除		颗粒物	22.9	25	mg/m^3	是	-
		4号高炉矿槽除尘		颗粒物	24.3	25	mg/m^3	是	-
		4号烧结成品除尘		颗粒物	22.7	30	mg/m^3	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
滦　县	河北东海特钢集团有限公司	4号烧结机冷却段	2015-2-2	颗粒物	18.8	30	mg/m^3	是	-
		4号烧结机配料除		颗粒物	23.8	30	mg/m^3	是	-
		4号烧结机脱硫		颗粒物	26.4	40	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	56	200	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	129.1	300	mg/m^3	是	-
		白灰窑		颗粒物	23.6	30	mg/m^3	是	-
		二炼钢二次除尘		颗粒物	17.9	20	mg/m^3	是	-
		六号高炉出铁场除		颗粒物	23.8	25	mg/m^3	是	-
		六号高炉矿槽除尘		颗粒物	23.3	25	mg/m^3	是	-
		六号烧结成品筛分除尘		颗粒物	22.9	30	mg/m^3	是	-
		六号烧结机尾除尘		颗粒物	18.6	20	mg/m^3	是	-
		六号烧结配料除尘		颗粒物	22.6	30	mg/m^3	是	-
		六号烧结脱硫		颗粒物	17.3	40	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	69.3	200	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	179.4	300	mg/m^3	是	-
		南白灰窑除尘		颗粒物	23.3	30	mg/m^3	是	-
		三号高炉出铁场		颗粒物	23.7	25	mg/m^3	是	-
		三号高炉矿槽除尘		颗粒物	22.7	25	mg/m^3	是	-
		三号烧结冷却段		颗粒物	19	30	mg/m^3	是	-
		三号烧结配料除尘		颗粒物	23.4	30	mg/m^3	是	-
		三号烧结脱硫		颗粒物	14.6	40	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	61	200	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	86.9	300	mg/m^3	是	-
		三号竖炉		颗粒物	23.5	40	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	80.3	200	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	112.2	300	mg/m^3	是	-
		五号高炉出铁场除		颗粒物	24.1	25	mg/m^3	是	-
		五号高炉矿槽除尘		颗粒物	22.8	25	mg/m^3	是	-
		五号烧结成品筛分除尘		颗粒物	21.6	30	mg/m^3	是	-
		五号烧结机尾除尘		颗粒物	18.4	20	mg/m^3	是	-
		五号烧结配料除尘		颗粒物	23.1	30	mg/m^3	是	-
		五号烧结脱硫		颗粒物	33.8	40	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	107.3	200	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	124.3	300	mg/m^3	是	-
		一炼钢二次除尘		颗粒物	18	20	mg/m^3	是	-
	河北钢铁集团滦县	1号转运站排放口		颗粒物	17.6	50	mg/m^3	是	-
		2号转运站排放口		颗粒物	16.7	50	mg/m^3	是	-
		3号转运站排放口		颗粒物	18.3	50	mg/m^3	是	-
		干选及废石排放口		颗粒物	16.3	50	mg/m^3	是	-
		干选及废石排放口		颗粒物	18.2	50	mg/m^3	是	-
		锅炉排放口		烟尘	6.5	200	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	59.3	900	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	63.8	-	mg/m^3	-	-
		磨矿仓排放口1		颗粒物	18.7	50	mg/m^3	是	-
		磨矿仓排放口2		颗粒物	17.9	50	mg/m^3	是	-
		磨矿仓排放口3		颗粒物	17.5	50	mg/m^3	是	-
		氧化粗破排放口		颗粒物	17.5	50	mg/m^3	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
滦　县	司家营铁矿有限公司	氧化筛分排放口1	2015-1-21	颗粒物	17.8	50	mg/m³	是	-
		氧化筛分排放口2		颗粒物	16.6	50	mg/m³	是	-
		氧化筛分排放口3		颗粒物	18.3	50	mg/m³	是	-
		氧化筛分排放口4		颗粒物	18	50	mg/m³	是	-
		氧化筛分排放口5		颗粒物	18	50	mg/m³	是	-
		原生矿破碎排放口		颗粒物	17.7	50	mg/m³	是	-
		原生排放口1		颗粒物	18.5	50	mg/m³	是	-
		原生排放口2		颗粒物	17.8	50	mg/m³	是	-
		中细碎排放口1		颗粒物	18.4	50	mg/m³	是	-
		中细碎排放口2		颗粒物	18.2	50	mg/m³	是	-
		中细碎排放口3		颗粒物	18.7	50	mg/m³	是	-
		中细碎排放口4		颗粒物	18.8	50	mg/m³	是	-
		中细碎排放口5		颗粒物	17.5	50	mg/m³	是	-
滦　县	冀东水泥滦县有限责任公司	二期窑尾排放口	2015-3-12	二氧化硫	5.6	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	337	800	mg/m³	是	-
				颗粒物	13	50	mg/m³	是	-
		二线窑头		颗粒物	14.8	50	mg/m³	是	-
		一号水泥磨排放口		颗粒物	18.2	30	mg/m³	是	-
		一期煤磨排放口		颗粒物	18.6	50	mg/m³	是	-
		一期窑尾排放口		二氧化硫	0.1	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	256.9	800	mg/m³	是	-
				颗粒物	10.5	50	mg/m³	是	-
		一线窑头排放口		颗粒物	11.9	50	mg/m³	是	-
滦　县	滦县金马工业有限	二号高炉槽上槽下排放口	2015-1-20	颗粒物	23.3	25	mg/m³	是	-
		二号高炉出铁场排放口		颗粒物	23.8	25	mg/m³	是	-
		二号烧结机机头排放口		颗粒物	17.3	40	mg/m³	是	-
				二氧化硫	126.3	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	138.9	300	mg/m³	是	-
		二号烧结机冷却段除尘		颗粒物	26.7	30	mg/m³	是	-
		炼钢一车间二次除尘北排放口		颗粒物	17.61	20	mg/m³	是	-
		炼钢一车间二次除尘南排放口		颗粒物	17.21	20	mg/m³	是	-
		三、四号高炉槽上槽下排放口		颗粒物	18.2	25	mg/m³	是	-
		三、四号烧结地仓排放口		颗粒物	27.2	30	mg/m³	是	-
		三、四号烧结机机尾排放口		颗粒物	17.8	20	mg/m³	是	-
		三、四号烧结转运排放口		颗粒物	23.9	30	mg/m³	是	-
		三号高炉出铁场		颗粒物	24.2	25	mg/m³	是	-
		三号烧结机冷却段除尘		颗粒物	26.7	30	mg/m³	是	-
		三号烧结机头排放口		颗粒物	34.3	40	mg/m³	是	-
				二氧化硫	109.3	200	mg/m³	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
	公司	口		氮氧化物	128.6	300	mg/m³	是	-
		三四号高炉转运环境除尘		颗粒物	22.8	25	mg/m³	是	-
		四号高炉出铁场排放口		颗粒物	23	25	mg/m³	是	-
		四号烧结机冷却段除尘		颗粒物	23.97	30	mg/m³	是	-
		四号烧结机头		颗粒物	31.4	40	mg/m³	是	-
				二氧化硫	91	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	121.8	300	mg/m³	是	-
		一、二号烧结地仓排放口		颗粒物	26.8	30	mg/m³	是	-
		一、二号烧结机机尾及破碎		颗粒物	18.5	30	mg/m³	是	-
		一二号高炉转运环境除尘		颗粒物	23.3	25	mg/m³	是	-
		一号高炉槽上槽下排放口		颗粒物	23.5	25	mg/m³	是	-
		一号高炉出铁场排放口		颗粒物	23.5	25	mg/m³	是	-
		一号烧结机冷却段除尘		颗粒物	27.03	30	mg/m³	是	-
		一号烧结排放口		颗粒物	16.8	40	mg/m³	是	-
				二氧化硫	135.7	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	168.9	300	mg/m³	是	-
滦　县	唐山安泰钢铁有限公司	二车间烧结机机尾	2015-1-26	颗粒物	18.3	20	mg/m³	是	-
		二车间烧结机头		颗粒物	10.7	40	mg/m³	是	-
				二氧化硫	55.7	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	104.7	300	mg/m³	是	-
		二号高炉出铁场		颗粒物	23.2	25	mg/m³	是	-
		二号高炉矿槽		颗粒物	22.6	25	mg/m³	是	-
		竖炉		颗粒物	28.6	40	mg/m³	是	-
				二氧化硫	84.3	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	107.7	300	mg/m³	是	-
		一，二，三号转炉二次除尘		颗粒物	18.7	20	mg/m³	是	-
		一车间烧结机机头排放口		颗粒物	10.4	40	mg/m³	是	-
				二氧化硫	73.3	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	96.8	300	mg/m³	是	-
		一车间烧结机机尾排放口		颗粒物	17.5	20	mg/m³	是	-
		一号高炉出铁场排放口		颗粒物	24	25	mg/m³	是	-
		一号高炉矿槽除尘		颗粒物	28	30	mg/m³	是	-
		白灰窑二号原料除		颗粒物	22.4	30	mg/m³	是	-
		白灰窑破碎转运站除尘		颗粒物	23.8	30	mg/m³	是	-
		白灰窑三期破碎除		颗粒物	23	30	mg/m³	是	-
		白灰窑一号原料除		颗粒物	22.1	30	mg/m³	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
滦　县	唐山东海钢铁集团有限公司	二号高炉出铁场排放口	2015-2-6	颗粒物	7.6	25	mg/m³	是	-
		二号高炉矿槽排放		颗粒物	20.4	25	mg/m³	是	-
		二号烧结机地仓配料除尘		颗粒物	25.5	30	mg/m³	是	-
		二号烧结机机尾破碎除尘		颗粒物	19	20	mg/m³	是	-
		二号烧结机尾排放		颗粒物	18.6	20	mg/m³	是	-
		二号烧结机振筛除		颗粒物	24.3	30	mg/m³	是	-
		二号烧结脱硫排放口		颗粒物	26.1	40	mg/m³	是	-
				二氧化硫	143	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	113.7	300	mg/m³	是	-
		二号竖炉成品仓除		颗粒物	24.8	25	mg/m³	是	-
		二号竖炉带冷除尘		颗粒物	25.4	30	mg/m³	是	-
		二号竖炉脱硫		颗粒物	29	40	mg/m³	是	-
				二氧化硫	80.7	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	95.2	300	mg/m³	是	-
		二炼钢白灰转运站除尘		颗粒物	17.9	25	mg/m³	是	-
		二炼钢二号炉二次除尘排放口		颗粒物	8.1	20	mg/m³	是	-
		二炼钢散装料除尘		颗粒物	19.4	25	mg/m³	是	-
		二炼钢一号二次除尘排放口		颗粒物	3.9	20	mg/m³	是	-
		六至八号白灰窑炉顶排放口		颗粒物	22.2	30	mg/m³	是	-
		三号高炉出铁场除		颗粒物	21	25	mg/m³	是	-
		三号高炉地仓上料除尘		颗粒物	21.4	25	mg/m³	是	-
		三号高炉矿槽除尘		颗粒物	23.3	25	mg/m³	是	-
		三号高炉振筛除尘		颗粒物	21.2	25	mg/m³	是	-
		三号烧结机尾排放		颗粒物	19.3	20	mg/m³	是	-
		三号烧结脱硫排放口		颗粒物	29.3	40	mg/m³	是	-
				二氧化硫	85.3	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	99.5	300	mg/m³	是	-
		三四号烧结成品转运除尘		颗粒物	26.8	30	mg/m³	是	-
		三四号烧结地仓上料除尘		颗粒物	28	30	mg/m³	是	-
		三四号烧结配料除		颗粒物	28.6	30	mg/m³	是	-
		三四号烧结燃料除		颗粒物	27	30	mg/m³	是	-
		三四号烧结筛分间除尘		颗粒物	28	30	mg/m³	是	-
		四号高炉出铁场排放口		颗粒物	9.2	25	mg/m³	是	-
		四号高炉矿槽除尘排放口		颗粒物	22.9	25	mg/m³	是	-
		四号烧结机尾排放		颗粒物	19.4	20	mg/m³	是	-
				颗粒物	32.7	40	mg/m³	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
		四号烧结脱硫		二氧化硫	70.7	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	151.7	300	mg/m³	是	-
		四五号高炉地仓上料除尘		颗粒物	21.4	25	mg/m³	是	-
		四五号高炉原料筛分除尘		颗粒物	22.1	25	mg/m³	是	-
		五号高炉出铁场排放口		颗粒物	20.9	25	mg/m³	是	-
		五号高炉矿槽排放		颗粒物	21	25	mg/m³	是	-
		一二号高炉地仓除		颗粒物	23.6	25	mg/m³	是	-
		一二号高炉三四号筛分间除尘		颗粒物	21.7	25	mg/m³	是	-
		一二号高炉筛分除		颗粒物	22.4	25	mg/m³	是	-
		一二号高炉转运站除尘		颗粒物	23.2	25	mg/m³	是	-
		一二号烧结机地仓上料共用除尘		颗粒物	26.6	30	mg/m³	是	-
		一号高炉出铁场排放口		颗粒物	21	25	mg/m³	是	-
		一号烧结机地仓除		颗粒物	25.9	30	mg/m³	是	-
		一号烧结机机尾破碎除尘		颗粒物	18.7	20	mg/m³	是	-
		一号烧结机筛分除		颗粒物	24.1	30	mg/m³	是	-
		一号烧结机脱硫排放口		颗粒物	29.2	40	mg/m³	是	-
				二氧化硫	119.7	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	174.5	300	mg/m³	是	-
		一号烧结机尾排放		颗粒物	18.1	20	mg/m³	是	-
		一炼钢二号炉二次除尘排放口		颗粒物	18.1	20	mg/m³	是	-
		一炼钢三、四号炉二次除尘排放口		颗粒物	12.4	20	mg/m³	是	-
		一炼钢一号炉二次除尘排放口		颗粒物	9.8	20	mg/m³	是	-
		一至五号白灰窑炉顶除尘排放口		颗粒物	22.7	30	mg/m³	是	-
		112烧结转运站除尘排放口		颗粒物	25.8	30	mg/m³	是	-
		1号高炉出铁场排放口		颗粒物	22	25	mg/m³	是	-
		1号高炉矿槽除尘		颗粒物	22.22	25	mg/m³	是	-
		3号高炉出铁场		颗粒物	16.8	25	mg/m³	是	-
		3号高炉矿槽除尘		颗粒物	22.2	25	mg/m³	是	-
		3号烧结机尾除尘		颗粒物	16.3	20	mg/m³	是	-
		3号烧结排放口		颗粒物	14.3	40	mg/m³	是	-
				二氧化硫	34.8	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	114.9	300	mg/m³	是	-
		4号烧结机		颗粒物	19.8	40	mg/m³	是	-
				二氧化硫	54.3	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	139.1	300	mg/m³	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
滦 县	唐山兴隆钢铁有限公司	4号烧结机尾除尘	2015-2-9	颗粒物	16.7	20	mg/m³	是	-
		白灰窑窑底排放口		颗粒物	24.8	30	mg/m³	是	-
		白灰窑窑顶排放口		颗粒物	24.7	30	mg/m³	是	-
		三号高炉原料除尘排放口		颗粒物	20.6	25	mg/m³	是	-
		三号烧结机冷却段排放口		颗粒物	25.5	30	mg/m³	是	-
		三四号原料地仓除尘排放口		颗粒物	25.1	30	mg/m³	是	-
		竖炉除尘		颗粒物	28.9	40	mg/m³	是	-
				二氧化硫	81	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	119.2	300	mg/m³	是	-
		四号烧结机冷却段排放口		颗粒物	23.7	30	mg/m³	是	-
		一号高炉原料除尘排放口		颗粒物	24.6	25	mg/m³	是	-
		转炉二次除尘排放		颗粒物	18.9	20	mg/m³	是	-
滦南县	河北华西钢铁有限公司	1#烧结机尾	2015-3-4	颗粒物	16.33	20	mg/m³	是	-
		1、2#烧结机头		二氧化硫	57	180	mg/m³	是	-
				氮氧化物	128.67	300	mg/m³	是	-
				颗粒物	28.92	40	mg/m³	是	-
		2#烧结机尾		颗粒物	17.79	20	mg/m³	是	-
		3#高炉槽下及炉前		颗粒物	11.99	15	mg/m³	是	-
		3#烧结机头		二氧化硫	65.67	180	mg/m³	是	-
				氮氧化物	123.67	300	mg/m³	是	-
				颗粒物	26.25	40	mg/m³	是	-
		3#烧结机尾		颗粒物	17.81	20	mg/m³	是	-
		4#高炉槽下		颗粒物	13.62	15	mg/m³	是	-
		4#高炉出铁场		颗粒物	13.71	15	mg/m³	是	-
		转炉		颗粒物	13.4	15	mg/m³	是	-
滦南县	唐山万浦热电有限公司	1#烟囱	2015-1-29	烟尘	14.65	20	mg/m³	是	-
				二氧化硫	57.8	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	32.89	200	mg/m³	是	-
				汞及化合物	<0.01	-	mg/m³	-	-
		2#烟囱		烟尘	16.03	20	mg/m³	是	-
				二氧化硫	79.76	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	23.34	200	mg/m³	是	-
				汞及化合物	<0.01	-	mg/m³	-	-
滦南县	天津荣程集团唐山特种钢有限公司	高炉热风炉	2015-1-19	颗粒物	12.3	15	mg/m³	是	-
		烧结机头		二氧化硫	125.33	180	mg/m³	是	-
				氮氧化物	120.37	300	mg/m³	是	-
				颗粒物	34.74	40	mg/m³	是	-
		烧结机尾		颗粒物	14.96	20	mg/m³	是	-
		转炉二次除尘		颗粒物	12.58	15	mg/m³	是	-
		1号高炉铁前废气排放口	2015-2-27	颗粒物	23.4	25	mg/m³	是	-
		1号热风炉	2015-2-27	二氧化硫	62	100	mg/m³	是	-
				氮氧化物	25.1	300	mg/m³	是	-
				颗粒物	18.5	20	mg/m³	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
乐亭县	唐山市德龙钢铁有限公司	2号高炉铁前废气排放口		颗粒物	23.51	50	mg/m³	是	-
		2号热风炉	2015-2-27	二氧化硫	72	100	mg/m³	是	-
				氮氧化物	22.8	300	mg/m³	是	-
				颗粒物	17.7	20	mg/m³	是	-
		烧结机头废气排放口		二氧化硫	12	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	176.8	300	mg/m³	是	-
				颗粒物	11.8	50	mg/m³	是	-
		烧结机尾废气排放	2015-2-27	颗粒物	27.79	30	mg/m³	是	-
乐亭县	唐山中厚板材有限公司	1#出铁场	2015-3-2	颗粒物	19.35	25	mg/m³	是	-
		1#机头	2015-3-2	二氧化硫	24	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	140.4	300	mg/m³	是	-
				颗粒物	17.4	50	mg/m³	是	-
		1#机尾	2015-3-4	颗粒物	22	30	mg/m³	是	-
		1#加热炉	2015-3-2	颗粒物	17.5	30	mg/m³	是	-
				二氧化硫	75	150	mg/m³	是	-
				氮氧化物	55.3	300	mg/m³	是	-
		2#出铁场	2015-3-4	颗粒物	19.1	50	mg/m³	是	-
		2#机头	2015-3-2	二氧化硫	30	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	98.5	300	mg/m³	是	-
				颗粒物	18.6	50	mg/m³	是	-
		2#机尾	2015-3-4	颗粒物	23.6	30	mg/m³	是	-
		2#加热炉	2015-3-2	二氧化硫	78	150	mg/m³	是	-
				颗粒物	14.4	30	mg/m³	是	-
				氮氧化物	56.3	300	mg/m³	是	-
		炼钢二次尘	2015-3-2	颗粒物	14.16	20	mg/m³	是	-
		炼钢精炼	2015-3-2	颗粒物	9.29	20	mg/m³	是	-
		1#、2#转炉	2015-2-6	颗粒物	17.3	20	mg/m³	是	-
		1#发电机组	2015-3-3	烟尘	8.66	10	mg/m³	是	-
				二氧化硫	36.19	100	mg/m³	是	-
				氮氧化物	22.09	200	mg/m³	是	-
		1#高炉出铁场	2015-2-4	颗粒物	21.4	25	mg/m³	是	-
		1#高炉上料	2015-2-4	颗粒物	20.73	25	mg/m³	是	-
		195m2烧结机机头脱硫后	2015-3-10	颗粒物	21.07	40	mg/m³	是	-
			2015-2-10	二氧化硫	51.73	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	80.94	300	mg/m³	是	-
		195m2烧结机机尾	2015-2-10	颗粒物	19.92	30	mg/m³	是	-
		2#高炉出铁场	2015-2-4	颗粒物	21.1	25	mg/m³	是	-
		2#高炉上料		颗粒物	21.19	25	mg/m³	是	-
		210m2烧结机机头脱硫后	2015-3-2	颗粒物	36.27	40	mg/m³	是	-
				二氧化硫	37.82	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	136.62	300	mg/m³	是	-
		210m2烧结机机尾	2015-3-3	颗粒物	20.73	30	mg/m³	是	-
		265m2烧结机机头脱硫后	2015-1-6	颗粒物	38.8	40	mg/m³	是	-
				二氧化硫	50.97	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	116.8	300	mg/m³	是	-
		265m2烧结机机尾	2015-1-6	颗粒物	19.82	30	mg/m³	是	-
		3#4#竖炉	2015-3-2	颗粒物	18.21	40	mg/m³	是	-
				二氧化硫	31.2	200	mg/m³	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
迁西县	河北津西钢铁集团股份有限公司			氮氧化物	18.4	300	mg/m^3	是	-
		3#高炉出铁场	2015-2-4	颗粒物	20.3	25	mg/m^3	是	-
		3#高炉上料		颗粒物	20.74	25	mg/m^3	是	-
		3#转炉	2015-2-6	颗粒物	16.3	20	mg/m^3	是	-
		4#高炉出铁场	2015-2-4	颗粒物	23.3	25	mg/m^3	是	-
		4#高炉上料	2015-2-4	颗粒物	20.01	25	mg/m^3	是	-
		4#转炉	2015-2-6	颗粒物	14.07	20	mg/m^3	是	-
		5#6#竖炉	2015-3-2	颗粒物	19.75	40	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	75.24	200	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	23.19	300	mg/m^3	是	-
		5#高炉出铁场	2015-2-4	颗粒物	23.8	25	mg/m^3	是	-
		5#高炉上料	2015-2-4	颗粒物	20.99	25	mg/m^3	是	-
		5#转炉	2015-2-6	颗粒物	17.89	20	mg/m^3	是	-
		6#高炉出铁场	2015-2-4	颗粒物	17.7	25	mg/m^3	是	-
		6#高炉上料	2015-2-4	颗粒物	21.57	25	mg/m^3	是	-
		6#转炉	2015-2-6	颗粒物	17.26	20	mg/m^3	是	-
		7#高炉出铁厂	2015-2-5	颗粒物	19.3	25	mg/m^3	是	-
		7#高炉上料	2015-2-5	颗粒物	18.87	25	mg/m^3	是	-
		8#高炉出铁厂		颗粒物	23.1	25	mg/m^3	是	-
		8#高炉上料		颗粒物	20.23	25	mg/m^3	是	-
		9#高炉出铁厂	2015-2-5	颗粒物	18.7	25	mg/m^3	是	-
		9#高炉上料	2015-2-5	颗粒物	21.99	25	mg/m^3	是	-
		新265烧结机机头脱硫后	2015-2-10	颗粒物	29.83	40	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	63.83	200	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	133.85	300	mg/m^3	是	-
		新265烧结机机尾	2015-2-10	颗粒物	20.06	30	mg/m^3	是	-
迁西县	河北津西钢铁集团特钢有限公司	1#高炉出铁厂	2015-3-4	颗粒物	18.37	25	mg/m^3	是	-
		1#高炉上料		颗粒物	20.17	25	mg/m^3	是	-
		1#混铁炉	2015-3-4	颗粒物	16.8	20	mg/m^3	是	-
		1#烧结机机头	2015-3-4	颗粒物	19.19	40	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	42.43	200	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	92.18	300	mg/m^3	是	-
		1#烧结机机尾	2015-3-4	颗粒物	21.77	30	mg/m^3	是	-
		2#高炉出铁厂	2015-3-4	颗粒物	17.37	25	mg/m^3	是	-
		2#高炉上料		颗粒物	20.81	25	mg/m^3	是	-
		2#混铁炉	2015-3-4	颗粒物	16.17	20	mg/m^3	是	-
		2#烧结机机头	2015-3-4	颗粒物	23.35	40	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	65.67	200	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	99.95	300	mg/m^3	是	-
		2#烧结机机尾	2015-3-4	颗粒物	25.73	30	mg/m^3	是	-
		3#高炉出铁厂	2015-3-4	颗粒物	19.38	25	mg/m^3	是	-
		3#高炉上料	2015-3-4	颗粒物	21.99	25	mg/m^3	是	-
		竖炉	2015-3-4	颗粒物	28.77	40	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	31.47	200	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	13.35	300	mg/m^3	是	-
	唐山弘也	CLM1700立式煤磨	2015-1-23	颗粒物	15.4	50	mg/m^3	是	-
		Φ3.5*13.5米水泥磨		颗粒物	13.9	30	mg/m^3	是	-
		Φ3.6*7.5米烘干		二氧化硫	155.7	-	mg/m^3	-	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
玉田县	唐山弘也水泥有限公司	Φ3.6*7.5米烘干机	2015-1-23	氮氧化物	86.1	-	mg/m³	-	-
				颗粒物	17.4	50	mg/m³	是	-
		Φ4*60米回转窑头	2015-1-23	颗粒物	10.9	50	mg/m³	是	-
		Φ4*60米回转窑尾及36.4型生料磨	2015-1-23	二氧化硫	<2.86	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	258	800	mg/m³	是	-
				颗粒物	16.5	50	mg/m³	是	-
玉田县	唐山市玉田建邦实业有限公司	100平方米烧结机成品破碎	2015-2-26	颗粒物	13.9	30	mg/m³	是	-
		100平方米烧结机头	2015-3-11	颗粒物	20.3	40	mg/m³	是	-
				二氧化硫	<2.86	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	159.9	300	mg/m³	是	-
		100平方米烧结机	2015-3-2	颗粒物	13	30	mg/m³	是	-
		100平方米烧结机原料地仓	2015-3-3	颗粒物	13.1	30	mg/m³	是	-
		100平方米烧结机振筛	2015-2-26	颗粒物	13.1	30	mg/m³	是	-
		120平方米烧结机成品破碎	2015-3-3	颗粒物	12.8	30	mg/m³	是	-
		120平方米烧结机头	2015-2-26	颗粒物	21.8	40	mg/m³	是	-
				二氧化硫	54.8	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	58.8	300	mg/m³	是	-
		120平方米烧结机	2015-3-2	颗粒物	12.8	30	mg/m³	是	-
		120平方米烧结机原料地仓	2015-3-3	颗粒物	12.5	30	mg/m³	是	-
		120平方米烧结机振筛	2015-3-3	颗粒物	13	30	mg/m³	是	-
		1号2号40吨转炉二次除尘	2015-3-1	颗粒物	10.3	30	mg/m³	是	-
		1号40吨转炉一次除尘	2015-2-26	颗粒物	9.58	30	mg/m³	是	-
		2号40吨转炉一次除尘	2015-2-26	颗粒物	10.3	30	mg/m³	是	-
		450立方米高炉出铁场	2015-3-1	颗粒物	10.2	30	mg/m³	是	-
		450立方米高炉矿	2015-3-2	颗粒物	12.6	30	mg/m³	是	-
		450立方米高炉原料地仓及转运站	2015-3-2	颗粒物	12.7	30	mg/m³	是	-
		45吨转炉二次除尘	2015-3-1	颗粒物	10.2	30	mg/m³	是	-
		45吨转炉一次除尘	2015-2-26	颗粒物	9.73	30	mg/m³	是	-
		520立方米高炉包	2015-2-26	颗粒物	3.18	30	mg/m³	是	-
		520立方米高炉出铁场	2015-3-1	颗粒物	10.2	30	mg/m³	是	-
		520立方米高炉矿	2015-3-2	颗粒物	13.1	30	mg/m³	是	-
		520立方米高炉原料地仓	2015-3-2	颗粒物	13.5	30	mg/m³	是	-
		520立方米高炉转运站1	2015-3-2	颗粒物	12.7	30	mg/m³	是	-
		520立方米高炉转运站2	2015-3-2	颗粒物	12.8	30	mg/m³	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
海港经济开发区	河北大唐国际王滩发电有限	1#净烟气	2015-2-5	烟尘	10	30	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	17	200	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	32	100	mg/m^3	是	-
海港经济开发区	唐山佳华煤化工有限公司	备煤粉碎机	2015-1-13	颗粒物	22.14	30	mg/m^3	是	-
		锅炉		烟尘	9.46	50	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	33	100	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	177	400	mg/m^3	是	-
		焦炉		二氧化硫	34	50	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	366	500	mg/m^3	是	-
				颗粒物	21.41	30	mg/m^3	是	-
		筛焦		颗粒物	23.97	30	mg/m^3	是	-
		装煤出焦地面站		二氧化硫	13	100	mg/m^3	是	-
				苯并(A)芘	0.46	0.3	μg/m^3	否	0.5
				颗粒物	14.55	50	mg/m^3	是	-
海港经济开发区	唐山中润煤化工有限公司	备煤粉碎机	2015-1-14	颗粒物	26.26	30	mg/m^3	是	-
		干熄焦地面站		二氧化硫	18	100	mg/m^3	是	-
				颗粒物	27.65	50	mg/m^3	是	-
		焦炉		二氧化硫	10	50	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	446	500	mg/m^3	是	-
				颗粒物	23.33	30	mg/m^3	是	-
		推焦地面站		二氧化硫	4	50	mg/m^3	是	-
				颗粒物	22.21	50	mg/m^3	是	-
		装煤地面站		二氧化硫	42	100	mg/m^3	是	-
				苯并(A)芘	0.533	0.3	μg/m^3	否	0.8
				颗粒物	13.26	50	mg/m^3	是	-
南堡经济开发区	唐山三友硅业有限责任公司	480吨锅炉	2015-1-19	烟尘	11.98	20	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	121.28	200	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	44	200	mg/m^3	是	-
南堡经济开发区	唐山三友碱业（集团）有限公司	1#烟囱	2015-1-19	烟尘	11.24	20	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	148.81	200	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	93	200	mg/m^3	是	-
				汞及化合物	0.013	0.03	mg/m^3	是	-
		2#烟囱	2015-1-19	烟尘	11.21	20	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	135.26	200	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	93	200	mg/m^3	是	-
				汞及化合物	0.0059	0.03	mg/m^3	是	-
南堡经济开发区	唐山三友热电有限责任公司	循环流化床锅炉1#烟囱240吨	2015-1-19	烟尘	8.76	20	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	82.89	200	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	39	200	mg/m^3	是	-
				汞及化合物	0.0035	0.03	mg/m^3	是	-
		循环流化床锅炉2#烟囱480吨	2015-1-19	烟尘	10.78	20	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	60.42	200	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	43	200	mg/m^3	是	-
				汞及化合物	0.012	0.03	mg/m^3	是	-
		1#2#烧结成品	2015-3-3	颗粒物	15.96	20	mg/m^3	是	-
		1#2#烧结配料	2015-2-9	颗粒物	14.49	20	mg/m^3	是	-
		1#2#烧结脱硫	2015-3-3	二氧化硫	115	180	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	133	300	mg/m^3	是	-
				颗粒物	16.5	40	mg/m^3	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	1#2#竖炉脱硫	2015-1-8	二氧化硫	3	180	mg/m³	是	-
				氮氧化物	10	300	mg/m³	是	-
				颗粒物	15.07	40	mg/m³	是	-
		1#烧结机尾	2015-3-3	颗粒物	17.02	20	mg/m³	是	-
		2#烧结机尾		颗粒物	18.05	20	mg/m³	是	-
		3#4#出铁场	2015-1-7	颗粒物	13.13	15	mg/m³	是	-
		3#4#烧结机尾	2015-1-8	颗粒物	15.29	20	mg/m³	是	-
		3#4#烧结配料	2015-1-8	颗粒物	16.68	20	mg/m³	是	-
		3#4#烧结脱硫	2015-1-8	二氧化硫	74	180	mg/m³	是	-
				氮氧化物	102	300	mg/m³	是	-
				颗粒物	14.97	40	mg/m³	是	-
		3#高炉槽下	2015-1-7	颗粒物	8.7	10	mg/m³	是	-
		4#高炉槽下	2015-1-7	颗粒物	8.73	10	mg/m³	是	-
		5#烧结脱硫	2015-1-8	二氧化硫	55	180	mg/m³	是	-
				氮氧化物	102	300	mg/m³	是	-
				颗粒物	14.87	40	mg/m³	是	-
		6#烧结脱硫	2015-1-8	二氧化硫	56	180	mg/m³	是	-
				氮氧化物	110	300	mg/m³	是	-
				颗粒物	17.66	40	mg/m³	是	-
		转炉二次除尘1#	2015-1-7	颗粒物	10.1	15	mg/m³	是	-
		转炉二次除尘2#	2015-1-7	颗粒物	11.53	15	mg/m³	是	-
		转运站	2015-1-8	颗粒物	15.15	20	mg/m³	是	-
遵化市	唐山建龙简舟钢铁有限公司	1#石灰窑	2015-1-13	颗粒物	22.29	30	mg/m³	是	-
		3#石灰窑	2015-1-13	颗粒物	21.66	30	mg/m³	是	-
		地面站	2015-1-14	颗粒物	13.05	30	mg/m³	是	-
		二轧	2015-1-12	二氧化硫	3	150	mg/m³	是	-
				氮氧化物	21	300	mg/m³	是	-
				颗粒物	12.54	15	mg/m³	是	-
遵化市	唐山建龙实业有限公司	1#高炉出铁场	2015-1-12	颗粒物	13.12	15	mg/m³	是	-
		1#高炉矿槽	2015-1-12	颗粒物	9.23	10	mg/m³	是	-
		1#高炉热风		二氧化硫	4	100	mg/m³	是	-
				氮氧化物	18	300	mg/m³	是	-
				颗粒物	12.79	15	mg/m³	是	-
		2#高炉出铁场	2015-1-12	颗粒物	14.01	15	mg/m³	是	-
		2#高炉矿槽		颗粒物	9.38	10	mg/m³	是	-
		3#高炉出铁场	2015-1-12	颗粒物	13.27	15	mg/m³	是	-
		3#高炉矿槽	2015-1-23	颗粒物	9.01	10	mg/m³	是	-
		炼钢二次除尘	2015-1-12	颗粒物	12.66	15	mg/m³	是	-
		炼钢混铁炉	2015-1-12	颗粒物	12.3	15	mg/m³	是	-
		烧结机尾	2015-1-14	颗粒物	16.72	20	mg/m³	是	-
		烧结配料	2015-1-14	颗粒物	16.16	20	mg/m³	是	-
		烧结筛分	2015-1-14	颗粒物	16.9	20	mg/m³	是	-
		烧结脱硫	2015-1-13	氮氧化物	231	300	mg/m³	是	-
				颗粒物	14.81	40	mg/m³	是	-
			2015-1-13	二氧化硫	50	180	mg/m³	是	-
		竖炉脱硫	2015-1-23	二氧化硫	4	180	mg/m³	是	-
				氮氧化物	2	300	mg/m³	是	-
				颗粒物	17.73	40	mg/m³	是	-
				二氧化硫	4	150	mg/m³	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
		一轧	2015-1-12	氮氧化物	22	300	mg/m³	是	-
				颗粒物	12.47	15	mg/m³	是	-
迁安市	河北荣信钢铁有限公司	1＃10.5m2竖炉除尘器后	2015-1-14	二氧化硫	156	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	13.7	300	mg/m³	是	-
				颗粒物	34.8	50	mg/m³	是	-
		1#1080m³高炉出铁场		颗粒物	11.1	25	mg/m³	是	-
		1#200m2烧结混料		颗粒物	16.1	30	mg/m³	是	-
		1＃200m2烧结机头除尘器后		颗粒物	28.6	40	mg/m³	是	-
				二氧化硫	114	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	55.4	300	mg/m³	是	-
		1＃200m2烧结机尾除尘器		颗粒物	14.5	30	mg/m³	是	-
		1#40t转炉二次烟		颗粒物	14.3	20	mg/m³	是	-
		2＃10.5m2竖炉除尘器后		二氧化硫	176	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	13.7	300	mg/m³	是	-
				颗粒物	36.7	50	mg/m³	是	-
		2#40t转炉二次烟		颗粒物	12.5	20	mg/m³	是	-
		3#10.5m2竖炉		二氧化硫	158	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	13.7	300	mg/m³	是	-
				颗粒物	33.6	50	mg/m³	是	-
		3＃40t转炉二次烟气除尘器		颗粒物	11.4	20	mg/m³	是	-
		4＃100m2烧结机头除尘后		颗粒物	28.9	40	mg/m³	是	-
				二氧化硫	26.7	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	185	300	mg/m³	是	-
		4＃100m2烧结机尾除尘器		颗粒物	14.2	30	mg/m³	是	-
		4＃480m³高炉出铁场、矿槽除尘器后		颗粒物	14	25	mg/m³	是	-
		4＃60t转炉二次烟气		颗粒物	16.4	20	mg/m³	是	-
		1＃2#10m2竖炉		二氧化硫	45.9	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	4.78	300	mg/m³	是	-
				颗粒物	22.2	50	mg/m³	是	-
		1＃2＃90m2烧结地坑		颗粒物	12.8	30	mg/m³	是	-
		1＃2＃转炉二次烟气除尘器后		颗粒物	10.9	20	mg/m³	是	-
		1＃580m³高炉出铁场除尘器后		颗粒物	20	25	mg/m³	是	-
		1＃580m³高炉矿槽除尘器后		颗粒物	11.2	25	mg/m³	是	-
		1＃90m2烧结机头除尘器后		颗粒物	28	40	mg/m³	是	-
				二氧化硫	12.4	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	195	300	mg/m³	是	-
		1＃90m2烧结机尾除尘器		颗粒物	21.4	30	mg/m³	是	-
		2＃90m2烧结机头		颗粒物	12.9	40	mg/m³	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
迁安市	河北鑫达钢铁有限公司	2＃90m2烧结机头除尘器后	2015-2-3	二氧化硫	41	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	185	300	mg/m³	是	-
		2#90m2烧结机尾除尘器后		颗粒物	14.8	30	mg/m³	是	-
		3＃152m2烧结机头		颗粒物	25.7	40	mg/m³	是	-
				二氧化硫	27.6	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	167	300	mg/m³	是	-
		3＃152m2烧结机尾、破碎		颗粒物	14.1	30	mg/m³	是	-
		3＃152m2烧结冷却段除尘后		颗粒物	12.9	30	mg/m³	是	-
		3＃152m2烧结配料		颗粒物	12.2	30	mg/m³	是	-
		3＃152m2烧结筛分		颗粒物	14.2	30	mg/m³	是	-
		3＃450m³ 高炉出铁场除尘后		颗粒物	13.3	25	mg/m³	是	-
		3#450m³ 高炉矿槽		颗粒物	15.1	25	mg/m³	是	-
		5＃160m2烧结机头		颗粒物	38	40	mg/m³	是	-
				二氧化硫	38.1	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	209	300	mg/m³	是	-
		5＃160m2烧结冷却		颗粒物	9.28	30	mg/m³	是	-
		5＃7＃160m2成品筛分、部分配料		颗粒物	27.9	30	mg/m³	是	-
		5＃7＃160m2烧结机尾、部分配料		颗粒物	8.59	30	mg/m³	是	-
		7＃160m2烧结机头		颗粒物	38.5	40	mg/m³	是	-
				二氧化硫	20	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	212	300	mg/m³	是	-
		7＃160m2烧结冷却		颗粒物	19.1	30	mg/m³	是	-
迁安市	迁安恒晖热电有限公司	75吨锅炉	2015-1-13	烟尘	18.4	20	mg/m³	是	-
				二氧化硫	25.7	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	133	200	mg/m³	是	-
迁安市	迁安市宏奥工贸有限公司	1#二合一地面站除尘器后	2015-2-5	二氧化硫	23.5	50	mg/m³	是	-
				氮氧化物	22.5	-	mg/m³	-	-
				颗粒物	13	50	mg/m³	是	-
		1#焦炉除尘器后		二氧化硫	37.2	50	mg/m³	是	-
				氮氧化物	273	500	mg/m³	是	-
				颗粒物	23.9	30	mg/m³	是	-
		2#二合一地面站除尘器后		二氧化硫	22.9	50	mg/m³	是	-
				氮氧化物	10.2	-	mg/m³	-	-
				颗粒物	11	50	mg/m³	是	-
		2#焦炉除尘器后		二氧化硫	31.5	50	mg/m³	是	-
				氮氧化物	179	500	mg/m³	是	-
				颗粒物	18.1	30	mg/m³	是	-
		4.3米破碎系统除尘器后		颗粒物	10.3	30	mg/m³	是	-
		4.3米系统筛焦除尘后		颗粒物	12.7	30	mg/m³	是	-
		5.5米系统破碎除尘器后		颗粒物	19.1	30	mg/m³	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
		5.5米系统筛焦除尘器后		颗粒物	13.2	30	mg/m³	是	-
		电厂锅炉除尘器后		烟尘	17.9	50	mg/m³	是	-
				二氧化硫	9.93	100	mg/m³	是	-
				氮氧化物	372	400	mg/m³	是	-
迁安市	迁安市津唐球墨铸管有限公司	33m2烧结机头除尘器后	2015-1-19	颗粒物	18.1	40	mg/m³	是	-
				二氧化硫	3.81	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	75.9	300	mg/m³	是	-
		33m2烧结机尾除尘器后		颗粒物	18.4	30	mg/m³	是	-
		风冷5#带除尘器后		颗粒物	18.4	30	mg/m³	是	-
		高炉出铁场除尘器		颗粒物	11.9	25	mg/m³	是	-
		高炉配料除尘器后		颗粒物	14.6	25	mg/m³	是	-
		高炉上料除尘器后		颗粒物	15.8	25	mg/m³	是	-
		烧结上料地仓除尘器后		颗粒物	18.4	30	mg/m³	是	-
		树脂砂混砂		颗粒物	14.6	120	mg/m³	是	-
		粘土砂混砂		颗粒物	13.1	120	mg/m³	是	-
		粘土砂落砂		颗粒物	13.3	120	mg/m³	是	-
		铸管喷锌除尘器后		颗粒物	28.4	120	mg/m³	是	-
		铸管熔炼电炉除尘器后		烟尘	16.6	100	mg/m³	是	-
		铸管喂丝球化除尘器后		颗粒物	13.1	120	mg/m³	是	-
		铸造熔炼电炉除尘器后		烟尘	15.9	100	mg/m³	是	-
		铸造树脂砂落砂		颗粒物	15.4	120	mg/m³	是	-
迁安市	迁安市九江煤炭储运有限公司	1＃2＃焦炉出焦地面除尘站	2015-2-11	颗粒物	16.5	50	mg/m³	是	-
		1＃2＃破碎		颗粒物	14.1	30	mg/m³	是	-
		1＃焦炉		二氧化硫	30.5	50	mg/m³	是	-
				氮氧化物	112	500	mg/m³	是	-
				颗粒物	27.9	30	mg/m³	是	-
		1＃筛焦地面除尘		颗粒物	9.84	30	mg/m³	是	-
		2＃焦炉		二氧化硫	36.2	50	mg/m³	是	-
				氮氧化物	15	500	mg/m³	是	-
				颗粒物	27.7	30	mg/m³	是	-
		2＃筛焦地面除尘		颗粒物	15.2	30	mg/m³	是	-
		3＃4＃焦炉		二氧化硫	30.1	50	mg/m³	是	-
				氮氧化物	260	500	mg/m³	是	-
				颗粒物	28.1	30	mg/m³	是	-
		3＃4＃焦炉出焦地面除尘站		颗粒物	18.7	50	mg/m³	是	-
		3＃4＃破碎机		颗粒物	18.8	30	mg/m³	是	-
		1＃2＃烧结配料地坑		颗粒物	10.9	30	mg/m³	是	-
		1＃2＃竖炉振筛下料口		颗粒物	12.2	30	mg/m³	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
		1＃2＃转炉二次烟气、混铁炉、料仓		颗粒物	13.9	20	mg/m³	是	-
		1＃烧结机头除尘器后		颗粒物	29.7	40	mg/m³	是	-
				二氧化硫	23.8	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	172	300	mg/m³	是	-
		1＃烧结机尾		颗粒物	11.9	30	mg/m³	是	-
		1＃烧结机尾单辊破碎		颗粒物	17.5	30	mg/m³	是	-
		1＃竖炉除尘器后		二氧化硫	137	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	9.55	300	mg/m³	是	-
				颗粒物	15.3	50	mg/m³	是	-
		10＃烧结机头		颗粒物	33.1	40	mg/m³	是	-
				二氧化硫	21	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	272	300	mg/m³	是	-
		10＃烧结机尾		颗粒物	16.5	30	mg/m³	是	-
		2＃烧结机头除尘器后		颗粒物	24.8	40	mg/m³	是	-
				二氧化硫	31.5	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	115	300	mg/m³	是	-
		2＃烧结机尾		颗粒物	26.7	30	mg/m³	是	-
		2＃烧结机尾单辊破碎		颗粒物	26.5	30	mg/m³	是	-
		2＃烧结筛分除尘器后		颗粒物	26.5	30	mg/m³	是	-
		2＃竖炉除尘器后		二氧化硫	155	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	10.9	300	mg/m³	是	-
				颗粒物	17.3	50	mg/m³	是	-
		3＃4＃烧结成品转运站		颗粒物	27.9	30	mg/m³	是	-
		3＃4＃烧结返矿		颗粒物	17.4	30	mg/m³	是	-
		3＃4＃烧结机头除尘器后		颗粒物	29.9	40	mg/m³	是	-
				二氧化硫	20	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	251	300	mg/m³	是	-
		3＃4＃烧结配料地坑		颗粒物	15.5	30	mg/m³	是	-
		3＃4＃烧结振筛		颗粒物	15.1	30	mg/m³	是	-
		3＃4＃竖炉振筛下料口		颗粒物	14.7	30	mg/m³	是	-
		3＃烧结机尾除尘		颗粒物	14.1	30	mg/m³	是	-
		3＃烧结机尾单辊破碎		颗粒物	13.9	30	mg/m³	是	-
		3＃竖炉除尘器后		二氧化硫	191	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	4.78	300	mg/m³	是	-
				颗粒物	38.8	50	mg/m³	是	-
		3＃转炉二次烟气除尘器后		颗粒物	14.5	20	mg/m³	是	-
		4＃烧结机尾除尘器后		颗粒物	10.2	30	mg/m³	是	-
		4＃烧结机尾单辊破碎		颗粒物	12.2	30	mg/m³	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
迁安市	迁安市九江线材有限责任公司	4＃竖炉除尘器后	2015-1-4	二氧化硫	184	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	5.47	300	mg/m³	是	-
				颗粒物	34.1	50	mg/m³	是	-
		4＃转炉二次烟气除尘器后		颗粒物	10.5	20	mg/m³	是	-
		5＃烧结机头除尘器后		颗粒物	30.9	40	mg/m³	是	-
				二氧化硫	16.2	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	164	300	mg/m³	是	-
		5＃烧结机尾除尘		颗粒物	13.8	30	mg/m³	是	-
		5＃烧结机尾单辊破碎除尘器前、后		颗粒物	15.1	30	mg/m³	是	-
		5＃烧结配料地坑		颗粒物	15.1	30	mg/m³	是	-
		5＃烧结振筛除尘器前、后		颗粒物	14	30	mg/m³	是	-
		5＃转炉二次烟气除尘器后		颗粒物	13.2	20	mg/m³	是	-
		6＃7＃烧结机头除尘器后		颗粒物	36.5	40	mg/m³	是	-
				二氧化硫	22.9	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	196	300	mg/m³	是	-
		6＃7＃烧结配料地坑		颗粒物	12.4	30	mg/m³	是	-
		6＃7＃转炉二次烟气除尘器后		颗粒物	9.32	20	mg/m³	是	-
		6＃烧结机尾		颗粒物	13.5	30	mg/m³	是	-
		6＃烧结机尾单辊破碎		颗粒物	12.3	30	mg/m³	是	-
		6＃烧结振筛		颗粒物	16.9	30	mg/m³	是	-
		7＃烧结机尾		颗粒物	15.1	30	mg/m³	是	-
		7＃烧结机尾单辊破碎		颗粒物	16.4	30	mg/m³	是	-
		7＃烧结振筛		颗粒物	12.9	30	mg/m³	是	-
		9＃10＃烧结地坑		颗粒物	16.3	30	mg/m³	是	-
		9＃10＃烧结机尾卸料		颗粒物	23.2	30	mg/m³	是	-
		9＃10＃烧结筛分		颗粒物	15.2	30	mg/m³	是	-
		9＃烧结机头		颗粒物	29.7	40	mg/m³	是	-
				二氧化硫	30.5	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	257	300	mg/m³	是	-
		9＃烧结机尾		颗粒物	10.9	30	mg/m³	是	-
		炼铁1＃2＃高炉槽上		颗粒物	15.9	25	mg/m³	是	-
		炼铁1＃-4＃高炉成品7＃带		颗粒物	10.4	25	mg/m³	是	-
		炼铁1＃-4＃高炉配料地坑		颗粒物	18.4	25	mg/m³	是	-
		炼铁1＃-4＃高炉原料返矿		颗粒物	17.6	25	mg/m³	是	-
		炼铁1＃-4＃高炉振筛		颗粒物	18.7	25	mg/m³	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
		炼铁1＃高炉出铁		颗粒物	12.3	25	mg/m³	是	-
		炼铁1＃高炉矿槽除尘器后		颗粒物	7.66	25	mg/m³	是	-
		炼铁2＃高炉矿槽除尘器后		颗粒物	9.34	25	mg/m³	是	-
		炼铁3＃高炉槽上		颗粒物	15.3	25	mg/m³	是	-
		炼铁3＃高炉矿槽除尘器后		颗粒物	12.1	25	mg/m³	是	-
		炼铁4＃高炉槽上		颗粒物	15.7	25	mg/m³	是	-
		炼铁4＃高炉出铁场、6＃7＃混铁炉		颗粒物	11.4	25	mg/m³	是	-
		炼铁4＃高炉矿槽除尘器后		颗粒物	11.2	25	mg/m³	是	-
		炼铁5＃6＃高炉槽上		颗粒物	12.8	25	mg/m³	是	-
		炼铁5＃6＃高炉地坑		颗粒物	12.7	25	mg/m³	是	-
		炼铁5＃6＃高炉返矿		颗粒物	11	25	mg/m³	是	-
		炼铁5＃6＃高炉振筛		颗粒物	11.7	25	mg/m³	是	-
		炼铁5＃高炉出铁场除尘器后		颗粒物	9.44	25	mg/m³	是	-
		炼铁5＃高炉矿槽除尘器后		颗粒物	12.9	25	mg/m³	是	-
		炼铁6＃高炉出铁		颗粒物	10.1	25	mg/m³	是	-
		炼铁6＃高炉矿槽除尘器后		颗粒物	10.2	25	mg/m³	是	-
		炼铁7＃8＃高炉振筛		颗粒物	12.7	25	mg/m³	是	-
		炼铁7＃8＃高炉转运站		颗粒物	12	25	mg/m³	是	-
		炼铁7＃高炉出铁场除尘器后		颗粒物	10	25	mg/m³	是	-
		炼铁7＃高炉矿槽除尘器后		颗粒物	10.8	25	mg/m³	是	-
		炼铁8＃高炉出铁场除尘器后		颗粒物	13.4	25	mg/m³	是	-
		炼铁8＃高炉矿槽除尘器后		颗粒物	11.7	25	mg/m³	是	-
		1＃10m2竖炉除尘器后		二氧化硫	25.7	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	10.9	300	mg/m³	是	-
				颗粒物	16.4	50	mg/m³	是	-
		1#2#烧结机尾除尘器后		颗粒物	17.8	30	mg/m³	是	-
		1＃烧结机头除尘器后		颗粒物	25.3	40	mg/m³	是	-
				氮氧化物	32.1	300	mg/m³	是	-
				二氧化硫	19	200	mg/m³	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
迁安市	迁安轧一钢铁集团有限公司	160t转炉二次烟气除尘器后	2015-2-10	颗粒物	7.92	20	mg/m³	是	-
迁安市	迁安轧一钢铁集团有限公司	2＃10m2竖炉除尘器后	2015-2-10	二氧化硫	26.7	200	mg/m³	是	-
迁安市	迁安轧一钢铁集团有限公司	2＃10m2竖炉除尘器后	2015-2-10	氮氧化物	21.9	300	mg/m³	是	-
迁安市	迁安轧一钢铁集团有限公司	2＃10m2竖炉除尘器后	2015-2-10	颗粒物	37.9	50	mg/m³	是	-
迁安市	迁安轧一钢铁集团有限公司	2＃450m³高炉出铁场除尘器后	2015-2-10	颗粒物	24.8	25	mg/m³	是	-
迁安市	迁安轧一钢铁集团有限公司	2＃450m³高炉矿槽除尘器后	2015-2-10	颗粒物	20.5	25	mg/m³	是	-
迁安市	迁安轧一钢铁集团有限公司	2＃烧结机头	2015-2-10	颗粒物	28.9	40	mg/m³	是	-
迁安市	迁安轧一钢铁集团有限公司	2＃烧结机头	2015-2-10	二氧化硫	10.5	200	mg/m³	是	-
迁安市	迁安轧一钢铁集团有限公司	2＃烧结机头	2015-2-10	氮氧化物	136	300	mg/m³	是	-
迁安市	迁安轧一钢铁集团有限公司	3＃580m³高炉出铁场除尘器后	2015-2-10	颗粒物	21.7	25	mg/m³	是	-
迁安市	迁安轧一钢铁集团有限公司	3＃580m³高炉矿槽除尘器	2015-2-10	颗粒物	10.4	25	mg/m³	是	-
迁安市	迁安轧一钢铁集团有限公司	3＃烧结机头除尘器后	2015-2-10	颗粒物	35.4	40	mg/m³	是	-
迁安市	迁安轧一钢铁集团有限公司	3＃烧结机头除尘器后	2015-2-10	二氧化硫	4.77	200	mg/m³	是	-
迁安市	迁安轧一钢铁集团有限公司	3＃烧结机头除尘器后	2015-2-10	氮氧化物	103	300	mg/m³	是	-
迁安市	迁安轧一钢铁集团有限公司	3#烧结机尾除尘器后	2015-2-10	颗粒物	26.1	30	mg/m³	是	-
迁安市	迁安轧一钢铁集团有限公司	4＃580m³高炉出铁场除尘器后	2015-2-10	颗粒物	20.7	25	mg/m³	是	-
迁安市	迁安轧一钢铁集团有限公司	4＃580m³高炉矿槽除尘器后	2015-2-10	颗粒物	22	25	mg/m³	是	-
迁安市	迁安轧一钢铁集团有限公司	75吨锅炉	2015-2-10	烟尘	4.06	5	mg/m³	是	-
迁安市	迁安轧一钢铁集团有限公司	75吨锅炉	2015-2-10	二氧化硫	61	100	mg/m³	是	-
迁安市	迁安轧一钢铁集团有限公司	75吨锅炉	2015-2-10	氮氧化物	107	120	mg/m³	是	-
迁安市	迁安轧一钢铁集团有限公司	炼铁地下矿仓除尘器后	2015-2-10	颗粒物	21.1	25	mg/m³	是	-
迁安市	迁安轧一钢铁集团有限公司	炼铁矿用筛分	2015-2-10	颗粒物	16.6	25	mg/m³	是	-
迁安市	迁安轧一钢铁集团有限公司	烧结配料	2015-2-10	颗粒物	17	30	mg/m³	是	-
迁安市	迁安轧一钢铁集团有限公司（津安）	2＃高炉出铁场除尘器后	2015-1-21	颗粒物	15.2	25	mg/m³	是	-
迁安市	迁安轧一钢铁集团有限公司（津安）	高炉1＃转运站除尘器后	2015-1-21	颗粒物	16.6	25	mg/m³	是	-
迁安市	迁安轧一钢铁集团有限公司（津安）	高炉2＃矿槽除尘器后	2015-1-21	颗粒物	11.7	25	mg/m³	是	-
迁安市	迁安轧一钢铁集团有限公司（津安）	高炉2＃转运站除尘器后	2015-1-21	颗粒物	14.1	25	mg/m³	是	-
迁安市	迁安轧一钢铁集团有限公司（津安）	高炉3＃转运站除尘器后	2015-1-21	颗粒物	14.3	25	mg/m³	是	-
迁安市	迁安轧一钢铁集团有限公司（津安）	炼钢二次烟气除尘器后	2015-1-21	颗粒物	11.4	20	mg/m³	是	-
迁安市	迁安轧一钢铁集团有限公司（津安）	炼钢上料地仓除尘器后	2015-1-21	颗粒物	11.6	20	mg/m³	是	-
迁安市	迁安轧一钢铁集团有限公司（津安）	烧1机头除尘后	2015-1-21	颗粒物	28.4	40	mg/m³	是	-
迁安市	迁安轧一钢铁集团有限公司（津安）	烧1机头除尘后	2015-1-21	二氧化硫	5.71	200	mg/m³	是	-
迁安市	迁安轧一钢铁集团有限公司（津安）	烧1机头除尘后	2015-1-21	氮氧化物	36.2	300	mg/m³	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
		烧1配料仓上除尘		颗粒物	13.2	30	mg/m³	是	-
		烧1配料仓下除尘		颗粒物	18.1	30	mg/m³	是	-
		烧1烧2成品仓除尘器		颗粒物	17.6	30	mg/m³	是	-
		烧2机头除尘器后		颗粒物	23.6	40	mg/m³	是	-
				二氧化硫	9.51	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	92.9	300	mg/m³	是	-
		烧2机尾除尘后		颗粒物	14.1	30	mg/m³	是	-
		烧2机尾除尘器后		颗粒物	17.4	30	mg/m³	是	-
		烧2配料仓上除尘器后		颗粒物	18.2	30	mg/m³	是	-
		烧2配料仓下除尘器后		颗粒物	18.4	30	mg/m³	是	-
迁安市	迁安中化煤化工有限责任公司	1＃粉碎机	2015-1-27	颗粒物	20.8	30	mg/m³	是	-
		1＃干熄		二氧化硫	18.1	100	mg/m³	是	-
				颗粒物	35.9	50	mg/m³	是	-
		1＃焦炉		二氧化硫	43.9	50	mg/m³	是	-
				氮氧化物	10.3	500	mg/m³	是	-
				颗粒物	23.3	30	mg/m³	是	-
		1＃硫铵干燥		颗粒物	18.2	80	mg/m³	是	-
		1＃炉前焦库		颗粒物	19.6	30	mg/m³	是	-
		1＃筛焦楼		颗粒物	16.2	30	mg/m³	是	-
		1＃推焦		二氧化硫	18.1	50	mg/m³	是	-
				颗粒物	25.6	50	mg/m³	是	-
		1＃装煤		二氧化硫	16.2	100	mg/m³	是	-
				颗粒物	19	50	mg/m³	是	-
		2＃翻车机		颗粒物	19.5	30	mg/m³	是	-
		2＃粉碎机		颗粒物	22.1	30	mg/m³	是	-
		2＃干熄		二氧化硫	36.2	100	mg/m³	是	-
				颗粒物	14.5	50	mg/m³	是	-
		2＃焦炉		二氧化硫	19.1	50	mg/m³	是	-
				氮氧化物	15.7	500	mg/m³	是	-
				颗粒物	23	30	mg/m³	是	-
		2＃硫铵干燥		颗粒物	17.7	80	mg/m³	是	-
		2＃炉前焦库		颗粒物	22.8	30	mg/m³	是	-
		2＃筛焦楼		颗粒物	18.3	30	mg/m³	是	-
		2＃推焦		二氧化硫	8.55	50	mg/m³	是	-
				颗粒物	14.4	50	mg/m³	是	-
		2＃装煤		二氧化硫	19.1	100	mg/m³	是	-
				颗粒物	9.94	50	mg/m³	是	-
		3＃焦炉		二氧化硫	35.3	50	mg/m³	是	-
				氮氧化物	11.6	500	mg/m³	是	-
				颗粒物	22.3	30	mg/m³	是	-
		3＃硫铵干燥		颗粒物	17.8	80	mg/m³	是	-
		3＃推焦		二氧化硫	20	50	mg/m³	是	-
				颗粒物	18	50	mg/m³	是	-
		3＃装煤		二氧化硫	17.2	100	mg/m³	是	-
				颗粒物	14.2	50	mg/m³	是	-
				二氧化硫	42.9	50	mg/m³	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
		4＃焦炉		氮氧化物	394	500	mg/m³	是	-
				颗粒物	27.1	30	mg/m³	是	-
		5＃焦炉		二氧化硫	43.9	50	mg/m³	是	-
				氮氧化物	300	500	mg/m³	是	-
				颗粒物	17.8	30	mg/m³	是	-
		6＃焦炉		二氧化硫	25.7	50	mg/m³	是	-
				氮氧化物	286	500	mg/m³	是	-
				颗粒物	18.6	30	mg/m³	是	-
		燃气锅炉		烟尘	46.8	50	mg/m³	是	-
				二氧化硫	56.9	100	mg/m³	是	-
				氮氧化物	296	400	mg/m³	是	-
迁安市	首钢股份公司迁安钢铁公司	1＃高炉1#出铁场除尘器后	2015-2-2	颗粒物	15.8	25	mg/m³	是	-
		1＃高炉1#料仓除尘器后		颗粒物	18.2	25	mg/m³	是	-
		1#高炉2＃出铁场除尘器后		颗粒物	16.8	25	mg/m³	是	-
		1#煤制粉除尘器后		颗粒物	17.2	25	mg/m³	是	-
		1#套筒窑窑顶		颗粒物	12	30	mg/m³	是	-
		1#套筒窑原料		颗粒物	12.9	20	mg/m³	是	-
		2#高炉1#出铁场		颗粒物	16	25	mg/m³	是	-
		2#高炉1#料仓		颗粒物	15.9	25	mg/m³	是	-
		2#高炉2#出铁场		颗粒物	14.7	25	mg/m³	是	-
		2#高炉2#料仓		颗粒物	17.3	25	mg/m³	是	-
		2#煤制粉		颗粒物	16.4	25	mg/m³	是	-
		2#套筒窑窑顶		颗粒物	13.5	30	mg/m³	是	-
		2#套筒窑原料		颗粒物	16.5	20	mg/m³	是	-
		3#高炉1#出铁场		颗粒物	16.5	25	mg/m³	是	-
		3#高炉1#料仓		颗粒物	17.2	25	mg/m³	是	-
		3#高炉2#出铁场		颗粒物	17.9	25	mg/m³	是	-
		3#高炉2#料仓		颗粒物	14.6	25	mg/m³	是	-
		3#高炉3#出铁场		颗粒物	17.8	25	mg/m³	是	-
		3#煤制粉		颗粒物	15.8	25	mg/m³	是	-
		3#套筒窑窑顶		颗粒物	13	30	mg/m³	是	-
		3#套筒窑原料		颗粒物	10.4	20	mg/m³	是	-
		二冷轧常化酸洗抛丸机1＃		颗粒物	11.2	20	mg/m³	是	-
		二冷轧热拉伸平整机组1＃		颗粒物	15.3	20	mg/m³	是	-
		二冷轧热拉伸平整机组2＃		颗粒物	11.9	20	mg/m³	是	-
		二炼钢1#2#转炉1#二次烟气		颗粒物	8.53	20	mg/m³	是	-
		二炼钢1#2#转炉2#二次烟气		颗粒物	18.6	20	mg/m³	是	-
		二炼钢1#2#转炉3#二次烟气		颗粒物	18.3	20	mg/m³	是	-
		二炼钢1#2#转炉4#二次烟气		颗粒物	17.2	20	mg/m³	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
		二炼钢精炼		颗粒物	13.4	20	mg/m³	是	-
		二炼钢铁合金库		颗粒物	9.62	20	mg/m³	是	-
		废酸再生站氧化铁粉仓1＃		颗粒物	16	30	mg/m³	是	-
		废酸再生站氧化铁粉仓2＃		颗粒物	13.8	30	mg/m³	是	-
		料场翻车机		颗粒物	14.4	25	mg/m³	是	-
		汽车受料槽		颗粒物	15.7	25	mg/m³	是	-
		套筒窑成品仓除尘器后		颗粒物	11	20	mg/m³	是	-
		一冷轧拉矫机、焊机氧化铁粉		颗粒物	10.9	20	mg/m³	是	-
		一炼钢1#2#转炉1#二次烟气		颗粒物	8.76	20	mg/m³	是	-
		一炼钢1#2#转炉2#二次烟气		颗粒物	15.1	20	mg/m³	是	-
		一炼钢1#2#转炉3#二次烟气		颗粒物	14.9	20	mg/m³	是	-
		一炼钢1#2#转炉4#二次烟气		颗粒物	13.4	20	mg/m³	是	-
		一炼钢3＃转炉5#二次烟气		颗粒物	8.23	20	mg/m³	是	-
		一炼钢3＃转炉6＃二次烟气		颗粒物	14.6	20	mg/m³	是	-
		一炼钢铁合金库		颗粒物	15.3	20	mg/m³	是	-
		原煤运输		颗粒物	11.9	25	mg/m³	是	-
迁安市	首钢矿业公司(电修公司)	电修列电35吨锅炉	2015-2-6	烟尘	19.5	200	mg/m³	是	-
				二氧化硫	212	900	mg/m³	是	-
				氮氧化物	270	-	mg/m³	-	-
迁安市	首钢矿业公司(球团厂)	195m2球团链篦机	2015-1-23	二氧化硫	81	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	95	300	mg/m³	是	-
				颗粒物	23.1	50	mg/m³	是	-
		220m2球团链篦机		二氧化硫	90.6	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	124	300	mg/m³	是	-
				颗粒物	23.5	50	mg/m³	是	-
		球团成品110m2电除尘		颗粒物	23.7	30	mg/m³	是	-
		球团磁选筛分60m2电除尘		颗粒物	24.1	30	mg/m³	是	-
		球团煤制粉布袋除		颗粒物	22.7	30	mg/m³	是	-
		球团原料20m2电除尘		颗粒物	22.7	30	mg/m³	是	-
		铺系统机头环境除尘器后		颗粒物	15.2	30	mg/m³	是	-
		烧结厂1＃-3#烧结机头除尘器后		颗粒物	33.8	40	mg/m³	是	-
				二氧化硫	29.5	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	90.9	300	mg/m³	是	-
		烧结厂130m2除尘器后		颗粒物	14.3	30	mg/m³	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
迁安市	首钢矿业公司（烧结厂）	烧结厂140m2电除尘器后	2015-2-11	颗粒物	29.1	30	mg/m³	是	-
		烧结厂2＃烧结机尾除尘器后		颗粒物	14.4	30	mg/m³	是	-
		烧结厂360m2 烧结机头除尘器后		颗粒物	27.8	40	mg/m³	是	-
				二氧化硫	70.6	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	167	300	mg/m³	是	-
		烧结厂360m2环冷除尘器后		颗粒物	13.8	30	mg/m³	是	-
		烧结厂360m2筛分除尘器后		颗粒物	13.9	30	mg/m³	是	-
		烧结厂360m2原料除尘器后		颗粒物	12.5	30	mg/m³	是	-
		烧结厂4＃-6#烧结机头除尘器后		颗粒物	33.5	40	mg/m³	是	-
				二氧化硫	37.2	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	102	300	mg/m³	是	-
		烧结厂40m2除尘器后		颗粒物	28.6	30	mg/m³	是	-
		烧结厂45m2除尘器后		颗粒物	7.72	30	mg/m³	是	-
		烧结厂白灰窑除尘器后		颗粒物	19.2	30	mg/m³	是	-
		烧结厂返矿大布袋除尘器		颗粒物	16.2	30	mg/m³	是	-
		烧结厂熔燃破碎布袋除尘器后		颗粒物	13	30	mg/m³	是	-
		烧结厂双50m2除尘器后		颗粒物	27.3	30	mg/m³	是	-
		1＃10m2竖炉除尘后		二氧化硫	158	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	2.05	300	mg/m³	是	-
				颗粒物	42.6	50	mg/m³	是	-
		1#2#92.5m2烧结机头除尘器后		颗粒物	27.4	40	mg/m³	是	-
				二氧化硫	19.1	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	77.9	300	mg/m³	是	-
		1＃2＃92.5m³烧结成品矿		颗粒物	16.5	30	mg/m³	是	-
		1＃450m³高炉出铁场除尘器后		颗粒物	19.1	25	mg/m³	是	-
		1＃450m³高炉矿槽除尘器后		颗粒物	11.6	25	mg/m³	是	-
		1＃92.5m2烧结机尾除尘后		颗粒物	13.5	30	mg/m³	是	-
		2＃10m2竖炉除尘器后		二氧化硫	169	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	1.37	300	mg/m³	是	-
				颗粒物	12	50	mg/m³	是	-
		2＃450m³高炉出铁场除尘器后		颗粒物	13.2	25	mg/m³	是	-
		2＃450m³高炉矿槽除尘器后		颗粒物	11.9	25	mg/m³	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
迁安市	唐山松汀钢铁有限公司	2＃92.5m2烧结机尾除尘器	2015-1-21	颗粒物	13.7	30	mg/m³	是	-
		3＃176m2烧结成品仓		颗粒物	16.2	30	mg/m³	是	-
		3＃176m2烧结机头除尘器		颗粒物	25.2	40	mg/m³	是	-
				二氧化硫	66.7	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	177	300	mg/m³	是	-
		3＃176m2烧结机尾除尘器		颗粒物	14.6	30	mg/m³	是	-
		3＃176m2烧结配料除尘器		颗粒物	16.1	30	mg/m³	是	-
		4＃300m2烧结机头		颗粒物	28	40	mg/m³	是	-
				二氧化硫	13.3	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	119	300	mg/m³	是	-
		4＃300m2烧结机尾		颗粒物	25.5	30	mg/m³	是	-
		4#580m³ 高炉出铁场除尘器后		颗粒物	17.9	25	mg/m³	是	-
		4＃580m³ 高炉矿槽		颗粒物	16.7	25	mg/m³	是	-
		5＃580m³ 高炉出铁场		颗粒物	13	25	mg/m³	是	-
		5＃580m³ 高炉矿槽		颗粒物	11.3	25	mg/m³	是	-
		老区100吨转炉二次烟气除尘器后		颗粒物	15.7	20	mg/m³	是	-
		新区120吨转炉二次烟气除尘器后		颗粒物	17.1	20	mg/m³	是	-
		10.5m2竖炉1#2#3#竖炉配料除尘器		颗粒物	11.5	30	mg/m³	是	-
		10.5m2竖炉1＃竖炉除尘器		二氧化硫	21.9	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	5.47	300	mg/m³	是	-
				颗粒物	13.8	50	mg/m³	是	-
		10.5m2竖炉2＃竖炉除尘器后		二氧化硫	24.8	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	4.78	300	mg/m³	是	-
				颗粒物	14.5	50	mg/m³	是	-
		10.5m2竖炉3＃竖炉除尘器		二氧化硫	19.1	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	4.78	300	mg/m³	是	-
				颗粒物	15	50	mg/m³	是	-
		1080m³ 高炉1#2#上料		颗粒物	10.6	25	mg/m³	是	-
		1080m³ 高炉1#2#原料筛分间		颗粒物	10.6	25	mg/m³	是	-
		1080m³ 高炉1#2#原料转运站		颗粒物	12	25	mg/m³	是	-
		1080m³ 高炉1#出铁场		颗粒物	13.7	25	mg/m³	是	-
		1080m³ 高炉1#矿槽		颗粒物	12.3	25	mg/m³	是	-
		1080m³ 高炉2#出铁场		颗粒物	12	25	mg/m³	是	-
		1080m³ 高炉2#矿槽		颗粒物	11.7	25	mg/m³	是	-
		132m2烧结白灰破		颗粒物	12.5	30	mg/m³	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
迁安市	唐山燕山钢铁有限公司	132m2烧结机头除尘器后	2015-1-2	颗粒物	22.6	40	mg/m³	是	-
				二氧化硫	17.2	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	82	300	mg/m³	是	-
		132m2烧结机尾除尘器		颗粒物	12	30	mg/m³	是	-
		132m2烧结原料转运站除尘器		颗粒物	11.6	30	mg/m³	是	-
		14m2竖炉1#竖炉除尘器后		二氧化硫	4.77	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	7.52	300	mg/m³	是	-
				颗粒物	22.1	50	mg/m³	是	-
		14m2竖炉2#竖炉除尘器后		二氧化硫	5.72	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	4.1	300	mg/m³	是	-
				颗粒物	22.4	50	mg/m³	是	-
		180吨转炉3#转炉二次烟气		颗粒物	11.8	20	mg/m³	是	-
		180吨转炉4#转炉二次烟气		颗粒物	10.8	20	mg/m³	是	-
		180吨转炉散装料		颗粒物	10.5	20	mg/m³	是	-
		300m2烧结1#配料		颗粒物	10.1	30	mg/m³	是	-
		300m2烧结1#烧结机头		颗粒物	24	40	mg/m³	是	-
				二氧化硫	6.67	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	148	300	mg/m³	是	-
		300m2烧结1#烧结机尾		颗粒物	10.5	30	mg/m³	是	-
		300m2烧结2#配料		颗粒物	10.6	30	mg/m³	是	-
		300m2烧结2#烧结机头		颗粒物	25.2	40	mg/m³	是	-
				二氧化硫	7.63	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	168	300	mg/m³	是	-
		300m2烧结2#烧结机尾		颗粒物	12.6	30	mg/m³	是	-
		300m2烧结2#烧结整粒		颗粒物	12.9	30	mg/m³	是	-
		300m2烧结3#配料除尘器后		颗粒物	10.7	30	mg/m³	是	-
		300m2烧结3#烧结机头除尘器后		颗粒物	27.8	40	mg/m³	是	-
				二氧化硫	14.3	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	112	300	mg/m³	是	-
		300m2烧结3#烧结机尾除尘器后		颗粒物	10.3	30	mg/m³	是	-
		300m2烧结3#烧结整粒除尘器后		颗粒物	11	30	mg/m³	是	-
		300m2烧结熔燃破		颗粒物	10	30	mg/m³	是	-
		450m³ 高炉1＃2＃高炉出铁场除尘器		颗粒物	11.8	25	mg/m³	是	-
		450m³ 高炉1#2#原料1#转运站		颗粒物	11.5	25	mg/m³	是	-
		450m³ 高炉1#2#原料2#3#转运站		颗粒物	11	25	mg/m³	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
		450m³高炉1#2#原料上料除尘		颗粒物	10.8	25	mg/m³	是	-
		450m³高炉1＃高炉矿槽除尘器后		颗粒物	11.1	25	mg/m³	是	-
		450m³高炉2＃高炉矿槽除尘器后		颗粒物	11.6	25	mg/m³	是	-
		450m³高炉3＃4＃高炉出铁场除尘器		颗粒物	11.6	25	mg/m³	是	-
		450m³高炉3#4#原料1#2#转运站		颗粒物	10.1	25	mg/m³	是	-
		450m³高炉3#4#原料3#转运站		颗粒物	11	25	mg/m³	是	-
		450m³高炉3#4#原料上料除尘		颗粒物	11.4	25	mg/m³	是	-
		450m³高炉3＃高炉矿槽除尘器后		颗粒物	13.9	25	mg/m³	是	-
		450m³高炉4＃高炉矿槽除尘器后		颗粒物	13.5	25	mg/m³	是	-
		450m³高炉5＃6＃高炉出铁场除尘器		颗粒物	12	25	mg/m³	是	-
		450m³高炉5#6#原料上料除尘		颗粒物	11.3	25	mg/m³	是	-
		450m³高炉5#6#原料转运站		颗粒物	11	25	mg/m³	是	-
		450m³高炉5＃高炉矿槽除尘器后		颗粒物	11.8	25	mg/m³	是	-
		450m³高炉6＃高炉矿槽除尘器后		颗粒物	11.8	25	mg/m³	是	-
		50吨转炉3＃4＃转炉二次烟气除尘器		颗粒物	10.5	20	mg/m³	是	-
		90m2烧结白灰破碎除尘器		颗粒物	10.7	30	mg/m³	是	-
		90m2烧结成品除尘器		颗粒物	6.49	30	mg/m³	是	-
		90m2烧结机头除尘器后		颗粒物	27	40	mg/m³	是	-
				二氧化硫	26.7	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	98.9	300	mg/m³	是	-
		90m2烧结机尾除尘器		颗粒物	12.7	30	mg/m³	是	-
海港区	秦皇岛北方玻璃集团有限公司	500吨熔窑出口	2015-1-6	二氧化硫	654	400	mg/m³	否	0.6
				氮氧化物	3770	700	mg/m³	否	4.4
				颗粒物	240	50	mg/m³	否	3.8
		600吨熔窑出口		二氧化硫	568	400	mg/m³	否	0.4
				氮氧化物	2784	700	mg/m³	否	3
				颗粒物	187.4	50	mg/m³	否	2.7
	秦皇岛发	1#机组		烟尘	14	30	mg/m³	是	-
				二氧化硫	41	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	96	200	mg/m³	是	-
				烟尘	14	30	mg/m³	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
海港区	电有限责任公司	2#机组	2015-3-5	二氧化硫	41	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	96	200	mg/m³	是	-
		3#机组		烟尘	13	30	mg/m³	是	-
				二氧化硫	19	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	122	200	mg/m³	是	-
海港区	秦皇岛秦热发电有限责任公司	5#机组	2015-3-5	烟尘	26	30	mg/m³	是	-
				二氧化硫	104	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	79	200	mg/m³	是	-
		6#机组		烟尘	18	30	mg/m³	是	-
				二氧化硫	121	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	116	200	mg/m³	是	-
海港区	秦皇岛耀华玻璃工业园有限	耀华北部工业区2号熔窑	2015-1-6	二氧化硫	609	400	mg/m³	否	0.5
				氮氧化物	1844	700	mg/m³	否	1.6
				颗粒物	110.1	50	mg/m³	否	1.2
昌黎县	昌黎县宏兴钢铁有限公司	1#112烧结机尾	2015-3-13	颗粒物	17.5	30	mg/m³	是	-
		1#112烧结配料		颗粒物	18.1	30	mg/m³	是	-
		1#2#65T二次除尘		颗粒物	15	20	mg/m³	是	-
		1#2#65T一次除尘		颗粒物	13	50	mg/m³	是	-
		1#高炉出铁厂		颗粒物	17	25	mg/m³	是	-
		1#高炉矿槽		颗粒物	22.3	25	mg/m³	是	-
		1#烧结脱硫塔		二氧化硫	53	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	143	300	mg/m³	是	-
				颗粒物	15.4	50	mg/m³	是	-
		2#112烧结机尾		颗粒物	24	30	mg/m³	是	-
		2#112烧结配料		颗粒物	21.5	30	mg/m³	是	-
		2#高炉出铁厂		颗粒物	13.5	25	mg/m³	是	-
		2#高炉矿槽		颗粒物	17.2	25	mg/m³	是	-
		2#烧结脱硫塔		二氧化硫	21	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	185.33	300	mg/m³	是	-
				颗粒物	17.5	50	mg/m³	是	-
		3#112烧结机尾		颗粒物	17.3	30	mg/m³	是	-
		3#112烧结配料		颗粒物	18.1	30	mg/m³	是	-
		3#4#65T二次除尘		颗粒物	13.5	20	mg/m³	是	-
		3#4#65T一次除尘		颗粒物	11.5	50	mg/m³	是	-
		3#高炉出铁厂		颗粒物	17.5	25	mg/m³	是	-
		3#高炉矿槽		颗粒物	19.4	25	mg/m³	是	-
		4#112烧结机尾		颗粒物	20.5	30	mg/m³	是	-
		4#112烧结配料		颗粒物	19.9	30	mg/m³	是	-
		4#高炉出铁厂		颗粒物	13.6	25	mg/m³	是	-
		4#高炉矿槽		颗粒物	19.7	25	mg/m³	是	-
		4#烧结脱硫塔		二氧化硫	38	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	153	300	mg/m³	是	-
				颗粒物	15.6	50	mg/m³	是	-
		5#112烧结机尾		颗粒物	20.1	30	mg/m³	是	-
		5#112烧结配料		颗粒物	12.8	30	mg/m³	是	-
		5#高炉出铁厂		颗粒物	13.4	25	mg/m³	是	-
		5#高炉矿槽		颗粒物	15.8	25	mg/m³	是	-
		5#烧结脱硫塔		二氧化硫	23	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	223.67	300	mg/m³	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
				颗粒物	18.5	50	mg/m³	是	-
		6#高炉出铁厂		颗粒物	19.6	25	mg/m³	是	-
		6#高炉矿槽		颗粒物	16.1	25	mg/m³	是	-
昌黎县	河北安丰钢铁有限公司	1#高炉出铁场	2015-3-4	颗粒物	17.4	25	mg/m³	是	-
		1#高炉矿槽除尘器	2015-3-3	颗粒物	22.6	25	mg/m³	是	-
		1#烧结机脱硫塔	2015-3-3	二氧化硫	71	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	216.67	300	mg/m³	是	-
				颗粒物	24.5	50	mg/m³	是	-
		1#烧结机尾	2015-3-3	颗粒物	15.2	30	mg/m³	是	-
		1#烧结上料		颗粒物	18.1	25	mg/m³	是	-
		2#高炉出铁场	2015-3-4	颗粒物	16.9	25	mg/m³	是	-
		2#高炉矿槽除尘器	2015-3-4	颗粒物	19	25	mg/m³	是	-
		2#烧结机脱硫塔	2015-3-3	二氧化硫	20	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	128	300	mg/m³	是	-
				颗粒物	27.1	50	mg/m³	是	-
		2#烧结机尾	2015-3-3	颗粒物	17.7	30	mg/m³	是	-
		2#烧结上料	2015-3-3	颗粒物	23	25	mg/m³	是	-
		3#高炉出铁场	2015-3-4	颗粒物	16.3	25	mg/m³	是	-
		3#高炉矿槽除尘器	2015-3-4	颗粒物	23.7	25	mg/m³	是	-
		3#烧结机脱硫塔	2015-3-3	二氧化硫	28	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	109	300	mg/m³	是	-
				颗粒物	15.9	50	mg/m³	是	-
		3#烧结机尾	2015-3-3	颗粒物	15	30	mg/m³	是	-
		3#烧结上料		颗粒物	19.3	25	mg/m³	是	-
		4#高炉出铁厂	2015-3-3	颗粒物	17.2	25	mg/m³	是	-
		4#高炉矿槽除尘器	2015-3-4	颗粒物	21.4	25	mg/m³	是	-
		4#烧结机脱硫塔	2015-3-3	二氧化硫	65	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	116.67	300	mg/m³	是	-
				颗粒物	37.5	50	mg/m³	是	-
		4#烧结机尾	2015-3-3	颗粒物	24.7	30	mg/m³	是	-
		4#烧结上料	2015-3-3	颗粒物	18.3	25	mg/m³	是	-
		5#高炉出铁厂		颗粒物	16.3	25	mg/m³	是	-
		5#高炉矿槽除尘器		颗粒物	17.7	25	mg/m³	是	-
		6#高炉出铁厂		颗粒物	15.2	25	mg/m³	是	-
		6#高炉矿槽除尘器		颗粒物	17.6	25	mg/m³	是	-
		炼钢厂二次除尘	2015-3-3	颗粒物	17.3	20	mg/m³	是	-
		炼钢厂二次上料	2015-3-3	颗粒物	17.1	50	mg/m³	是	-
昌黎县	秦皇岛索坤玻璃有限公司	北厂3、4号窑出口	2015-1-30	氮氧化物	1326.5	400	mg/m³	否	2.3
				二氧化硫	121.4	400	mg/m³	是	-
				颗粒物	147.7	50	mg/m³	否	2
		南厂1号窑出口		氮氧化物	2163.3	400	mg/m³	否	4.4
				二氧化硫	139.5	400	mg/m³	是	-
				颗粒物	426.6	50	mg/m³	否	7.5
		南厂2号窑出口		氮氧化物	2896	400	mg/m³	否	6.2
				二氧化硫	417	400	mg/m³	否	0.042500
				颗粒物	1048.5	50	mg/m³	否	20
		5#窑出口		氮氧化物	1116.8	400	mg/m³	否	1.8
				二氧化硫	87	400	mg/m³	是	-
				颗粒物	26.1	50	mg/m³	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
抚宁县	秦皇岛方圆包装玻璃有限公司	6#窑	2015-2-9	氮氧化物	1227	400	mg/m³	否	2.1
				二氧化硫	77	400	mg/m³	是	-
				颗粒物	29.51	50	mg/m³	是	-
		7#窑		氮氧化物	861	400	mg/m³	否	1.2
				二氧化硫	31	400	mg/m³	是	-
				颗粒物	34.1	50	mg/m³	是	-
		8#窑出口		氮氧化物	842.2	400	mg/m³	否	1.1
				二氧化硫	0	400	mg/m³	是	-
				颗粒物	22.6	50	mg/m³	是	-
抚宁县	秦皇岛首秦金属材料有限公司	1#炼铁联合料仓除尘器出口	2015-2-2	颗粒物	17.4	25	mg/m³	是	-
		1#炼铁炉前除尘大系统		颗粒物	18.2	25	mg/m³	是	-
		1#炼铁炉前除尘小系统	2015-2-4	颗粒物	18.7	25	mg/m³	是	-
		1#配料室除尘器出口	2015-2-2	颗粒物	16.2	25	mg/m³	是	-
		1#烧结机尾除尘器出口	2015-2-3	颗粒物	21.4	30	mg/m³	是	-
		2#炼铁联合料仓除尘器出口		颗粒物	17.6	30	mg/m³	是	-
		2#炼铁炉前除尘大系统	2015-2-2	颗粒物	19.3	25	mg/m³	是	-
		2#炼铁炉前除尘小系统		颗粒物	17.9	25	mg/m³	是	-
		2#配料室除尘器出口	2015-2-3	颗粒物	15.9	25	mg/m³	是	-
		2号烧结机尾除尘器出口		颗粒物	18.2	30	mg/m³	是	-
		75T燃气锅炉		烟尘	12.2	50	mg/m³	是	-
				二氧化硫	68	100	mg/m³	是	-
				氮氧化物	55	400	mg/m³	是	-
		翻车机除尘器出口		颗粒物	17.3	25	mg/m³	是	-
		炼钢1#转炉OG除尘器出口	2015-2-2	颗粒物	23.6	50	mg/m³	是	-
		炼钢2#转炉OG除尘器出口		颗粒物	21.5	50	mg/m³	是	-
		炼钢3#转炉OG除尘器出口	2015-2-3	颗粒物	28.5	50	mg/m³	是	-
		炼钢二次烟气1#除尘器出口		颗粒物	14.6	20	mg/m³	是	-
		炼钢二次烟气2#除尘器出口	2015-2-4	颗粒物	19.7	20	mg/m³	是	-
		炼钢二次烟气3#除尘器出口	2015-2-3	颗粒物	16.4	20	mg/m³	是	-
		炼钢二次烟气4#除尘器出口		颗粒物	16.7	20	mg/m³	是	-
		炼钢合金库除尘器出口	2015-2-2	颗粒物	19.7	20	mg/m³	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
		煤粉制备除尘器出	2015-2-4	颗粒物	23.6	25	mg/m³	是	-
		汽车卸料除尘器出		颗粒物	24.2	25	mg/m³	是	-
		烧结机头脱硫塔	2015-2-3	二氧化硫	77	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	135	300	mg/m³	是	-
				颗粒物	21.3	50	mg/m³	是	-
		套筒窑窑顶除尘器出口	2015-2-4	颗粒物	21.4	30	mg/m³	是	-
		套筒窑原料除尘器出口	2015-2-3	颗粒物	20.3	30	mg/m³	是	-
		轧钢轧机除尘器出	2015-2-4	颗粒物	21.1	30	mg/m³	是	-
卢龙县	秦皇岛佰工钢铁有限公司	1#高炉出铁场除尘器	2015-3-2	颗粒物	18.2	25	mg/m³	是	-
		1#炼钢烟气一次除尘器出口		颗粒物	20.7	50	mg/m³	是	-
		1#烧结机脱硫塔	2015-3-2	二氧化硫	74	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	127	300	mg/m³	是	-
				颗粒物	20.7	50	mg/m³	是	-
		1#烧结机尾除尘器出口	2015-3-2	颗粒物	15.9	30	mg/m³	是	-
		2#高炉出铁场除尘器		颗粒物	18.9	25	mg/m³	是	-
		2#炼钢烟气一次除尘器出口		颗粒物	23.2	50	mg/m³	是	-
		2#烧结机脱硫塔	2015-3-2	二氧化硫	76	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	115.67	300	mg/m³	是	-
				颗粒物	18.1	50	mg/m³	是	-
		2#烧结机尾除尘器	2015-3-2	颗粒物	14.8	30	mg/m³	是	-
		3#炼钢烟气一次除尘器出口		颗粒物	21.7	50	mg/m³	是	-
		矿槽布袋除尘器出		颗粒物	19.4	30	mg/m³	是	-
		转炉二次除尘器出		颗粒物	15.2	20	mg/m³	是	-
秦皇岛经济技术开发	秦皇岛金海食品工业有限公	金海食品锅炉除尘器	2015-3-9	烟尘	23.6	200	mg/m³	是	-
				二氧化硫	281	900	mg/m³	是	-
				氮氧化物	411	-	mg/m³	-	-
秦皇岛经济技术开发区	秦皇岛经济技术开发区动力公司	东区35吨炉*2	2015-1-28	烟尘	36	200	mg/m³	是	-
				二氧化硫	362	900	mg/m³	是	-
				氮氧化物	237	-	mg/m³	-	-
		东区65吨炉2#		烟尘	41.1	200	mg/m³	是	-
				二氧化硫	235	900	mg/m³	是	-
				氮氧化物	477	-	mg/m³	-	-
		东区65吨炉3#		烟尘	38.5	200	mg/m³	是	-
				二氧化硫	228	900	mg/m³	是	-
				氮氧化物	480	-	mg/m³	-	-
		扩区90吨炉出口		烟尘	47.2	200	mg/m³	是	-
				二氧化硫	123	900	mg/m³	是	-
				氮氧化物	291	-	mg/m³	-	-
		西区100吨炉1#		烟尘	41.4	200	mg/m³	是	-
				二氧化硫	340	900	mg/m³	是	-
				氮氧化物	253	-	mg/m³	-	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
		西区100吨炉2#		烟尘	36.4	200	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	334	900	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	248	-	mg/m^3	-	-
		西区100吨炉3#		烟尘	32.3	200	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	268	900	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	191	-	mg/m^3	-	-
		西区100吨炉4#		烟尘	39.2	200	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	268	900	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	202	-	mg/m^3	-	-
秦皇岛经济技术开发	秦皇岛同和热电有限公司	发电炉除尘器	2015-3-13	烟尘	23.2	30	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	170	200	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	144	200	mg/m^3	是	-
丛台区	国电电力发展股份有限公司	13#脱硫出口	2015-2-3	烟尘	13	30	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	23	200	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	81	200	mg/m^3	是	-
丛台区	河北邯郸热电股份有限公司	11#脱硫出口	2015-2-3	烟尘	12	30	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	53	200	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	56	200	mg/m^3	是	-
		12#脱硫出口		烟尘	15	30	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	23	200	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	45	200	mg/m^3	是	-
		1#2#烧结90机头脱硫		颗粒物	27	40	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	138	200	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	94	300	mg/m^3	是	-
		1#焦化干熄焦		二氧化硫	70	100	mg/m^3	是	-
				颗粒物	36	50	mg/m^3	是	-
		200万吨球团90m2电除尘（线）		颗粒物	19	50	mg/m^3	是	-
		435烧结机机头脱硫出口		颗粒物	30	40	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	185	300	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	122	200	mg/m^3	是	-
		90烧结机尾1#		颗粒物	19	30	mg/m^3	是	-
		90烧结机尾2#		颗粒物	21	30	mg/m^3	是	-
		东400平米烧结机头出口		颗粒物	28	40	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	121	200	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	180	300	mg/m^3	是	-
		二中转运站烧结160电除尘器		颗粒物	25	30	mg/m^3	是	-
		丰达1#、2#成品仓、筛分间布袋除尘		颗粒物	22	30	mg/m^3	是	-
		丰达1#白灰窑顶布袋除尘		氮氧化物	138	400	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	81	100	mg/m^3	是	-
				颗粒物	22	30	mg/m^3	是	-
		丰达2#白灰窑顶布袋除尘		氮氧化物	126	400	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	80	100	mg/m^3	是	-
				颗粒物	21	30	mg/m^3	是	-
		丰达3#、4#成品仓、筛分间布袋除尘		颗粒物	23	30	mg/m^3	是	-
		丰达3#白灰窑顶布		氮氧化物	124	400	mg/m^3	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
		丰达3#白灰窑顶布袋除尘器		二氧化硫	87	100	mg/m³	是	—
				颗粒物	24	30	mg/m³	是	—
		丰达4#白灰窑顶布袋除尘器		氮氧化物	128	400	mg/m³	是	—
				二氧化硫	81	100	mg/m³	是	—
				颗粒物	22	30	mg/m³	是	—
		丰达管式炉		二氧化硫	36	50	mg/m³	是	—
				氮氧化物	99	200	mg/m³	是	—
				颗粒物	19	30	mg/m³	是	—
		丰达焦化2#燃气锅炉		烟尘	34	50	mg/m³	是	—
				二氧化硫	88	100	mg/m³	是	—
				氮氧化物	174	400	mg/m³	是	—
		丰达焦化3#燃气锅炉		烟尘	29	50	mg/m³	是	—
				二氧化硫	82	100	mg/m³	是	—
				氮氧化物	144	400	mg/m³	是	—
		丰达焦化硫铵干燥尾气旋风除尘器		颗粒物	43	80	mg/m³	是	—
		丰达焦化推焦装煤除尘地面站		二氧化硫	35	50	mg/m³	是	—
				颗粒物	34	50	mg/m³	是	—
		丰达焦炉烟囱		二氧化硫	39	50	mg/m³	是	—
				氮氧化物	108	500	mg/m³	是	—
				颗粒物	26	30	mg/m³	是	—
		丰达原料布袋除尘		颗粒物	21	30	mg/m³	是	—
		焦化1#2#装煤推焦除尘		二氧化硫	46	50	mg/m³	是	—
				颗粒物	40	50	mg/m³	是	—
		焦化3#4#装煤出焦除尘		二氧化硫	45	50	mg/m³	是	—
				颗粒物	36	50	mg/m³	是	—
		焦化5#6#出焦除尘(线)		二氧化硫	19	50	mg/m³	是	—
				颗粒物	25	50	mg/m³	是	—
		焦化5#6#装煤除尘		二氧化硫	44	100	mg/m³	是	—
				颗粒物	38	50	mg/m³	是	—
		焦化管式炉(1回收)脉冲袋式除尘器		二氧化硫	41	50	mg/m³	是	—
				氮氧化物	113	200	mg/m³	是	—
				颗粒物	20	30	mg/m³	是	—
		焦化管式炉(2回收)脉冲袋式除尘器		二氧化硫	37	50	mg/m³	是	—
				氮氧化物	120	200	mg/m³	是	—
				颗粒物	24	30	mg/m³	是	—
		焦化硫酸铵干燥剂		颗粒物	38	80	mg/m³	是	—
		焦化燃烧室1#烟囱		二氧化硫	39	50	mg/m³	是	—
				氮氧化物	164	500	mg/m³	是	—
				颗粒物	23	30	mg/m³	是	—
		焦化燃烧室2#烟囱		二氧化硫	41	50	mg/m³	是	—
				氮氧化物	170	500	mg/m³	是	—
				颗粒物	24	30	mg/m³	是	—
		焦化燃烧室3#烟囱		二氧化硫	36	50	mg/m³	是	—
				氮氧化物	196	500	mg/m³	是	—
				颗粒物	27	30	mg/m³	是	—
		焦化燃烧室4#烟囱		二氧化硫	44	50	mg/m³	是	—
				氮氧化物	146	500	mg/m³	是	—
				颗粒物	25	30	mg/m³	是	—

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
复兴区	邯郸钢铁集团有限责任公司	冷轧北罩式退火炉（线）	2015-3-10	二氧化硫	11	150	mg/m³	是	-
				氮氧化物	47	300	mg/m³	是	-
				颗粒物	11	20	mg/m³	是	-
		冷轧彩涂焚烧炉出口		二氧化硫	66	150	mg/m³	是	-
				氮氧化物	138	300	mg/m³	是	-
				颗粒物	19	20	mg/m³	是	-
		冷轧拆卷机出口		颗粒物	16	20	mg/m³	是	-
		冷轧南罩式退火炉		二氧化硫	25	150	mg/m³	是	-
				氮氧化物	60	300	mg/m³	是	-
				颗粒物	16	20	mg/m³	是	-
		冷轧平整机		颗粒物	18	20	mg/m³	是	-
		冷轧酸洗镀锌加热炉出口		二氧化硫	69	150	mg/m³	是	-
				氮氧化物	141	300	mg/m³	是	-
				颗粒物	19	20	mg/m³	是	-
		冷轧氧化铁出口		颗粒物	14	20	mg/m³	是	-
		连铸连轧1#加热炉1#出口		二氧化硫	113	150	mg/m³	是	-
				氮氧化物	123	300	mg/m³	是	-
				颗粒物	17	20	mg/m³	是	-
		连铸连轧1#加热炉2#出口		二氧化硫	99	150	mg/m³	是	-
				氮氧化物	120	300	mg/m³	是	-
				颗粒物	10	20	mg/m³	是	-
		连铸连轧2#加热炉1#		二氧化硫	127	150	mg/m³	是	-
				氮氧化物	142	300	mg/m³	是	-
				颗粒物	13	20	mg/m³	是	-
		连铸连轧2#加热炉2#出口		二氧化硫	97	150	mg/m³	是	-
				氮氧化物	122	300	mg/m³	是	-
				颗粒物	14	20	mg/m³	是	-
		连铸连轧均热炉出口		二氧化硫	100	150	mg/m³	是	-
				氮氧化物	114	300	mg/m³	是	-
				颗粒物	14	20	mg/m³	是	-
		炼铁4#高炉出铁场		颗粒物	13	25	mg/m³	是	-
		炼铁4#转运站除尘		颗粒物	19	25	mg/m³	是	-
		炼铁5#高炉槽下除尘		颗粒物	21	25	mg/m³	是	-
		炼铁5#高炉出铁除尘		颗粒物	13	25	mg/m³	是	-
		炼铁7#高炉槽下除尘		颗粒物	21	25	mg/m³	是	-
		炼铁7#高炉出铁除尘（线）		颗粒物	22	25	mg/m³	是	-
		热力1#CCPP发电锅炉		烟尘	8	10	mg/m³	是	-
				二氧化硫	71	100	mg/m³	是	-
				氮氧化物	150	200	mg/m³	是	-
		热力2#CCPP发电锅炉		烟尘	6	10	mg/m³	是	-
				二氧化硫	52	100	mg/m³	是	-
				氮氧化物	146	200	mg/m³	是	-
		三炼钢1#2#3#精炼炉除尘		颗粒物	13	20	mg/m³	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
		三炼钢1#2#混铁炉除尘器出口		颗粒物	16	20	mg/m³	是	–
		三炼钢1#转炉二次除尘		颗粒物	12	20	mg/m³	是	–
		三炼钢2#转炉二次除尘		颗粒物	13	20	mg/m³	是	–
		三炼钢3#4#转炉二次除尘		颗粒物	14	20	mg/m³	是	–
		烧结400机尾除尘		颗粒物	21	30	mg/m³	是	–
		烧结400配料除尘		颗粒物	24	30	mg/m³	是	–
		烧结400筛分除尘		颗粒物	23	30	mg/m³	是	–
		烧结90成品除尘（筛分）		颗粒物	22	30	mg/m³	是	–
		烧结90带冷机1#		颗粒物	24	30	mg/m³	是	–
		烧结90带冷机2#		颗粒物	20	30	mg/m³	是	–
		烧结90煤破除尘		颗粒物	22	30	mg/m³	是	–
		烧结90热返矿电除尘器		颗粒物	17	30	mg/m³	是	–
		西400平米烧结机头脱硫后		颗粒物	21	40	mg/m³	是	–
				二氧化硫	108	200	mg/m³	是	–
				氮氧化物	251	300	mg/m³	是	–
		线棒材厂棒二加热炉尾气出口		二氧化硫	92	150	mg/m³	是	–
				氮氧化物	110	300	mg/m³	是	–
				颗粒物	15	20	mg/m³	是	–
		线棒材厂高线加热炉尾气出口		二氧化硫	91	150	mg/m³	是	–
				氮氧化物	106	300	mg/m³	是	–
				颗粒物	13	20	mg/m³	是	–
		线棒厂棒一加热炉尾气出口		二氧化硫	99	150	mg/m³	是	–
				氮氧化物	120	300	mg/m³	是	–
				颗粒物	11	20	mg/m³	是	–
		中板二1#常化炉尾气出口		二氧化硫	71	150	mg/m³	是	–
				氮氧化物	108	300	mg/m³	是	–
				颗粒物	17	20	mg/m³	是	–
		中板二1#加热炉（线）		二氧化硫	44	150	mg/m³	是	–
				氮氧化物	59	300	mg/m³	是	–
				颗粒物	16	20	mg/m³	是	–
		中板二2#加热炉		二氧化硫	55	150	mg/m³	是	–
				氮氧化物	87	300	mg/m³	是	–
				颗粒物	14	20	mg/m³	是	–
		中板一1#加热炉		二氧化硫	66	150	mg/m³	是	–
				氮氧化物	116	300	mg/m³	是	–
				颗粒物	15	20	mg/m³	是	–
		中板一2#加热炉		二氧化硫	70	150	mg/m³	是	–
				氮氧化物	118	300	mg/m³	是	–
				颗粒物	18	20	mg/m³	是	–
		贮运中心管带机除尘器出口		颗粒物	18	20	mg/m³	是	–
		1#300㎡烧结机机头脱硫出口（线）		颗粒物	25	40	mg/m³	是	–
				二氧化硫	132	200	mg/m³	是	–

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
复兴区	邯钢集团邯宝钢铁有限公司	头脱硫出口（线）	2015-3-2	氮氧化物	190	300	mg/m³	是	-
		1#300㎡烧结机机尾电除尘出口		颗粒物	26	30	mg/m³	是	-
		1#3200m³高炉出铁厂1布袋除尘出口		颗粒物	13	25	mg/m³	是	-
		1#3200m³高炉出铁厂2布袋除尘出口		颗粒物	14	25	mg/m³	是	-
		1#3200m³高炉矿槽1电除尘出口		颗粒物	23	25	mg/m³	是	-
		1#3200m³高炉矿槽2电除尘出口		颗粒物	22	25	mg/m³	是	-
		2#300㎡烧结机机头脱硫出口（线）		颗粒物	26	40	mg/m³	是	-
				二氧化硫	144	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	242	300	mg/m³	是	-
		2#300㎡烧结机机尾电除尘出口		颗粒物	24	30	mg/m³	是	-
		2#3200m³高炉出铁厂1布袋除尘出口		颗粒物	15	25	mg/m³	是	-
		2#3200m³高炉出铁厂2布袋除尘出口		颗粒物	25	25	mg/m³	是	-
		2#3200m³高炉矿槽1电除尘出口		颗粒物	21	25	mg/m³	是	-
		2#3200m³高炉矿槽2电除尘出口		颗粒物	20	25	mg/m³	是	-
		260t/h燃气发电锅炉尾气出口		烟尘	19	50	mg/m³	是	-
				二氧化硫	44	100	mg/m³	是	-
				氮氧化物	112	400	mg/m³	是	-
		300㎡烧结机成品电除尘出口		颗粒物	22	30	mg/m³	是	-
		300㎡烧结机配料1#电除尘出口		颗粒物	23	30	mg/m³	是	-
		300㎡烧结机配料2#电除尘出口		颗粒物	21	30	mg/m³	是	-
		300㎡烧结机整粒1#电除尘出口		颗粒物	21	30	mg/m³	是	-
		300㎡烧结机整粒2#电除尘出口		颗粒物	25	30	mg/m³	是	-
		7#8#焦炉出焦除尘地面站布袋除尘出		二氧化硫	14	50	mg/m³	是	-
				颗粒物	32	50	mg/m³	是	-
		7#8#焦炉干熄焦除尘地面站布袋除尘		二氧化硫	13	100	mg/m³	是	-
				颗粒物	28	50	mg/m³	是	-
		7#8#焦炉筛焦楼布袋除尘出口		颗粒物	25	30	mg/m³	是	-
		7#8#焦炉尾气出口		二氧化硫	35	50	mg/m³	是	-
				氮氧化物	140	500	mg/m³	是	-
				颗粒物	24	30	mg/m³	是	-
		7#8#焦炉转运站布袋除尘出口		颗粒物	26	30	mg/m³	是	-
		7#8#焦炉装煤除尘		二氧化硫	15	100	mg/m³	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
		地面站布袋除尘出		颗粒物	34	50	mg/m³	是	-
		LF/RH炉及上料布袋除尘出口		颗粒物	13	20	mg/m³	是	-
		热轧1#加热炉尾气出口		二氧化硫	45	150	mg/m³	是	-
				氮氧化物	121	300	mg/m³	是	-
				颗粒物	11	20	mg/m³	是	-
		热轧2#加热炉尾气出口		二氧化硫	39	150	mg/m³	是	-
				氮氧化物	108	300	mg/m³	是	-
				颗粒物	13	20	mg/m³	是	-
		热轧3#加热炉尾气出口		二氧化硫	46	150	mg/m³	是	-
				氮氧化物	115	300	mg/m³	是	-
				颗粒物	13	20	mg/m³	是	-
		铁水倒罐站及铁水预处理布袋除尘出		颗粒物	18	20	mg/m³	是	-
		转炉二次烟气布袋除尘出口		颗粒物	14	20	mg/m³	是	-
峰峰矿区	峰峰矿区合信钢铁有限公司	1#发电燃气锅炉总口烟囱	2015-3-5	烟尘	20	50	mg/m³	是	-
				二氧化硫	29	100	mg/m³	是	-
				氮氧化物	178	400	mg/m³	是	-
		110m2烧结机机头脱硫出口		氮氧化物	104	400	mg/m³	是	-
				二氧化硫	155	200	mg/m³	是	-
				颗粒物	30	50	mg/m³	是	-
		110m2烧结机机尾除尘出口		颗粒物	20	30	mg/m³	是	-
		110m2烧结机配料除尘出口		颗粒物	19	30	mg/m³	是	-
		2#发电燃气锅炉总口烟囱		烟尘	19	50	mg/m³	是	-
				二氧化硫	28	100	mg/m³	是	-
				氮氧化物	180	400	mg/m³	是	-
		420高炉矿槽除尘出口		颗粒物	18	30	mg/m³	是	-
		420高炉上料口除尘出口		颗粒物	17	30	mg/m³	是	-
		630高炉矿槽除尘出口		颗粒物	17	30	mg/m³	是	-
		630高炉上料口除尘出口		颗粒物	18	30	mg/m³	是	-
		高炉出铁场总口除尘出口		颗粒物	19	30	mg/m³	是	-
		炼钢二次除尘出口		颗粒物	21	30	mg/m³	是	-
		1号煤气两用锅炉烟筒出口		烟尘	13	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	530	650	mg/m³	是	-
				二氧化硫	44	800	mg/m³	是	-
		二期干熄焦1#地面除尘站烟囱		颗粒物	39	50	mg/m³	是	-
		二期干熄焦2#地面除尘站烟囱		二氧化硫	12	100	mg/m³	是	-
				颗粒物	22	50	mg/m³	是	-
		二期管式炉烟囱		二氧化硫	24	50	mg/m³	是	-
				氮氧化物	185	200	mg/m³	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
峰峰矿区	河北峰煤焦化有限公司		2015-3-13	颗粒物	12	30	mg/m³	是	-
		二期锅炉煤前仓除尘烟囱		颗粒物	22	30	mg/m³	是	-
		二期锅炉破碎除尘器烟囱		颗粒物	24	30	mg/m³	是	-
		二期焦炉1号烟囱		二氧化硫	13	50	mg/m³	是	-
				氮氧化物	208	500	mg/m³	是	-
				颗粒物	13	30	mg/m³	是	-
		二期焦炉2号烟囱		二氧化硫	13	50	mg/m³	是	-
				氮氧化物	214	500	mg/m³	是	-
				颗粒物	14	30	mg/m³	是	-
		二期焦筛分除尘器烟囱		颗粒物	24	30	mg/m³	是	-
		二期焦转运除尘器烟囱		颗粒物	24	30	mg/m³	是	-
		二期硫铵除尘烟囱		颗粒物	32	80	mg/m³	是	-
		二期煤破碎除尘器烟囱		颗粒物	23	30	mg/m³	是	-
		二期推焦地面除尘站烟囱		二氧化硫	20	50	mg/m³	是	-
				颗粒物	40	50	mg/m³	是	-
		二期制酸烟囱		二氧化硫	65	960	mg/m³	是	-
				颗粒物	24	120	mg/m³	是	-
		二期装煤地面除尘		颗粒物	24	30	mg/m³	是	-
		两台75吨燃煤锅炉脱硫出口		烟尘	26	30	mg/m³	是	-
				二氧化硫	30	200	mg/m³	是	-
			2015-3-19	氮氧化物	184	200	mg/m³	是	-
		煤制样出口	2015-3-13	颗粒物	21	30	mg/m³	是	-
		破碎机除尘器出口		颗粒物	21	30	mg/m³	是	-
		汽车卸车除尘器烟		颗粒物	22	30	mg/m³	是	-
		一期管式炉烟囱		二氧化硫	23	50	mg/m³	是	-
				氮氧化物	141	200	mg/m³	是	-
				颗粒物	13	30	mg/m³	是	-
		一期焦炉1号烟囱		二氧化硫	39	50	mg/m³	是	-
				氮氧化物	159	500	mg/m³	是	-
				颗粒物	21	30	mg/m³	是	-
		一期焦炉2号烟囱		二氧化硫	40	50	mg/m³	是	-
				氮氧化物	157	500	mg/m³	是	-
				颗粒物	22	30	mg/m³	是	-
		一期焦炉推焦地面站烟囱		二氧化硫	35	100	mg/m³	是	-
				颗粒物	36	50	mg/m³	是	-
		一期焦炉装煤地面站烟囱		二氧化硫	33	100	mg/m³	是	-
				颗粒物	35	50	mg/m³	是	-
		一期硫铵尾气烟囱		颗粒物	21	80	mg/m³	是	-
		一期熄焦塔		颗粒物	22	120	mg/m³	是	-
		振动筛除尘器出口		颗粒物	25	30	mg/m³	是	-
峰峰矿区	河北邯峰发电有限责任公司	2#机组	2015-2-11	烟尘	10	30	mg/m³	是	-
				二氧化硫	24	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	25	200	mg/m³	是	-
		1#2#转炉二次除尘		颗粒物	19	20	mg/m³	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
邯郸县	河北纵横钢铁集团有限公司	1#高炉出铁场	2015-2-12	颗粒物	23	25	mg/m³	是	-
		1#高炉矿槽		颗粒物	24	25	mg/m³	是	-
		1#煤粉制备		颗粒物	23	25	mg/m³	是	-
		1#球团竖炉		颗粒物	34	40	mg/m³	是	-
				二氧化硫	130	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	21	300	mg/m³	是	-
		1#烧结机机头		颗粒物	30	40	mg/m³	是	-
				二氧化硫	55	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	145	300	mg/m³	是	-
		1#烧结机机尾		颗粒物	18	30	mg/m³	是	-
		1#窑顶废气除尘		氮氧化物	85	800	mg/m³	是	-
				二氧化硫	44	80	mg/m³	是	-
				烟尘	22	30	mg/m³	是	-
		1#自备电厂燃气锅炉		烟尘	9	10	mg/m³	是	-
				二氧化硫	24	100	mg/m³	是	-
				氮氧化物	79	120	mg/m³	是	-
		2#高炉出铁场		颗粒物	23	25	mg/m³	是	-
		2#高炉矿槽		颗粒物	23	25	mg/m³	是	-
		2#煤粉制备		颗粒物	23	25	mg/m³	是	-
		2#球团竖炉		颗粒物	37	40	mg/m³	是	-
				二氧化硫	132	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	18	300	mg/m³	是	-
		2#烧结机机头		颗粒物	28	40	mg/m³	是	-
				二氧化硫	55	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	151	300	mg/m³	是	-
		2#烧结机机尾		颗粒物	19	30	mg/m³	是	-
		2#窑顶废气除尘		氮氧化物	109	800	mg/m³	是	-
				二氧化硫	46	80	mg/m³	是	-
				烟尘	23	30	mg/m³	是	-
		2#自备电厂燃气锅炉		烟尘	9	10	mg/m³	是	-
				二氧化硫	19	100	mg/m³	是	-
				氮氧化物	86	120	mg/m³	是	-
		3#高炉出铁场		颗粒物	23	25	mg/m³	是	-
		3#高炉矿槽		颗粒物	24	25	mg/m³	是	-
		3#窑顶废气除尘		氮氧化物	108	800	mg/m³	是	-
				二氧化硫	40	80	mg/m³	是	-
				烟尘	23	30	mg/m³	是	-
		4#高炉出铁场		颗粒物	22	25	mg/m³	是	-
		4#高炉矿槽		颗粒物	23	25	mg/m³	是	-
		4#窑顶废气除尘		氮氧化物	108	800	mg/m³	是	-
				二氧化硫	38	80	mg/m³	是	-
				烟尘	23	30	mg/m³	是	-
		炼钢散装料		颗粒物	18	20	mg/m³	是	-
		炼铁原料转运		颗粒物	23	25	mg/m³	是	-
		烧结机配料除尘		颗粒物	27	30	mg/m³	是	-
		1#2#带烧机头脱硫塔出口		颗粒物	37	40	mg/m³	是	-
				二氧化硫	69	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	133	300	mg/m³	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
涉 县	崇利制钢有限公司	1#2#转炉二次除尘出口	2015-2-11	颗粒物	11	20	mg/m³	是	-
		1#带烧机尾静电除尘器出口		颗粒物	15	30	mg/m³	是	-
		1#高炉槽下静电除尘器出口		颗粒物	15	25	mg/m³	是	-
		1#高炉炉前布袋除尘器出口		颗粒物	12	25	mg/m³	是	-
		2#带烧机尾静电除尘器出口		颗粒物	17	30	mg/m³	是	-
		3#高炉槽下布袋除尘器出口		颗粒物	16	25	mg/m³	是	-
		3#高炉炉前布袋除尘器出口		颗粒物	18	25	mg/m³	是	-
涉 县	国电河北龙山发电有限责任公司（原国电一五零发电厂	1#机组	2015-2-5	烟尘	26	30	mg/m³	是	-
				二氧化硫	126	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	41	100	mg/m³	是	-
		2#机组		烟尘	8	30	mg/m³	是	-
				二氧化硫	33	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	42	100	mg/m³	是	-
		1#180转炉二次除尘器		颗粒物	18	20	mg/m³	是	-
		1#2#焦炉推焦除尘地面站		颗粒物	15	100	mg/m³	是	-
		1#2#焦炉装煤除尘地面站		颗粒物	17	100	mg/m³	是	-
		1#高炉出铁场		颗粒物	23	25	mg/m³	是	-
		1#高炉沟下		颗粒物	20	25	mg/m³	是	-
		1#锅炉		烟尘	25	250	mg/m³	是	-
				二氧化硫	81	1200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	81	-	mg/m³	-	-
		1#石灰回转窑		氮氧化物	138	800	mg/m³	是	-
				二氧化硫	17	80	mg/m³	是	-
				颗粒物	15	30	mg/m³	是	-
		10#锅炉		烟尘	31	250	mg/m³	是	-
				二氧化硫	75	1200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	89	-	mg/m³	-	-
		180吨锅炉		烟尘	17	200	mg/m³	是	-
				二氧化硫	28	900	mg/m³	是	-
				氮氧化物	34	-	mg/m³	-	-
		2#180吨转炉二次除尘器		颗粒物	17	20	mg/m³	是	-
		2#高炉出铁场		颗粒物	22	25	mg/m³	是	-
		2#高炉沟下		颗粒物	19	25	mg/m³	是	-
		2#锅炉		烟尘	20	250	mg/m³	是	-
				二氧化硫	57	1200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	99	-	mg/m³	-	-
		2#石灰回转窑		氮氧化物	243	800	mg/m³	是	-
				二氧化硫	36	80	mg/m³	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
涉　县	天津天铁冶金集团有限公司		2015-3-3	颗粒物	18	30	mg/m^3	是	-
		3#4#高炉出铁场		颗粒物	21	25	mg/m^3	是	-
		3#高炉沟下		颗粒物	22	25	mg/m^3	是	-
		3#锅炉		烟尘	42	250	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	67	1200	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	94	-	mg/m^3	-	-
		4#锅炉		烟尘	26	250	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	75	1200	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	119	-	mg/m^3	-	-
		4#烧结机机头		颗粒物	26	40	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	65	200	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	105	300	mg/m^3	是	-
		4#烧结机机尾		颗粒物	24	30	mg/m^3	是	-
		5#锅炉		烟尘	22	250	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	93	1200	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	104	-	mg/m^3	-	-
		6#7#白灰窑		氮氧化物	33	800	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	26	80	mg/m^3	是	-
				颗粒物	18	30	mg/m^3	是	-
		6#高炉出铁场		颗粒物	18	25	mg/m^3	是	-
		6#锅炉		烟尘	32	250	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	72	1200	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	90	-	mg/m^3	-	-
		7#锅炉		烟尘	28	250	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	72	1200	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	81	-	mg/m^3	-	-
		8#9#白灰窑		氮氧化物	63	800	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	13	80	mg/m^3	是	-
				颗粒物	21	30	mg/m^3	是	-
		8#锅炉		烟尘	32	250	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	64	1200	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	80	-	mg/m^3	-	-
		9#锅炉		烟尘	29	250	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	75	1200	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	93	-	mg/m^3	-	-
		二烧机头		颗粒物	21	40	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	180	200	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	87	300	mg/m^3	是	-
		二烧机尾		颗粒物	17	30	mg/m^3	是	-
		二烧冷破碎		颗粒物	15	30	mg/m^3	是	-
		回转窑冷却卸料		颗粒物	13	25	mg/m^3	是	-
		回转窑筛分1#		颗粒物	16	20	mg/m^3	是	-
		回转窑筛分2#		颗粒物	15	20	mg/m^3	是	-
		回转窑转运		颗粒物	17	25	mg/m^3	是	-
		焦化车间粉碎机		颗粒物	29	30	mg/m^3	是	-
		焦化车间筛焦楼		颗粒物	29	30	mg/m^3	是	-
		焦化分厂预破碎		颗粒物	29	30	mg/m^3	是	-
		炼钢二次除尘		颗粒物	17	20	mg/m^3	是	-
		南北栈桥		颗粒物	17	20	mg/m^3	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
		热轧(铁水预处理)		颗粒物	15	20	mg/m³	是	-
		热轧混铁炉		颗粒物	12	20	mg/m³	是	-
		烧结配料机		颗粒物	22	30	mg/m³	是	-
		石灰石冷卸料		颗粒物	14	25	mg/m³	是	-
邯郸冀南新区	大唐河北发电有限公司马头热电分公司	10机组脱硫出口	2015-2-4	烟尘	15	30	mg/m³	是	-
				二氧化硫	44	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	64	100	mg/m³	是	-
		8机组脱硫出口	2015-3-19	烟尘	21	30	mg/m³	是	-
				二氧化硫	63	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	72	100	mg/m³	是	-
		9机组脱硫出口	2015-2-4	烟尘	14	30	mg/m³	是	-
				二氧化硫	48	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	61	100	mg/m³	是	-
邯郸冀南新区	河北马头发电有限责任公司	7#机组脱硫出口	2015-2-4	烟尘	17	30	mg/m³	是	-
				二氧化硫	55	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	83	100	mg/m³	是	-
武安市	大唐武安发电有限公司	1号机组	2015-2-11	烟尘	11	30	mg/m³	是	-
				二氧化硫	58	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	80	100	mg/m³	是	-
		2号机组		烟尘	15	30	mg/m³	是	-
				二氧化硫	55	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	85	100	mg/m³	是	-
武安市	河北钢铁集团金鼎重工股份有限公司	1#200m2烧结机机头	2015-1-23	氮氧化物	142	300	mg/m³	是	-
				二氧化硫	132	200	mg/m³	是	-
				颗粒物	30	30	mg/m³	是	-
		1#200m2烧结机机		颗粒物	23	30	mg/m³	是	-
		1#200m2烧结机配		颗粒物	23	30	mg/m³	是	-
		1#高炉槽下		颗粒物	13	25	mg/m³	是	-
		120T转炉二次除尘		烟尘	13	20	mg/m³	是	-
		2#200m2烧结机机头		氮氧化物	144	300	mg/m³	是	-
				二氧化硫	131	200	mg/m³	是	-
				颗粒物	30	50	mg/m³	是	-
		2#200m2烧结机机		烟尘	23	30	mg/m³	是	-
		2#200m2烧结配料		颗粒物	24	50	mg/m³	是	-
		2#高炉槽下		颗粒物	12	25	mg/m³	是	-
		3#200m2烧结机机头		氮氧化物	115	300	mg/m³	是	-
				二氧化硫	131	200	mg/m³	是	-
				烟尘	31	50	mg/m³	是	-
		3#200m2烧结机机		颗粒物	24	30	mg/m³	是	-
		3#200m2烧结机配		烟尘	24	30	mg/m³	是	-
		3#高炉槽下		颗粒物	19	25	mg/m³	是	-
		混铁炉除尘		颗粒物	16	30	mg/m³	是	-
武安市	河北龙凤山铸业有限公司	1#高炉槽下	2015-1-26	颗粒物	23	25	mg/m³	是	-
		110m2烧结成品除		颗粒物	26	30	mg/m³	是	-
		110m2烧结机头除尘		氮氧化物	126	300	mg/m³	是	-
				二氧化硫	87	200	mg/m³	是	-
				颗粒物	41	50	mg/m³	是	-
		110m2烧结机尾除		烟尘	27	30	mg/m³	是	-
		110m2烧结配料除		颗粒物	24	30	mg/m³	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
		2#高炉槽下		颗粒物	24	25	mg/m³	是	-
武安市	河北普阳钢铁有限公司	1#3#高炉地沟原料布袋除尘	2015-3-8	颗粒物	23	25	mg/m³	是	-
		1#高炉上料除尘器铁烟囱后		颗粒物	20	25	mg/m³	是	-
		1#高炉原料筛粉除尘器铁烟囱后		颗粒物	22	25	mg/m³	是	-
		1*180m2烧结机2#烧结机机尾除尘器铁烟囱		烟尘	24	50	mg/m³	是	-
		1*180m2烧结机配料1#除尘后		颗粒物	23	50	mg/m³	是	-
		1*180m2烧结机配料3#除尘器铁烟囱		颗粒物	22	50	mg/m³	是	-
		1*180m2烧结机筛分间电袋复合除尘		颗粒物	22	30	mg/m³	是	-
		1*180m2烧结配料2#除尘后		颗粒物	22	50	mg/m³	是	-
		2×180m2烧结机头脱硫后		氮氧化物	130	300	mg/m³	是	-
				二氧化硫	117	200	mg/m³	是	-
				颗粒物	17	50	mg/m³	是	-
		265m2 烧结机机头静电除尘器烟囱		氮氧化物	136	300	mg/m³	是	-
				二氧化硫	122	200	mg/m³	是	-
				颗粒物	18	50	mg/m³	是	-
		265m2烧结机地沟除尘器烟囱		颗粒物	20	30	mg/m³	是	-
		265m2烧结机地沟除尘烟囱		颗粒物	21	30	mg/m³	是	-
		265m2烧结机环冷卸料布袋除尘		颗粒物	21	30	mg/m³	是	-
		265m2烧结机机尾静电除尘器烟囱		颗粒物	22	30	mg/m³	是	-
		265m2烧结机筛粉间除尘器烟囱		颗粒物	22	30	mg/m³	是	-
		3#高炉筛粉除尘器后		颗粒物	20	25	mg/m³	是	-
		3#高炉上料除尘器后		颗粒物	20	25	mg/m³	是	-
		钢厂1#转炉二次除尘器铁烟囱		颗粒物	12	20	mg/m³	是	-
		1#2#烧结机头脱硫		氮氧化物	175	300	mg/m³	是	-
				二氧化硫	27	200	mg/m³	是	-
				颗粒物	30	30	mg/m³	是	-
		1#发电锅炉静电除尘		烟尘	7	30	mg/m³	是	-
				二氧化硫	58	100	mg/m³	是	-
				氮氧化物	44	400	mg/m³	是	-
		1#高炉槽下除尘二炼铁		颗粒物	24	25	mg/m³	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
武安市	河北文丰钢铁有限公司	1#高炉槽下排气筒一炼铁	2015-3-3	颗粒物	23	25	mg/m^3	是	-
		1#高炉出铁场除尘（二炼铁）		颗粒物	24	25	mg/m^3	是	-
		1#高炉出铁场排气筒一炼铁		颗粒物	25	25	mg/m^3	是	-
		1#烧结机尾		颗粒物	28	30	mg/m^3	是	-
		120吨转炉二次除		颗粒物	17	20	mg/m^3	是	-
		126m2烧结机保温段2#风机		颗粒物	23	50	mg/m^3	是	-
		126m2烧结机头脱硫出口		氮氧化物	184	400	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	188	200	mg/m^3	是	-
				颗粒物	29	50	mg/m^3	是	-
		126m2烧结机尾		颗粒物	26	30	mg/m^3	是	-
		126m2烧结冷却段（一烧结）		颗粒物	24	50	mg/m^3	是	-
		2#发电锅炉静电除尘		烟尘	8	30	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	51	100	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	32	400	mg/m^3	是	-
		2#高炉槽下（二炼铁）		颗粒物	24	25	mg/m^3	是	-
		2#高炉槽下排气筒一炼铁		颗粒物	24	25	mg/m^3	是	-
		2#高炉出铁场除尘二炼铁		颗粒物	24	25	mg/m^3	是	-
		2#高炉出铁场排气筒一炼铁		颗粒物	25	25	mg/m^3	是	-
		2#烧结机尾（二烧结）		颗粒物	29	30	mg/m^3	是	-
		25吨锅炉（西区）		二氧化硫	85	200	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	15	400	mg/m^3	是	-
				烟尘	18	50	mg/m^3	是	-
		3#烧结机尾（二烧结）		颗粒物	27	50	mg/m^3	是	-
		50吨锅炉（西区）		二氧化硫	92	200	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	17	400	mg/m^3	是	-
				烟尘	19	50	mg/m^3	是	-
		600吨混铁炉（一炼钢）		颗粒物	16	30	mg/m^3	是	-
		7#转运站除尘器		颗粒物	28	50	mg/m^3	是	-
		8转1皮带布袋除尘器		颗粒物	28	50	mg/m^3	是	-
		93m2热链板（一烧结）		颗粒物	28	50	mg/m^3	是	-
		93m2烧结机尾		颗粒物	29	30	mg/m^3	是	-
		白灰布袋除尘		颗粒物	29	50	mg/m^3	是	-
		白灰系统		颗粒物	28	50	mg/m^3	是	-
		二炼钢混铁炉		颗粒物	19	30	mg/m^3	是	-
		筛分楼除尘		颗粒物	27	50	mg/m^3	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
		烧结成品（二烧		颗粒物	26	50	mg/m³	是	-
		烧结成品除尘器出口（一烧结）		颗粒物	25	30	mg/m³	是	-
		烧结原料二烧结		颗粒物	29	50	mg/m³	是	-
		一炼钢1#2#转炉二次除尘		颗粒物	14	20	mg/m³	是	-
		一炼钢3#4#转炉二次除尘		颗粒物	14	20	mg/m³	是	-
		原料白灰粉碎（一烧结）		颗粒物	28	50	mg/m³	是	-
		原料皮带（106）		颗粒物	25	30	mg/m³	是	-
		原料皮带(109)		颗粒物	25	30	mg/m³	是	-
武安市	河北新金钢铁有限公司	1#高炉矿槽	2015-1-30	颗粒物	20	25	mg/m³	是	-
		1*75吨煤气发电锅炉	2015-3-14	氮氧化物	71	300	mg/m³	是	-
				二氧化硫	60	200	mg/m³	是	-
				颗粒物	8	30	mg/m³	是	-
		1300吨混铁炉	2015-1-30	烟尘	12	30	mg/m³	是	-
		2#高炉矿槽		颗粒物	20	25	mg/m³	是	-
		2*75吨煤气发电锅炉		烟尘	8	100	mg/m³	是	-
				二氧化硫	63	400	mg/m³	是	-
				氮氧化物	76	500	mg/m³	是	-
		200m2烧结成品仓		烟尘	21	30	mg/m³	是	-
		200m2烧结地沟		烟尘	21	30	mg/m³	是	-
		200m2烧结机头、冷却段		氮氧化物	128	400	mg/m³	是	-
				二氧化硫	118	200	mg/m³	是	-
				颗粒物	41	50	mg/m³	是	-
		200m2烧结机尾		烟尘	23	30	mg/m³	是	-
		200m2烧结振筛		烟尘	23	30	mg/m³	是	-
		20吨煤气发电锅炉		二氧化硫	76	200	mg/m³	是	-
				烟尘	16	30	mg/m³	是	-
				氮氧化物	34	400	mg/m³	是	-
		2号200m2烧结机成品		颗粒物	23	30	mg/m³	是	-
		2号200m2烧结机头脱硫		氮氧化物	127	400	mg/m³	是	-
				二氧化硫	139	200	mg/m³	是	-
				颗粒物	37	50	mg/m³	是	-
		2号200m2烧结机尾		颗粒物	24	30	mg/m³	是	-
		35吨煤气发电锅炉		二氧化硫	76	200	mg/m³	是	-
				烟尘	16	30	mg/m³	是	-
				氮氧化物	34	400	mg/m³	是	-
		白灰窑本体		烟尘	19	50	mg/m³	是	-
		白灰窑地沟		烟尘	22	50	mg/m³	是	-
		二炼钢转炉二次		烟尘	13	20	mg/m³	是	-
武安市	河北新武安钢铁集团东山冶金有限公	1#烧结机头	2015-3-2	氮氧化物	136	400	mg/m³	是	-
				二氧化硫	127	200	mg/m³	是	-
				颗粒物	36	50	mg/m³	是	-
		2#烧结机头		氮氧化物	76	400	mg/m³	是	-
				二氧化硫	126	200	mg/m³	是	-
				颗粒物	35	50	mg/m³	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
	金有限公司	3#发电锅炉除尘器出口		二氧化硫	30	200	mg/m^3	是	-
				烟尘	9	30	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	36	400	mg/m^3	是	-
		烧结机尾		烟尘	21	30	mg/m^3	是	-
武安市	河北新武安钢铁集团烘熔钢铁有限公司	1#220m2带烧机头除尘器（脱硫后）	2015-3-3	氮氧化物	95	400	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	112	200	mg/m^3	是	-
				颗粒物	23	50	mg/m^3	是	-
		1#220m2带烧机尾除尘器		颗粒物	24	50	mg/m^3	是	-
		1#220m2带烧配槽除尘器		颗粒物	24	50	mg/m^3	是	-
		1#620高炉出铁场除尘器		颗粒物	22	25	mg/m^3	是	-
		1#620高炉矿槽上下除尘器		颗粒物	20	25	mg/m^3	是	-
		1260m2高炉出铁场排气口		颗粒物	24	30	mg/m^3	是	-
		1260m2高炉矿槽上、下除尘器		颗粒物	20	30	mg/m^3	是	-
		2#220m2带烧机头除尘器		氮氧化物	142	400	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	98	200	mg/m^3	是	-
				颗粒物	23	50	mg/m^3	是	-
		2#220m2带烧机尾除尘器		颗粒物	23	50	mg/m^3	是	-
		二期煤气发电		烟尘	9	50	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	34	100	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	38	400	mg/m^3	是	-
		炼钢二次除尘器		颗粒物	16	50	mg/m^3	是	-
		三期煤气发电		烟尘	9	50	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	34	100	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	38	400	mg/m^3	是	-
武安市	河北新武安钢铁集团明芳钢铁有限公司	1#2#白灰炉窑下	2015-3-10	颗粒物	15	50	mg/m^3	是	-
		1#2#烧结72m2地仓机尾		颗粒物	24	30	mg/m^3	是	-
		1#白灰炉引风		二氧化硫	14	80	mg/m^3	是	-
				烟尘	35	50	mg/m^3	是	-
		1#高炉矿槽		颗粒物	19	25	mg/m^3	是	-
		1#转炉二次除尘		烟尘	16	20	mg/m^3	是	-
		2#白灰炉引风		二氧化硫	33	80	mg/m^3	是	-
				烟尘	16	50	mg/m^3	是	-
		2#烧结机头72m2烧结段		二氧化硫	133	600	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	71	500	mg/m^3	是	-
				颗粒物	25	80	mg/m^3	是	-
		2#烧结机头72m2烧结段除尘器		颗粒物	23	80	mg/m^3	是	-
		2#转炉二次除尘		烟尘	16	20	mg/m^3	是	-
		3#高炉矿槽		颗粒物	22	25	mg/m^3	是	-
		3#烧结机头200m2烧结段		烟尘	25	100	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	126	400	mg/m^3	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
		烧结段		氮氧化物	19	500	mg/m³	是	-
		3#烧结机尾200m2烧结段		烟尘	20	100	mg/m³	是	-
		35T锅炉烟道		烟尘	9	30	mg/m³	是	-
				二氧化硫	31	100	mg/m³	是	-
				氮氧化物	66	400	mg/m³	是	-
		75T锅炉烟道		烟尘	8	30	mg/m³	是	-
				二氧化硫	33	100	mg/m³	是	-
				氮氧化物	64	400	mg/m³	是	-
		白灰炉原料系统		颗粒物	16	50	mg/m³	是	-
武安市	河北新武安钢铁集团文安钢铁有限公司	1#、2#转炉二次除尘器出口	2015-1-14	颗粒物	14	20	mg/m³	是	-
		1#高炉矿槽除尘器出口		颗粒物	22	25	mg/m³	是	-
		2#锅炉废气排放口		氮氧化物	24	300	mg/m³	是	-
				二氧化硫	53	200	mg/m³	是	-
				颗粒物	9	30	mg/m³	是	-
		3#平烧机头除尘器出口		氮氧化物	83	300	mg/m³	是	-
				二氧化硫	114	200	mg/m³	是	-
				烟尘	24	50	mg/m³	是	-
		3#平烧机尾除尘器出口		颗粒物	25	30	mg/m³	是	-
		3#平烧配料除尘器出口		颗粒物	23	30	mg/m³	是	-
		二期炼钢混铁炉除尘器出口		烟尘	24	30	mg/m³	是	-
		一期炼钢混铁炉除尘器出口		颗粒物	20	30	mg/m³	是	-
武安市	河北新武安钢铁集团鑫汇冶金有限公司	1#130m2烧结机头	2015-1-25	氮氧化物	73	300	mg/m³	是	-
				二氧化硫	122	200	mg/m³	是	-
				颗粒物	27	50	mg/m³	是	-
		1#130m2烧结机尾		烟尘	25	30	mg/m³	是	-
		2#130m2烧结机头		氮氧化物	73	300	mg/m³	是	-
				二氧化硫	110	200	mg/m³	是	-
				颗粒物	27	50	mg/m³	是	-
		2#130m2烧结机尾烟囱		颗粒物	24	30	mg/m³	是	-
		3#煤气发电厂		烟尘	7	50	mg/m³	是	-
				二氧化硫	49	100	mg/m³	是	-
				氮氧化物	36	400	mg/m³	是	-
		4#460m³高炉槽上		颗粒物	13	25	mg/m³	是	-
		50t转炉二次除尘		烟尘	15	20	mg/m³	是	-
		600t混铁炉除尘		颗粒物	16	30	mg/m³	是	-
		炼钢上料除尘		颗粒物	16	30	mg/m³	是	-
	河北新武	1#72m2烧结机烟气脱硫塔排气筒	2015-3-7	氮氧化物	77	300	mg/m³	是	-
				二氧化硫	200	200	mg/m³	是	-
				颗粒物	29	50	mg/m³	是	-
		3#高炉矿槽除尘器排气筒		颗粒物	24	25	mg/m³	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
武安市	安钢铁集团鑫山钢铁有限公司	72m2烧结机机尾除尘器出口		烟尘	18	30	mg/m^3	是	-
		炼钢二次除尘排气	2015-3-14	烟尘	18	50	mg/m^3	是	-
		炼钢混铁炉除尘器出口	2015-3-7	颗粒物	18	30	mg/m^3	是	-
		燃气发电锅炉除尘器出口		烟尘	30	30	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	56	100	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	112	400	mg/m^3	是	-
武安市	河北兴华钢铁有限公司	1#高炉矿槽	2015-1-26	颗粒物	23	25	mg/m^3	是	-
		2#发电		烟尘	7	50	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	22	100	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	48	400	mg/m^3	是	-
		3#高炉矿槽		颗粒物	23	25	mg/m^3	是	-
		3#烧结机机头		氮氧化物	92	300	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	119	200	mg/m^3	是	-
				烟尘	26	50	mg/m^3	是	-
		3#烧结机机尾		颗粒物	22	30	mg/m^3	是	-
		炼钢二次除尘		烟尘	13	30	mg/m^3	是	-
武安市	武安市广耀铸业有限公司	126m2烧结机头	2015-2-5	氮氧化物	59	300	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	130	200	mg/m^3	是	-
				颗粒物	27	50	mg/m^3	是	-
		126m2烧结机尾		颗粒物	26	30	mg/m^3	是	-
		4#高炉矿槽		颗粒物	22	25	mg/m^3	是	-
		发电厂2#锅炉		烟尘	11	50	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	61	100	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	113	400	mg/m^3	是	-
		发电厂3#锅炉		烟尘	11	100	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	63	400	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	113	500	mg/m^3	是	-
		炼钢二次除尘		烟尘	17	50	mg/m^3	是	-
		炼钢混铁炉除尘		烟尘	17	100	mg/m^3	是	-
武安市	武安市新峰水泥有限责任公司	2500t/d窑头气处	2015-3-10	颗粒物	27	50	mg/m^3	是	-
		2500t/d窑尾气处理		氮氧化物	55	800	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	40	200	mg/m^3	是	-
				颗粒物	28	50	mg/m^3	是	-
		3m水泥包装		颗粒物	21	30	mg/m^3	是	-
		3m水泥粉磨		颗粒物	22	30	mg/m^3	是	-
		4.2m水泥包装		颗粒物	22	30	mg/m^3	是	-
		4.2m水泥粉磨		颗粒物	22	30	mg/m^3	是	-
		4800t/dA先窑头气处理		颗粒物	28	50	mg/m^3	是	-
		4800t/dA先窑尾气处理		氮氧化物	56	800	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	42	200	mg/m^3	是	-
				颗粒物	29	50	mg/m^3	是	-
		4800t/dA线煤粉制备		颗粒物	21	50	mg/m^3	是	-
		4800t/dB线窑头气处理		颗粒物	28	50	mg/m^3	是	-
		4800t/dB窑尾气处		氮氧化物	64	800	mg/m^3	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
		4800t/dB罐尾气处理		二氧化硫	58	200	mg/m^3	是	-
				颗粒物	29	50	mg/m^3	是	-
武安市	武安市永诚铸业有限责任公司	110m2烧结机机头	2015-3-4	氮氧化物	108	300	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	94	200	mg/m^3	是	-
				烟尘	18	100	mg/m^3	是	-
		110m2烧结机机尾		颗粒物	23	30	mg/m^3	是	-
		110m2烧结机配料		颗粒物	21	30	mg/m^3	是	-
		2#460m³高炉槽上		颗粒物	18	25	mg/m^3	是	-
		2#55t转炉二次除		颗粒物	14	30	mg/m^3	是	-
		混铁炉		颗粒物	16	30	mg/m^3	是	-
		炼钢配料		颗粒物	14	30	mg/m^3	是	-
武安市	武安市裕华钢铁有限公司	1#15MW煤气发电	2015-3-10	氮氧化物	26	400	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	25	200	mg/m^3	是	-
				颗粒物	8	50	mg/m^3	是	-
		1#2#高炉出铁口排气筒		颗粒物	20	25	mg/m^3	是	-
		1#2#高炉转运站排气筒		颗粒物	20	25	mg/m^3	是	-
		1#高炉槽下排气筒		颗粒物	18	25	mg/m^3	是	-
		1#烧结机头		氮氧化物	113	300	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	135	200	mg/m^3	是	-
				颗粒物	33	50	mg/m^3	是	-
		1#转炉二次除尘排气筒		烟尘	16	30	mg/m^3	是	-
		2#15MW煤气发电		氮氧化物	33	400	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	22	200	mg/m^3	是	-
				颗粒物	7	50	mg/m^3	是	-
		2#转炉二次除尘		烟尘	17	20	mg/m^3	是	-
		3#高炉出铁口排气筒		颗粒物	21	25	mg/m^3	是	-
		3#烧结机头		氮氧化物	112	300	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	100	200	mg/m^3	是	-
				烟尘	37	50	mg/m^3	是	-
		3#烧结机尾		烟尘	27	30	mg/m^3	是	-
		3#转炉二次除尘		烟尘	15	20	mg/m^3	是	-
		3、4#烧结配二楼		烟尘	22	30	mg/m^3	是	-
		3、4#烧结上料		烟尘	19	30	mg/m^3	是	-
		30MW煤气发电		氮氧化物	36	400	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	29	200	mg/m^3	是	-
				颗粒物	8	50	mg/m^3	是	-
		4#烧结机头		氮氧化物	117	300	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	118	200	mg/m^3	是	-
				烟尘	21	50	mg/m^3	是	-
		4#烧结机尾		烟尘	23	30	mg/m^3	是	-
		4#转炉二次除尘		烟尘	16	20	mg/m^3	是	-
		5#高炉出铁口排气筒		颗粒物	18	25	mg/m^3	是	-
		第二铸管部喂丝球化除尘器出口		颗粒物	28	120	mg/m^3	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
武安市	新兴铸管股份有限公司	第三铸管部喂丝球化除尘器出口	2015-2-11	颗粒物	27	120	mg/m³	是	-
		第一铸管部喂丝球化除尘器出口		颗粒物	28	120	mg/m³	是	-
		动力电厂1#锅炉尾气出口		烟尘	9	10	mg/m³	是	-
				二氧化硫	64	100	mg/m³	是	-
				氮氧化物	132	200	mg/m³	是	-
		动力电厂2#锅炉尾气出口		烟尘	9	10	mg/m³	是	-
				二氧化硫	70	100	mg/m³	是	-
				氮氧化物	174	200	mg/m³	是	-
		动力电厂3#锅炉尾气出口		烟尘	9	10	mg/m³	是	-
				二氧化硫	69	100	mg/m³	是	-
				氮氧化物	180	200	mg/m³	是	-
		动力运输部1#锅炉除尘器出口		烟尘	154	200	mg/m³	是	-
				二氧化硫	617	900	mg/m³	是	-
				氮氧化物	280	-	mg/m³	-	-
		动力运输部7#锅炉除尘器出口		烟尘	132	200	mg/m³	是	-
				二氧化硫	578	900	mg/m³	是	-
				氮氧化物	232	-	mg/m³	-	-
		格板部镀锌除尘器出口		颗粒物	29	60	mg/m³	是	-
		焦化拦焦除尘器出		颗粒物	23	50	mg/m³	是	-
		炼钢1#转炉二次除尘器出口		颗粒物	18	20	mg/m³	是	-
		炼钢2#转炉二次除尘器出口		颗粒物	16	20	mg/m³	是	-
		炼铁部1#高炉出铁场除尘器出口		颗粒物	20	25	mg/m³	是	-
		炼铁部1#烧结机机头脱硫设施出口		颗粒物	15	40	mg/m³	是	-
				二氧化硫	62	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	236	300	mg/m³	是	-
		炼铁部1#烧结机机尾除尘器出口		颗粒物	22	30	mg/m³	是	-
		炼铁部2#高炉出铁场除尘器出口		颗粒物	18	25	mg/m³	是	-
		炼铁部2#烧结机机头脱硫设施出口		颗粒物	39	40	mg/m³	是	-
				二氧化硫	42	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	175	300	mg/m³	是	-
		炼铁部2#烧结机机尾除尘器出口		颗粒物	21	30	mg/m³	是	-
		炼铁部3#高炉出铁场除尘器出口		颗粒物	15	25	mg/m³	是	-
		炼铁部3#烧结机机头脱硫设施出口		颗粒物	31	40	mg/m³	是	-
				二氧化硫	85	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	221	300	mg/m³	是	-
		炼铁部3#烧结机机尾除尘器出口		颗粒物	19	30	mg/m³	是	-
		炼铁部4#高炉出铁场除尘器出口		颗粒物	14	25	mg/m³	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
		炼铁部5#高炉出铁场除尘器出口		颗粒物	13	25	mg/m³	是	-
		球团部白灰旋窑窑尾除尘器出口		氮氧化物	137	800	mg/m³	是	-
				二氧化硫	67	80	mg/m³	是	-
				颗粒物	22	30	mg/m³	是	-
		球团部白云石窑除尘器出口		氮氧化物	132	800	mg/m³	是	-
				二氧化硫	42	80	mg/m³	是	-
				颗粒物	22	30	mg/m³	是	-
		球团部回转窑脱硫出口		颗粒物	26	40	mg/m³	是	-
				二氧化硫	35	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	154	300	mg/m³	是	-
武安市	中普（邯郸）钢铁有限公司	1#2#转炉二次除尘器后	2015-3-9	烟尘	13	20	mg/m³	是	-
		1#高炉出铁口布袋除尘后		颗粒物	19	25	mg/m³	是	-
		1#高炉上料布袋除尘后		颗粒物	20	25	mg/m³	是	-
		1#高炉铁水包布袋除尘后		颗粒物	18	25	mg/m³	是	-
		1#高炉原料地沟除尘后		颗粒物	19	25	mg/m³	是	-
		1*180m2烧结机地沟1#布袋除尘后		颗粒物	23	30	mg/m³	是	-
		1*180m2烧结机地沟2#布袋除尘后		颗粒物	23	30	mg/m³	是	-
		1*180m2烧结机机头脱硫后		氮氧化物	122	300	mg/m³	是	-
				二氧化硫	40	200	mg/m³	是	-
				颗粒物	37	50	mg/m³	是	-
		1*180m2烧结机机尾电袋除尘后		颗粒物	25	30	mg/m³	是	-
		1*180m2烧结机筛		颗粒物	22	30	mg/m³	是	-
		2#高炉出铁场除尘后		颗粒物	19	25	mg/m³	是	-
		2#高炉上料布袋除尘后		颗粒物	21	25	mg/m³	是	-
		2#高炉原料地沟布袋除尘后		颗粒物	21	25	mg/m³	是	-
		265m2烧结机筛分电袋除尘后		颗粒物	19	30	mg/m³	是	-
		265m2烧结机头脱硫后		氮氧化物	147	300	mg/m³	是	-
				二氧化硫	122	200	mg/m³	是	-
				颗粒物	20	30	mg/m³	是	-
		265m2烧结机尾带点除尘后		颗粒物	21	30	mg/m³	是	-
		3#4#转炉二次除尘器后		烟尘	11	20	mg/m³	是	-
桥西区	冀中能源股份有限	1#脱硫塔出口	2015-1-9	烟尘	15	20	mg/m³	是	-
				氮氧化物	104	200	mg/m³	是	-
				二氧化硫	87	200	mg/m³	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
桥西区	公司矸石热电厂	2#脱硫塔出口	2015-1-9	烟尘	16	20	mg/m³	是	-
				二氧化硫	72	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	109	200	mg/m³	是	-
桥西区	邢台钢铁有限责任公司	1#2#转炉二次烟气	2015-3-5	颗粒物	3	20	mg/m³	是	-
		1#高炉出铁场		颗粒物	2	25	mg/m³	是	-
		1#高炉矿槽		颗粒物	2	25	mg/m³	是	-
		1#焦炉		二氧化硫	6	50	mg/m³	是	-
				氮氧化物	277	500	mg/m³	是	-
				颗粒物	27	30	mg/m³	是	-
		1、2#混铁炉烟气		颗粒物	2	20	mg/m³	是	-
		180、198烧结机成品仓		颗粒物	5	30	mg/m³	是	-
		180、198烧结机破碎		颗粒物	2	30	mg/m³	是	-
		180烧结机头		二氧化硫	7	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	189	300	mg/m³	是	-
				颗粒物	10	50	mg/m³	是	-
		180烧结机尾		颗粒物	4	30	mg/m³	是	-
		180烧结机整粒		颗粒物	12	30	mg/m³	是	-
		198烧结机配料		颗粒物	3	30	mg/m³	是	-
		198烧结机头		二氧化硫	17	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	198	300	mg/m³	是	-
				颗粒物	26	50	mg/m³	是	-
		198烧结机尾		颗粒物	4	30	mg/m³	是	-
		198烧结机整粒		颗粒物	<1	30	mg/m³	是	-
		2#高炉出铁场		颗粒物	<1	25	mg/m³	是	-
		2#高炉矿槽		颗粒物	4	25	mg/m³	是	-
		2#焦炉		二氧化硫	8	50	mg/m³	是	-
				氮氧化物	317	500	mg/m³	是	-
				颗粒物	9	30	mg/m³	是	-
		3#4#转炉二次烟气		颗粒物	2	20	mg/m³	是	-
		3#高炉出铁场		颗粒物	2	25	mg/m³	是	-
		3#高炉矿槽		颗粒物	4	25	mg/m³	是	-
		3#混铁炉烟气		颗粒物	2	20	mg/m³	是	-
		6#出铁场	2015-3-16	颗粒物	3	25	mg/m³	是	-
		6#矿槽		颗粒物	3	25	mg/m³	是	-
		焦炉地面站	2015-3-5	二氧化硫	<2.86	50	mg/m³	是	-
				氮氧化物	<2.05	-	mg/m³	-	-
				颗粒物	1	50	mg/m³	是	-
		焦炉煤破碎、转运		颗粒物	<1	30	mg/m³	是	-
		焦炭筛分		颗粒物	<1	50	mg/m³	是	-
		套筒窑成品		颗粒物	2	30	mg/m³	是	-
		套筒窑炉顶		颗粒物	10	30	mg/m³	是	-
桥西区	邢台国泰发电有限责任公司	10号机组	2015-2-3	烟尘	14	30	mg/m³	是	-
				二氧化硫	123	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	64	100	mg/m³	是	-
		11号机组		烟尘	8	30	mg/m³	是	-
				二氧化硫	97	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	69	100	mg/m³	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
邢台县	德龙钢铁有限公司	1#出铁场	2015-2-3	颗粒物	1	25	mg/m³	是	-
		1#高炉槽下（1#）		颗粒物	1	25	mg/m³	是	-
		132烧结机头	2015-3-4	颗粒物	36	40	mg/m³	是	-
				二氧化硫	81	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	196	300	mg/m³	是	-
		132烧结机尾	2015-1-23	颗粒物	5	30	mg/m³	是	-
		156燃烧机头二期	2015-3-4	颗粒物	32	40	mg/m³	是	-
				二氧化硫	62	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	203	300	mg/m³	是	-
		156烧结机尾	2015-1-23	颗粒物	1	30	mg/m³	是	-
		2#出铁场	2015-2-3	颗粒物	1	25	mg/m³	是	-
		2#高炉槽下（1#）		颗粒物	<1	25	mg/m³	是	-
		2#竖炉		二氧化硫	84	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	7	300	mg/m³	是	-
				颗粒物	36	50	mg/m³	是	-
		2#西75t锅炉	2015-3-4	烟尘	6	10	mg/m³	是	-
				二氧化硫	67	100	mg/m³	是	-
				氮氧化物	14	200	mg/m³	是	-
		3#出铁场	2015-2-3	颗粒物	4	25	mg/m³	是	-
		3#高炉槽下（1#）		颗粒物	4	25	mg/m³	是	-
		75t锅炉	2015-3-4	烟尘	4	10	mg/m³	是	-
				二氧化硫	62	100	mg/m³	是	-
				氮氧化物	12	200	mg/m³	是	-
		转炉二次烟气	2015-1-23	颗粒物	1	20	mg/m³	是	-
		1#焦炉	2015-3-9	二氧化硫	49	50	mg/m³	是	-
				氮氧化物	332	500	mg/m³	是	-
				颗粒物	13	30	mg/m³	是	-
		1号粉碎机排气筒		颗粒物	28	30	mg/m³	是	-
		2#焦炉		二氧化硫	46	50	mg/m³	是	-
				氮氧化物	414	500	mg/m³	是	-
				颗粒物	19	30	mg/m³	是	-
		2号粉碎机排气筒		颗粒物	20	30	mg/m³	是	-
		3#焦炉		二氧化硫	37	50	mg/m³	是	-
				氮氧化物	368	500	mg/m³	是	-
				颗粒物	1	30	mg/m³	是	-
		3号硫胺除尘器排气筒		颗粒物	1	80	mg/m³	是	-
		4#焦炉		二氧化硫	46	50	mg/m³	是	-
				氮氧化物	434	500	mg/m³	是	-
				颗粒物	24	30	mg/m³	是	-
		5#焦炉		二氧化硫	43	50	mg/m³	是	-
				氮氧化物	322	500	mg/m³	是	-
				颗粒物	29	30	mg/m³	是	-
		6#焦炉		二氧化硫	49	50	mg/m³	是	-
				氮氧化物	223	500	mg/m³	是	-
				颗粒物	16	30	mg/m³	是	-
		7#焦炉		二氧化硫	43	50	mg/m³	是	-
				氮氧化物	170	500	mg/m³	是	-
				颗粒物	15	30	mg/m³	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
邢台县	河北中煤旭阳焦化有限公司	二系地面站	2015-3-23	氮氧化物	7	-	mg/m^3	-	-
			2015-3-9	二氧化硫	23	50	mg/m^3	是	-
				颗粒物	17	50	mg/m^3	是	-
		三系地面站	2015-3-23	氮氧化物	3	-	mg/m^3	-	-
			2015-3-9	二氧化硫	37	50	mg/m^3	是	-
				颗粒物	3	50	mg/m^3	是	-
		筛焦C105东2排气		颗粒物	3.76	30	mg/m^3	是	-
		筛焦C105东3排气		颗粒物	4.68	30	mg/m^3	是	-
		筛焦C105排气筒		颗粒物	2.68	30	mg/m^3	是	-
		筛焦C106排气筒		颗粒物	3	30	mg/m^3	是	-
		筛焦C305北1排气		颗粒物	<1	30	mg/m^3	是	-
		筛焦C305南3排气		颗粒物	5	30	mg/m^3	是	-
		筛焦C305中2排气		颗粒物	2	30	mg/m^3	是	-
		筛焦C306东排气筒		颗粒物	1	30	mg/m^3	是	-
		筛焦C306西排气筒		颗粒物	<1	30	mg/m^3	是	-
		一系1#推焦地面站		颗粒物	4	50	mg/m^3	是	-
		一系1#装煤地面站		颗粒物	44	50	mg/m^3	是	-
		一系2#地面站		颗粒物	1	50	mg/m^3	是	-
		运焦C101排气筒		颗粒物	1	30	mg/m^3	是	-
		运焦C102排气筒		颗粒物	1.38	30	mg/m^3	是	-
		运焦C302排气筒		颗粒物	1	30	mg/m^3	是	-
		运焦C303排气筒		颗粒物	<1	30	mg/m^3	是	-
		运焦C304排气筒		颗粒物	8	30	mg/m^3	是	-
		运焦C401排气筒		颗粒物	1	30	mg/m^3	是	-
		运焦C402排气筒		颗粒物	5	30	mg/m^3	是	-
		运焦C403排气筒		颗粒物	1	30	mg/m^3	是	-
		质管部焦制样室袋除尘排气筒		颗粒物	1	30	mg/m^3	是	-
		质管部煤制样室袋除尘排气筒		颗粒物	<1	30	mg/m^3	是	-
内丘县	建滔（河北）化工有限公司	1#锅炉	2015-2-10	烟尘	112	200	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	<2.86	900	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	54	-	mg/m^3	-	-
		2#焦炉		二氧化硫	<2.86	50	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	339	500	mg/m^3	是	-
				颗粒物	23	30	mg/m^3	是	-
		2#装煤推焦地面站		颗粒物	5	50	mg/m^3	是	-
		备煤车间		颗粒物	<1	30	mg/m^3	是	-
		锅炉煤破碎		颗粒物	30	120	mg/m^3	是	-
		硫胺干燥		颗粒物	34	80	mg/m^3	是	-
		筛焦车间		颗粒物	<1	30	mg/m^3	是	-
内丘县	建滔（河北）焦化	1#焦炉	2015-2-10	二氧化硫	43	50	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	155	500	mg/m^3	是	-
				颗粒物	14	30	mg/m^3	是	-
		1#推焦地面除尘站		颗粒物	2	50	mg/m^3	是	-
		1#装煤地面除尘站		颗粒物	3	50	mg/m^3	是	-
		2#焦炉		二氧化硫	46	50	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	165	500	mg/m^3	是	-
				颗粒物	<1	30	mg/m^3	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
	有限公司	75t锅炉		烟尘	164	200	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	140	900	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	105	-	mg/m^3	-	-
		备煤车间		颗粒物	2	30	mg/m^3	是	-
		锅炉煤破碎		颗粒物	2	120	mg/m^3	是	-
		硫胺干燥		颗粒物	3	80	mg/m^3	是	-
		筛焦车间		颗粒物	14	30	mg/m^3	是	-
隆尧县	隆尧天唯热电有限公司	1#130t锅炉	2015-3-13	烟尘	19	30	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	<2.86	200	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	58	200	mg/m^3	是	-
		2#130t锅炉		烟尘	19	50	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	15	400	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	67	650	mg/m^3	是	-
邢台市经济开发区	邢台东庞通达煤电有限公司	总排口	2015-2-26	烟尘	233	20	mg/m^3	否	11
				二氧化硫	55	200	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	118	200	mg/m^3	是	-
沙河市	河北大光明实业集团嘉晶玻	700t/d玻璃熔窑出口	2015-2-28	二氧化硫	338	400	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	470	700	mg/m^3	是	-
				颗粒物	32	50	mg/m^3	是	-
沙河市	河北建投沙河发电有限责任公司	#1机组净烟气总排口	2015-2-2	烟尘	11	20	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	160	200	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	51	100	mg/m^3	是	-
		#2机组净烟气总排口		烟尘	15	20	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	131	200	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	59	100	mg/m^3	是	-
沙河市	龙星化工股份有限公司	1线排气袋	2015-3-3	二氧化硫	162	550	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	98	240	mg/m^3	是	-
				颗粒物	7	18	mg/m^3	是	-
		1线再处理		颗粒物	2	18	mg/m^3	是	-
		3线排气袋		二氧化硫	238	550	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	97	240	mg/m^3	是	-
				颗粒物	9	18	mg/m^3	是	-
		3线再处理		颗粒物	2	18	mg/m^3	是	-
		4线排气袋		二氧化硫	390	550	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	152	240	mg/m^3	是	-
				颗粒物	7	18	mg/m^3	是	-
		4线再处理		颗粒物	1	18	mg/m^3	是	-
		5，7#总排口		二氧化硫	6	550	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	108	240	mg/m^3	是	-
				颗粒物	10	18	mg/m^3	是	-
		5线排气袋		二氧化硫	255	550	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	193	240	mg/m^3	是	-
				颗粒物	17	18	mg/m^3	是	-
		5线再处理		颗粒物	<1	18	mg/m^3	是	-
		6线排气袋		二氧化硫	340	550	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	130	240	mg/m^3	是	-
				颗粒物	12	18	mg/m^3	是	-
		6线再处理		颗粒物	9	18	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	230	550	mg/m^3	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
		9线排气袋		氮氧化物	190	240	mg/m³	是	-
				颗粒物	14	18	mg/m³	是	-
		9线再处理		颗粒物	7	18	mg/m³	是	-
沙河市	沙河市安全实业有限公司	1线玻璃窑炉	2015-2-4	二氧化硫	244	400	mg/m³	是	-
				氮氧化物	594	700	mg/m³	是	-
				颗粒物	92	50	mg/m³	否	0.8
		2线玻璃窑炉		二氧化硫	21	400	mg/m³	是	-
				氮氧化物	934	700	mg/m³	否	0.3
				颗粒物	162	50	mg/m³	否	2.2
		3线玻璃窑炉		二氧化硫	18	400	mg/m³	是	-
				氮氧化物	650	700	mg/m³	是	-
				颗粒物	248	50	mg/m³	否	4
		5线玻璃炉窑		二氧化硫	6	400	mg/m³	是	-
				氮氧化物	380	700	mg/m³	是	-
				颗粒物	354	50	mg/m³	否	6.1
		6线玻璃炉窑		二氧化硫	234	400	mg/m³	是	-
				氮氧化物	344	700	mg/m³	是	-
				颗粒物	114	50	mg/m³	否	1.3
沙河市	沙河市长城玻璃有限公司	3#900t玻璃炉窑	2015-2-27	二氧化硫	213	400	mg/m³	是	-
				氮氧化物	338	700	mg/m³	是	-
				颗粒物	27	50	mg/m³	是	-
		4#900t玻璃炉窑		二氧化硫	157	400	mg/m³	是	-
				氮氧化物	291	700	mg/m³	是	-
				颗粒物	29	50	mg/m³	是	-
		5#700t玻璃炉窑		二氧化硫	<2.86	400	mg/m³	是	-
				氮氧化物	385	700	mg/m³	是	-
				颗粒物	16	50	mg/m³	是	-
		6#玻璃炉窑		二氧化硫	<2.86	400	mg/m³	是	-
				氮氧化物	329	700	mg/m³	是	-
				颗粒物	5	50	mg/m³	是	-
		8#1200t玻璃炉窑		二氧化硫	300	400	mg/m³	是	-
				氮氧化物	430	700	mg/m³	是	-
				颗粒物	43	50	mg/m³	是	-
沙河市	邢台金丰球铁科技有限公司	110烧结机机尾	2015-3-2	颗粒物	1	30	mg/m³	是	-
		110烧结机冷却		颗粒物	2	30	mg/m³	是	-
		110烧结机配料		颗粒物	2	30	mg/m³	是	-
		110烧结机燃烧段		颗粒物	30	40	mg/m³	是	-
				二氧化硫	<2.86	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	58	300	mg/m³	是	-
		40t高炉煤气锅炉		烟尘	6	50	mg/m³	是	-
				二氧化硫	61	100	mg/m³	是	-
				氮氧化物	37	400	mg/m³	是	-
		460高炉槽下		颗粒物	18	25	mg/m³	是	-
		460高炉出铁场		颗粒物	3	25	mg/m³	是	-
		喷煤		颗粒物	15	25	mg/m³	是	-
新市区	大唐保定华源热电	循环流化床锅炉8#	2015-1-20	烟尘	5	20	mg/m³	是	-
				二氧化硫	12	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	52	100	mg/m³	是	-
				汞及化合物	<0.0025	0.03	mg/m³	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
新市区	有限责任公司	循环流化床锅炉9#	2015-1-20	烟尘	4	20	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	14	200	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	34	100	mg/m^3	是	-
				汞及化合物	<0.0025	0.03	mg/m^3	是	-
新市区	大唐保定热电厂	10#机组	2015-3-22	烟尘	16	30	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	17	200	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	91	100	mg/m^3	是	-
		11#机组		烟尘	16	30	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	25	200	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	83	100	mg/m^3	是	-
新市区	中国石化集团保定石油化工	锅炉	2015-1-23	烟尘	69	200	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	225	900	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	322	-	mg/m^3	-	-
清苑县	大唐清苑热电有限公司	北侧2#机组	2015-3-4	烟尘	16	20	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	36	200	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	84	100	mg/m^3	是	-
		南侧1#机组		烟尘	17	20	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	25	200	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	83	100	mg/m^3	是	-
唐　县	唐县冀东水泥有限责任公司	1#调配库	2015-3-9	颗粒物	3	30	mg/m^3	是	-
		2#调配库		颗粒物	3	30	mg/m^3	是	-
		包装运转2#		颗粒物	3	30	mg/m^3	是	-
		调配运转		颗粒物	3	30	mg/m^3	是	-
		库下卸料1#		颗粒物	3	30	mg/m^3	是	-
		煤粉制备		颗粒物	4	50	mg/m^3	是	-
		生料均化库顶		颗粒物	7	30	mg/m^3	是	-
		生料拉链机		颗粒物	3	30	mg/m^3	是	-
		生料磨提升机底		颗粒物	3	30	mg/m^3	是	-
		生料磨提升机顶		颗粒物	3	30	mg/m^3	是	-
		生料入窑喂料		颗粒物	3	30	mg/m^3	是	-
		熟料库顶		颗粒物	3	30	mg/m^3	是	-
		水泥包装2#		颗粒物	3	30	mg/m^3	是	-
		水泥散装1#		颗粒物	4	30	mg/m^3	是	-
		窑头		颗粒物	4	50	mg/m^3	是	-
		窑尾		二氧化硫	13	200	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	124	800	mg/m^3	是	-
				颗粒物	5	50	mg/m^3	是	-
				氟化物	<0.06	5	mg/m^3	是	-
高阳县	三利集团有限公司	锅炉	2015-2-5	烟尘	129	20	mg/m^3	否	5.5
				二氧化硫	454	200	mg/m^3	否	1.3
				氮氧化物	428	200	mg/m^3	否	1.1
易　县	保定太行和益水泥有限公司	1#水泥出库	2015-1-13	颗粒物	6	30	mg/m^3	是	-
		2#水泥出库		颗粒物	4	30	mg/m^3	是	-
		3#水泥散装库		颗粒物	6	30	mg/m^3	是	-
		4#水泥散装库		颗粒物	6	30	mg/m^3	是	-
		分解窑、生料磨共用（窑尾）		二氧化硫	4	200	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	158	800	mg/m^3	是	-
				颗粒物	7	50	mg/m^3	是	-
				氟化物	<0.06	5	mg/m^3	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
		分解窑头（篦冷		颗粒物	7	50	mg/m³	是	-
		煤磨		颗粒物	4	50	mg/m³	是	-
		砂岩破碎		颗粒物	3	30	mg/m³	是	-
		原料调配库1#		颗粒物	4	30	mg/m³	是	-
		原料调配库4#		颗粒物	4	30	mg/m³	是	-
易　县	河北京兰水泥有限公司	1#矿渣库（水泥调配）	2015-3-10	颗粒物	28	30	mg/m³	是	-
		1#生料磨提升机		颗粒物	28	30	mg/m³	是	-
		1#石灰石库（水泥调配）		颗粒物	17	30	mg/m³	是	-
		2#包装机、清包机		颗粒物	19	30	mg/m³	是	-
		2#石膏库（水泥调配）		颗粒物	17	30	mg/m³	是	-
		2#水泥散装库		颗粒物	14	30	mg/m³	是	-
		3#包装机、清包机		颗粒物	21	30	mg/m³	是	-
		3#磨下料		颗粒物	10	30	mg/m³	是	-
		3#水泥库入库		颗粒物	41	30	mg/m³	否	0.4
		3#水泥磨磨尾		颗粒物	11	30	mg/m³	是	-
		4#水泥磨磨尾		颗粒物	7	30	mg/m³	是	-
		5#水泥库入库		颗粒物	27	30	mg/m³	是	-
		6#水泥库入库		颗粒物	18	30	mg/m³	是	-
		联合预均化混合材转运		颗粒物	10	30	mg/m³	是	-
		煤粉仓下料		颗粒物	46	50	mg/m³	是	-
		砂岩库		颗粒物	14	30	mg/m³	是	-
		熟料库2#出库下料口		颗粒物	18	30	mg/m³	是	-
		水泥包装2#振动筛		颗粒物	15	30	mg/m³	是	-
		水泥包装3#振动筛		颗粒物	22	30	mg/m³	是	-
		铁尾矿库		颗粒物	5	30	mg/m³	是	-
		窑头		颗粒物	6	50	mg/m³	是	-
		窑尾		二氧化硫	15	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	222	800	mg/m³	是	-
				颗粒物	7	50	mg/m³	是	-
				氟化物	0.09	5	mg/m³	是	-
		窑喂料		颗粒物	32	30	mg/m³	否	0.1
		1#水泥储存库顶	2015-3-12	颗粒物	13	30	mg/m³	是	-
		2#水泥储存库顶		颗粒物	8	30	mg/m³	是	-
		3#水泥储存库顶		颗粒物	12	30	mg/m³	是	-
		出生料磨斜槽		颗粒物	9	30	mg/m³	是	-
		矿山石灰石破碎		颗粒物	5	30	mg/m³	是	-
		煤磨大收尘		颗粒物	14	50	mg/m³	是	-
		生料库顶		颗粒物	10	30	mg/m³	是	-
		生料入窑提升机（出口）		颗粒物	12	30	mg/m³	是	-
		石灰石均化堆场地坑皮带		颗粒物	8	30	mg/m³	是	-
		熟料库地坑皮带3#	2015-3-12	颗粒物	11	30	mg/m³	是	-
		水泥包装机2#		颗粒物	13	30	mg/m³	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
曲阳县	曲阳金隅水泥有限公司	水泥包装提升机1#	2015-3-12	颗粒物	8	30	mg/m³	是	-
		水泥大收尘(磨中)		颗粒物	13	30	mg/m³	是	-
		水泥调配粉煤灰库		颗粒物	6	30	mg/m³	是	-
		水泥调配石膏库		颗粒物	7	30	mg/m³	是	-
		水泥调配石灰石库		颗粒物	9	30	mg/m³	是	-
		水泥调配熟料库		颗粒物	9	30	mg/m³	是	-
		水泥磨大收尘（磨尾）		颗粒物	12	30	mg/m³	是	-
		水泥散装1#		颗粒物	9	30	mg/m³	是	-
		水泥散装2#		颗粒物	8	30	mg/m³	是	-
		窑头		颗粒物	11	50	mg/m³	是	-
		窑尾		二氧化硫	4	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	148	800	mg/m³	是	-
				颗粒物	8	50	mg/m³	是	-
				氟化物	0.07	5	mg/m³	是	-
		原料调配粉煤灰库		颗粒物	8	30	mg/m³	是	-
		原料调配砂岩库顶		颗粒物	5	30	mg/m³	是	-
		原料调配石灰石库		颗粒物	9	30	mg/m³	是	-
		原料调配铁尾矿库		颗粒物	13	30	mg/m³	是	-
曲阳县	曲阳田原热力有限责任公司	1#、2#锅炉处理设施出口	2015-1-27	烟尘	13	20	mg/m³	是	-
				二氧化硫	34	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	55	100	mg/m³	是	-
				汞及化合物	<0.0025	0.03	mg/m³	是	-
		2#灰库		颗粒物	6	120	mg/m³	是	-
		煤破碎		颗粒物	5	120	mg/m³	是	-
白沟新城区	保定白沟吉忠热力有限责任	锅炉1#	2015-3-3	烟尘	61	200	mg/m³	是	-
				二氧化硫	140	900	mg/m³	是	-
				氮氧化物	197	-	mg/m³	-	-
涿州市	涿州利源热电有限责任公司	35t/h蒸汽锅炉	2015-2-3	烟尘	13	200	mg/m³	是	-
				二氧化硫	35	900	mg/m³	是	-
				氮氧化物	235	-	mg/m³	-	-
涿州市	涿州亿力达热电有限公司	1#锅炉除尘器后烟道处	2015-1-14	烟尘	12	20	mg/m³	是	-
				二氧化硫	165	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	77	100	mg/m³	是	-
				汞及化合物	0.0033	0.03	mg/m³	是	-
		2#锅炉除尘器后烟道处		烟尘	8	20	mg/m³	是	-
				二氧化硫	170	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	75	100	mg/m³	是	-
				汞及化合物	<0.0025	0.03	mg/m³	是	-
定州市	河北国华定洲发电有限责任公司	#1机组	2015-1-4	烟尘	13	30	mg/m³	是	-
				二氧化硫	18	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	59	100	mg/m³	是	-
		#2机组		烟尘	13	30	mg/m³	是	-
				二氧化硫	21	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	32	100	mg/m³	是	-
		#3机组		烟尘	2	30	mg/m³	是	-
				二氧化硫	7	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	27	200	mg/m³	是	-
				烟尘	2	30	mg/m³	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
		#4机组		二氧化硫	7	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	21	200	mg/m³	是	-
定州市	河北旭阳焦化有限公司	1#炼焦炉	2015-1-13	二氧化硫	45	50	mg/m³	是	-
				氮氧化物	355	500	mg/m³	是	-
				颗粒物	12	30	mg/m³	是	-
		1#炼焦炉（新厂）排气筒	2015-1-12	二氧化硫	41	50	mg/m³	是	-
				氮氧化物	422	500	mg/m³	是	-
				颗粒物	16	30	mg/m³	是	-
		2#炼焦炉	2015-1-13	二氧化硫	45	50	mg/m³	是	-
				氮氧化物	393	500	mg/m³	是	-
				颗粒物	13	30	mg/m³	是	-
		2#炼焦炉（新厂）排气筒	2015-1-12	二氧化硫	43	50	mg/m³	是	-
				氮氧化物	343	500	mg/m³	是	-
				颗粒物	18	30	mg/m³	是	-
		3#炼焦炉	2015-1-13	二氧化硫	42	50	mg/m³	是	-
				氮氧化物	390	500	mg/m³	是	-
				颗粒物	16	30	mg/m³	是	-
		地面站	2015-1-12	颗粒物	22	50	mg/m³	是	-
			2015-1-13	二氧化硫	4	50	mg/m³	是	-
		地面站（三期）	2015-1-12	二氧化硫	5	50	mg/m³	是	-
			2015-1-12	颗粒物	9	50	mg/m³	是	-
		地面站（新厂）布袋除尘器出口	2015-1-12	二氧化硫	3	50	mg/m³	是	-
			2015-1-12	颗粒物	17	50	mg/m³	是	-
		焦1#焦2#皮带(焦2泡沫除尘)	2015-1-13	颗粒物	18	30	mg/m³	是	-
		焦3#（北）布袋除尘器后	2015-1-13	颗粒物	24	30	mg/m³	是	-
		焦3#（南）泡沫除尘器后	2015-1-13	颗粒物	17	30	mg/m³	是	-
		焦3#（中）布袋除尘器后	2015-1-13	颗粒物	21	30	mg/m³	是	-
		焦炉（三期）	2015-1-12	二氧化硫	46	50	mg/m³	是	-
				氮氧化物	353	500	mg/m³	是	-
				颗粒物	11	30	mg/m³	是	-
		硫胺干燥	2015-1-13	颗粒物	12	80	mg/m³	是	-
		硫胺干燥（三期）	2015-1-12	颗粒物	9	80	mg/m³	是	-
		硫胺干燥（新厂）出口	2015-1-12	颗粒物	7	80	mg/m³	是	-
		煤面破碎	2015-1-13	颗粒物	19	30	mg/m³	是	-
		煤面破碎（新厂）	2015-1-12	颗粒物	13	30	mg/m³	是	-
		燃气锅炉（30t三期）	2015-1-12	烟尘	9	50	mg/m³	是	-
				二氧化硫	15	100	mg/m³	是	-
				氮氧化物	42	400	mg/m³	是	-
		三期201皮带机头泡沫除尘器	2015-1-12	颗粒物	23	30	mg/m³	是	-
		三期206皮带机头泡沫除尘器		颗粒物	25	30	mg/m³	是	-
		三期207皮带机头泡沫除尘器		颗粒物	24	30	mg/m³	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
		三期振动筛	2015-1-12	颗粒物	24	30	mg/m³	是	-
		新厂102#运转站（102#泡沫除尘器）	2015-1-12	颗粒物	15	30	mg/m³	是	-
		新厂103#运转站（103#泡沫除尘）		颗粒物	7	30	mg/m³	是	-
		新厂104#皮带（104#泡沫除尘）	2015-1-12	颗粒物	15	30	mg/m³	是	-
		新厂储焦仓（筛焦楼震动筛泡沫除	2015-1-12	颗粒物	10	30	mg/m³	是	-
宣化区	大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂	#3机组	2015-3-3	烟尘	13	30	mg/m³	是	-
				二氧化硫	12	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	30	200	mg/m³	是	-
		#5机组		烟尘	14	30	mg/m³	是	-
				二氧化硫	18	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	17	200	mg/m³	是	-
		#6机组		烟尘	13	30	mg/m³	是	-
				二氧化硫	16	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	37	200	mg/m³	是	-
		#7机组		烟尘	13	30	mg/m³	是	-
				二氧化硫	21	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	48	200	mg/m³	是	-
宣化区	河北建投宣化热电有限责任公司	1#机组	2015-3-3	烟尘	16	30	mg/m³	是	-
				二氧化硫	28	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	75	100	mg/m³	是	-
		2#机组		烟尘	14	30	mg/m³	是	-
				二氧化硫	31	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	78	100	mg/m³	是	-
宣化区	宣化钢铁集团有限责任公司	动力厂130T锅炉	2015-1-19	二氧化硫	25.6	900	mg/m³	是	-
				氮氧化物	37.3	-	mg/m³	-	-
				颗粒物	29.2	-	mg/m³	-	-
		焦化厂焦炉地面除尘站		颗粒物	28.5	30	mg/m³	是	-
		焦化厂焦炉烟气		二氧化硫	45	50	mg/m³	是	-
				氮氧化物	224	500	mg/m³	是	-
				颗粒物	29.5	30	mg/m³	是	-
		焦化厂燃气锅炉		二氧化硫	57	100	mg/m³	是	-
				氮氧化物	162	400	mg/m³	是	-
				颗粒物	23.5	30	mg/m³	是	-
		炼铁厂360平米烧结机尾	2015-1-15	颗粒物	28.8	30	mg/m³	是	-
		炼铁厂360烧结机头脱硫出口		二氧化硫	191	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	179	300	mg/m³	是	-
				颗粒物	47.2	50	mg/m³	是	-
		炼铁厂高炉1#	2015-1-16	颗粒物	22.8	25	mg/m³	是	-
		炼铁厂高炉2#		颗粒物	22.4	25	mg/m³	是	-
		炼铁厂高炉3#		颗粒物	23.2	25	mg/m³	是	-
		炼铁厂高炉4#		颗粒物	23.5	25	mg/m³	是	-
		炼铁厂矿槽1#		颗粒物	22	25	mg/m³	是	-
		炼铁厂矿槽2#		颗粒物	24.5	25	mg/m³	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
		炼铁厂矿槽3#		颗粒物	22.3	25	mg/m^3	是	-
		炼铁厂矿槽4#		颗粒物	23.1	25	mg/m^3	是	-
		炼铁厂球团	2015-1-15	二氧化硫	92	200	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	90	300	mg/m^3	是	-
				颗粒物	36.4	50	mg/m^3	是	-
下花园区	大唐国际发电股份有限公司	锅炉3#	2015-2-6	烟尘	13.2	200	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	34	1200	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	58	1100	mg/m^3	是	-
沽源县	沽源县昊成投资有限公司	40T锅炉烟囱	2015-1-16	二氧化硫	153.3	900	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	212.4	-	mg/m^3	-	-
				颗粒物	81	-	mg/m^3	-	-
		90T锅炉烟囱	2015-1-16	二氧化硫	198	900	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	142.2	-	mg/m^3	-	-
				颗粒物	79.6	-	mg/m^3	-	-
怀安县	国电怀安热电有限公司	#1锅炉烟道	2015-3-4	烟尘	9	30	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	17	200	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	69	100	mg/m^3	是	-
		#2锅炉烟道		烟尘	12	30	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	21	200	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	64	100	mg/m^3	是	-
张家口市高新技术产业开发区	河北大唐国际张家口热电有限责任公司	1#机组净烟气	2015-3-4	烟尘	15	30	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	17	200	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	64	100	mg/m^3	是	-
		2#机组净烟气		烟尘	13	30	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	19	200	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	27	100	mg/m^3	是	-
双滦区	承德市创远矿业有限公司	焙烧冷却系统	2015-3-16	颗粒物	23.7	30	mg/m^3	是	-
		混料配料系统		颗粒物	12.2	30	mg/m^3	是	-
		煤粉制备系统		颗粒物	4.7	30	mg/m^3	是	-
		主引风310平米静电除尘器		二氧化硫	91.5	200	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	134.9	300	mg/m^3	是	-
				颗粒物	39.4	50	mg/m^3	是	-
双滦区	国电承德热电有限公司	1#机组	2015-3-17	烟尘	12	30	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	34	200	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	31	100	mg/m^3	是	-
		2#机组		烟尘	11	30	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	23	200	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	33	100	mg/m^3	是	-
双滦区	国电滦河热电有限公司	3号机组脱硫	2015-1-18	烟尘	14	30	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	43	200	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	63	100	mg/m^3	是	-
		1#1260高炉出铁场静电除尘器	2015-1-31	颗粒物	21.8	25	mg/m^3	是	-
		1#h烧结机脱硫系统	2015-3-13	二氧化硫	92.7	200	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	69	300	mg/m^3	是	-
				颗粒物	47.7	50	mg/m^3	是	-
		1#烧结机机尾260m2静电除尘器	2015-3-13	颗粒物	23.5	30	mg/m^3	是	-
	河北钢铁	100吨转炉二次烟	2015-1-30	颗粒物	17.6	20	mg/m^3	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
双滦区	河北钢铁股份有限公司承德分公司	2#烧结机脱硫系统	2015-3-14	二氧化硫	26.5	200	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	122.9	300	mg/m^3	是	-
				颗粒物	43.1	50	mg/m^3	是	-
		2、4、6#高炉出铁场除尘器	2015-1-31	颗粒物	22.9	25	mg/m^3	是	-
		3#烧结机脱硫系统	2015-3-14	二氧化硫	123.2	200	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	64.4	300	mg/m^3	是	-
				颗粒物	43.5	50	mg/m^3	是	-
		5#烧结机机头260m2除尘器	2015-3-13	氮氧化物	78.6	300	mg/m^3	是	-
				颗粒物	34.4	50	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	127.8	200	mg/m^3	是	-
鹰手营子矿区	承德建龙特殊钢有限公司	1#烧结机头除尘器	2015-2-5	二氧化硫	61	200	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	106	300	mg/m^3	是	-
				颗粒物	51.7	50	mg/m^3	否	0.034000
		3#高炉出铁场静电除尘器	2015-3-22	颗粒物	45.9	25	mg/m^3	否	0.8
		炼铁厂煤磨除尘器	2015-2-5	颗粒物	52.3	25	mg/m^3	否	1.1
		烧结机尾除尘器	2015-2-4	颗粒物	52.2	30	mg/m^3	否	0.7
		烧结配料系统	2015-3-13	颗粒物	21.1	30	mg/m^3	是	-
		竖炉除尘器	2015-3-17	二氧化硫	66	200	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	11	300	mg/m^3	是	-
				颗粒物	16.9	50	mg/m^3	是	-
滦平县	承德信通首承矿业有限责任公司	二期环冷45平米除尘器	2015-2-27	颗粒物	29.1	30	mg/m^3	是	-
		二期回转窑脱硫除尘器		二氧化硫	14.7	200	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	121.7	300	mg/m^3	是	-
				颗粒物	45.4	50	mg/m^3	是	-
		二期配料系统除尘		颗粒物	29.2	30	mg/m^3	是	-
		环冷、成品45m2静电除尘器		颗粒物	28.8	30	mg/m^3	是	-
		煤磨布袋除尘器		颗粒物	27	30	mg/m^3	是	-
		配料系统		颗粒物	28.7	30	mg/m^3	是	-
		一期回转窑脱硫除尘器		二氧化硫	27.9	200	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	92.8	300	mg/m^3	是	-
				颗粒物	46.4	50	mg/m^3	是	-
宽城满族自治县	承德盛丰钢铁有限公司	1#烧结机头除尘器	2015-2-10	二氧化硫	52.7	200	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	115.2	300	mg/m^3	是	-
				颗粒物	18	50	mg/m^3	是	-
		10平米竖炉脱硫出口	2015-3-17	二氧化硫	48.2	200	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	12.8	300	mg/m^3	是	-
				颗粒物	22.8	50	mg/m^3	是	-
		2#烧结机机头除尘	2015-2-9	二氧化硫	39.1	200	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	122.6	300	mg/m^3	是	-
				颗粒物	26.7	50	mg/m^3	是	-
宽城满族自治县	承德兆丰钢铁集团有限公司	1#烧结机头	2015-3-12	二氧化硫	135.4	200	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	114.8	300	mg/m^3	是	-
				颗粒物	43.5	50	mg/m^3	是	-
		烧结机机尾		颗粒物	17.5	30	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	9.01	200	mg/m^3	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
		竖炉脱硫除尘器		氮氧化物	29.8	300	mg/m³	是	-
				颗粒物	25.7	50	mg/m³	是	-
宽城满族自治县	宽城宏宇热力有限公司	锅炉烟气总排口	2015-2-11	烟尘	174	200	mg/m³	是	-
				二氧化硫	682.2	900	mg/m³	是	-
				氮氧化物	277	-	mg/m³	-	-
				林格曼黑度	0	1	级	是	-
新华区	中国石油化工股份有限公司沧州分公司	01硫磺回收装置排气筒	2015-2-12	二氧化硫	215	960	mg/m³	是	-
				氮氧化物	5	240	mg/m³	是	-
			2015-2-12	二氧化硫	145	960	mg/m³	是	-
				氮氧化物	3	240	mg/m³	是	-
			2015-2-12	二氧化硫	128	960	mg/m³	是	-
				氮氧化物	3	240	mg/m³	是	-
		02焦化加热炉排气筒	2015-2-12	氮氧化物	20	400	mg/Nm³	是	-
			2015-2-12	氮氧化物	29	400	mg/Nm³	是	-
			2015-2-12	氮氧化物	27	400	mg/Nm³	是	-
			2015-2-12	二氧化硫	113	400	mg/Nm³	是	-
			2015-2-12	二氧化硫	105	400	mg/Nm³	是	-
			2015-2-12	二氧化硫	107	400	mg/Nm³	是	-
		03减压加热炉排气筒	2015-2-12	氮氧化物	74	400	mg/Nm³	是	-
			2015-2-12	氮氧化物	70	400	mg/Nm³	是	-
			2015-2-12	氮氧化物	73	400	mg/Nm³	是	-
			2015-2-12	二氧化硫	77	400	mg/Nm³	是	-
			2015-2-12	二氧化硫	79	400	mg/Nm³	是	-
			2015-2-12	二氧化硫	75	400	mg/Nm³	是	-
		04常压加热炉排气筒	2015-2-12	氮氧化物	113	400	mg/Nm³	是	-
			2015-2-12	氮氧化物	110	400	mg/Nm³	是	-
			2015-2-12	氮氧化物	114	400	mg/Nm³	是	-
			2015-2-12	二氧化硫	72	400	mg/Nm³	是	-
			2015-2-12	二氧化硫	73	400	mg/Nm³	是	-
			2015-2-12	二氧化硫	75	400	mg/Nm³	是	-
		05干气制氢进料加热炉排气筒	2015-2-12	氮氧化物	7	400	mg/Nm³	是	-
			2015-2-12	氮氧化物	7	400	mg/Nm³	是	-
			2015-2-12	氮氧化物	8	400	mg/Nm³	是	-
			2015-2-12	二氧化硫	7	400	mg/Nm³	是	-
			2015-2-12	二氧化硫	6	400	mg/Nm³	是	-
			2015-2-12	二氧化硫	7	400	mg/Nm³	是	-
		06S-zorb加热炉排气筒	2015-2-12	氮氧化物	85	400	mg/Nm³	是	-
			2015-2-12	氮氧化物	83	400	mg/Nm³	是	-
			2015-2-12	氮氧化物	81	400	mg/Nm³	是	-
			2015-2-12	二氧化硫	20	400	mg/Nm³	是	-
			2015-2-12	二氧化硫	22	400	mg/Nm³	是	-
			2015-2-12	二氧化硫	21	400	mg/Nm³	是	-
		07柴油加氢装置排气筒	2015-2-12	氮氧化物	42	400	mg/Nm³	是	-
			2015-2-12	氮氧化物	50	400	mg/Nm³	是	-
			2015-2-12	氮氧化物	45	400	mg/Nm³	是	-
			2015-2-12	二氧化硫	19	400	mg/Nm³	是	-
			2015-2-12	二氧化硫	17	400	mg/Nm³	是	-
			2015-2-12	二氧化硫	20	400	mg/Nm³	是	-
			2015-2-12	氮氧化物	45	400	mg/Nm³	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
		08重整预加氢炉排气筒	2015-2-12	氮氧化物	46	400	mg/Nm³	是	-
			2015-2-12	氮氧化物	42	400	mg/Nm³	是	-
			2015-2-12	二氧化硫	17	400	mg/Nm³	是	-
			2015-2-12	二氧化硫	18	400	mg/Nm³	是	-
			2015-2-12	二氧化硫	19	400	mg/Nm³	是	-
		09重整四合一炉排气筒	2015-2-12	氮氧化物	70	400	mg/Nm³	是	-
			2015-2-12	氮氧化物	73	400	mg/Nm³	是	-
			2015-2-12	氮氧化物	72	400	mg/Nm³	是	-
			2015-2-12	二氧化硫	5	400	mg/Nm³	是	-
			2015-2-12	二氧化硫	8	400	mg/Nm³	是	-
			2015-2-12	二氧化硫	7	400	mg/Nm³	是	-
		10重整重沸热载体炉排气筒	2015-2-12	氮氧化物	82	400	mg/Nm³	是	-
			2015-2-12	氮氧化物	85	400	mg/Nm³	是	-
			2015-2-12	氮氧化物	80	400	mg/Nm³	是	-
			2015-2-12	二氧化硫	51	400	mg/Nm³	是	-
			2015-2-12	二氧化硫	54	400	mg/Nm³	是	-
			2015-2-12	二氧化硫	52	400	mg/Nm³	是	-
		11催化裂化炉排气筒	2015-2-12	二氧化硫	562	960	mg/m³	是	-
			2015-2-12	二氧化硫	550	960	mg/m³	是	-
			2015-2-12	二氧化硫	566	960	mg/m³	是	-
			2015-2-12	氮氧化物	90	240	mg/m³	是	-
			2015-2-12	氮氧化物	82	240	mg/m³	是	-
			2015-2-12	氮氧化物	83	240	mg/m³	是	-
		12热电中压锅炉	2015-2-12	二氧化硫	90	100	mg/m³	是	-
				氮氧化物	57	400	mg/m³	是	-
			2015-2-12	二氧化硫	92	100	mg/m³	是	-
				氮氧化物	55	400	mg/m³	是	-
			2015-2-12	二氧化硫	88	100	mg/m³	是	-
				氮氧化物	59	400	mg/m³	是	-
运河区	沧州华润热电有限公司	1#机组	2015-1-27	烟尘	11	30	mg/m³	是	-
				二氧化硫	64	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	67	100	mg/m³	是	-
		2#机组		烟尘	15	30	mg/m³	是	-
				二氧化硫	59	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	53	100	mg/m³	是	-
东光县	河北省东光化工有限责任公司	0175吨锅炉烟囱	2015-2-4	烟尘	20.8	30	mg/m³	是	-
				二氧化硫	122	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	80.4	100	mg/m³	是	-
				林格曼黑度	<1	1	级	是	-
			2015-2-4	烟尘	21.6	30	mg/m³	是	-
				二氧化硫	117	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	83.3	100	mg/m³	是	-
			2015-2-4	烟尘	23.4	30	mg/m³	是	-
				二氧化硫	118	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	78.6	100	mg/m³	是	-
		02尿塔尾气排气筒	2015-2-4	氨	406	-	mg/m³	-	-
			2015-2-4	氨	315	-	mg/m³	-	-
			2015-2-4	氨	513	-	mg/m³	-	-
			2015-2-4	颗粒物	19.2	120	mg/m³	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
		03造粒塔顶排气筒	2015-2-4	颗粒物	23.4	120	mg/m³	是	-
			2015-2-4	颗粒物	20.5	120	mg/m³	是	-
			2015-2-4	氨	87.5	-	mg/m³	-	-
			2015-2-4	氨	79.4	-	mg/m³	-	-
			2015-2-4	氨	71.5	-	mg/m³	-	-
		01一期石灰厂-石灰窑焙烧烟（西）排气筒	2015-2-5	氮氧化物	33.8	800	mg/m³	是	-
			2015-2-5	氮氧化物	37.8	800	mg/m³	是	-
			2015-2-5	氮氧化物	34.9	800	mg/m³	是	-
			2015-2-5	二氧化硫	20.6	400	mg/m³	是	-
			2015-2-5	二氧化硫	23.2	400	mg/m³	是	-
			2015-2-5	二氧化硫	21.8	400	mg/m³	是	-
			2015-2-5	颗粒物	25.4	30	mg/m³	是	-
			2015-2-5	颗粒物	25	30	mg/m³	是	-
			2015-2-5	颗粒物	27.2	30	mg/m³	是	-
		02一期石灰厂-石灰窑焙烧烟气（东）排气筒	2015-2-5	氮氧化物	32	800	mg/m³	是	-
			2015-2-5	氮氧化物	34.6	800	mg/m³	是	-
			2015-2-5	氮氧化物	35.1	800	mg/m³	是	-
			2015-2-5	二氧化硫	18.3	400	mg/m³	是	-
			2015-2-5	二氧化硫	21.1	400	mg/m³	是	-
			2015-2-5	二氧化硫	19.8	400	mg/m³	是	-
			2015-2-5	颗粒物	25.4	30	mg/m³	是	-
			2015-2-5	颗粒物	18.7	30	mg/m³	是	-
			2015-2-5	颗粒物	20.6	30	mg/m³	是	-
		03一期石灰厂-窑底卸灰及石灰输送废气（西）排气筒	2015-2-5	颗粒物	12.3	20	mg/m³	是	-
			2015-2-5	颗粒物	9.86	20	mg/m³	是	-
			2015-2-5	颗粒物	16.2	20	mg/m³	是	-
		04一期石灰厂-窑底卸灰及石灰输送废气（中）排气筒	2015-2-5	颗粒物	13	20	mg/m³	是	-
			2015-2-5	颗粒物	8.55	20	mg/m³	是	-
			2015-2-5	颗粒物	19.3	20	mg/m³	是	-
		05一期石灰厂-窑底卸灰及石灰输送废气（东）排气筒	2015-2-5	颗粒物	11.7	20	mg/m³	是	-
			2015-2-5	颗粒物	17.6	20	mg/m³	是	-
			2015-2-5	颗粒物	19.6	20	mg/m³	是	-
		06一期石灰厂-破碎废气排气筒除尘后	2015-2-5	颗粒物	6.75	20	mg/m³	是	-
			2015-2-5	颗粒物	11.4	20	mg/m³	是	-
			2015-2-5	颗粒物	7.61	20	mg/m³	是	-
		07一期石灰厂-石灰筛分废气排气筒除尘器后	2015-2-5	颗粒物	9.33	20	mg/m³	是	-
			2015-2-5	颗粒物	10.8	20	mg/m³	是	-
			2015-2-5	颗粒物	12.2	20	mg/m³	是	-
		08一期石灰厂-石灰料仓废气排气筒除尘器后	2015-2-5	颗粒物	19	20	mg/m³	是	-
			2015-2-5	颗粒物	14.9	20	mg/m³	是	-
			2015-2-5	颗粒物	12.5	20	mg/m³	是	-
		09一期烧结-一烧燃料破碎及配料废气排气筒	2015-2-5	颗粒物	16.4	30	mg/m³	是	-
			2015-2-5	颗粒物	19.2	30	mg/m³	是	-
			2015-2-5	颗粒物	14.9	30	mg/m³	是	-
		10二期烧结-二烧燃料破碎废气排气筒	2015-2-5	颗粒物	24.5	30	mg/m³	是	-
			2015-2-5	颗粒物	20.7	30	mg/m³	是	-
			2015-2-5	颗粒物	26	30	mg/m³	是	-
		11二期烧结-配料废气排气筒	2015-2-6	颗粒物	11.4	30	mg/m³	是	-
			2015-2-6	颗粒物	8.16	30	mg/m³	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
		废气排气筒	2015-2-6	颗粒物	11.5	30	mg/m^3	是	-
		12一期烧结-1#烧结机机头烟气排气筒	2015-2-5	二氧化硫	112	200	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	199	300	mg/m^3	是	-
				颗粒物	31.7	50	mg/m^3	是	-
			2015-2-5	二氧化硫	109	200	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	190	300	mg/m^3	是	-
				颗粒物	27.7	50	mg/m^3	是	-
			2015-2-5	二氧化硫	107	200	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	188	300	mg/m^3	是	-
				颗粒物	30	50	mg/m^3	是	-
		13一期烧结-1#烧结机烧结机尾烟气排气筒	2015-2-5	颗粒物	18.5	30	mg/m^3	是	-
			2015-2-5	颗粒物	22.7	30	mg/m^3	是	-
			2015-2-5	颗粒物	15.1	30	mg/m^3	是	-
		14二期烧结-2#烧结机机头烟气排气筒	2015-2-6	二氧化硫	98	200	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	182	300	mg/m^3	是	-
				颗粒物	34.2	50	mg/m^3	是	-
			2015-2-6	二氧化硫	105	200	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	176	300	mg/m^3	是	-
				颗粒物	31.4	50	mg/m^3	是	-
			2015-2-6	二氧化硫	108	200	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	174	300	mg/m^3	是	-
				颗粒物	32.8	50	mg/m^3	是	-
		15二期烧结-2#烧结机机尾排气筒	2015-2-5	颗粒物	7.3	30	mg/m^3	是	-
			2015-2-5	颗粒物	23.2	30	mg/m^3	是	-
			2015-2-5	颗粒物	23.1	30	mg/m^3	是	-
		16二期烧结-3#烧结机机头烟气排气筒	2015-2-6	二氧化硫	123	200	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	240	300	mg/m^3	是	-
				颗粒物	20.9	50	mg/m^3	是	-
			2015-2-6	二氧化硫	124	200	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	238	300	mg/m^3	是	-
				颗粒物	29.8	50	mg/m^3	是	-
			2015-2-6	二氧化硫	122	200	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	235	300	mg/m^3	是	-
				颗粒物	24	50	mg/m^3	是	-
		17二期烧结-3#烧结机机尾排气筒	2015-2-5	颗粒物	19.3	30	mg/m^3	是	-
			2015-2-5	颗粒物	20.9	30	mg/m^3	是	-
			2015-2-5	颗粒物	13.8	30	mg/m^3	是	-
		18一期烧结-一烧整粒筛分、成品矿槽处理排气筒	2015-2-5	颗粒物	21.1	30	mg/m^3	是	-
			2015-2-5	颗粒物	21.8	30	mg/m^3	是	-
			2015-2-5	颗粒物	22.2	30	mg/m^3	是	-
		19二期烧结-二烧整粒筛分排气筒	2015-2-6	颗粒物	12.4	30	mg/m^3	是	-
			2015-2-6	颗粒物	15.3	30	mg/m^3	是	-
			2015-2-6	颗粒物	10.6	30	mg/m^3	是	-
		20二期烧结-二烧成品料仓除尘器后排气筒	2015-2-6	颗粒物	12	30	mg/m^3	是	-
			2015-2-6	颗粒物	11.9	30	mg/m^3	是	-
			2015-2-6	颗粒物	12.8	30	mg/m^3	是	-
		21一期炼铁-1#高炉料仓粉尘排气筒	2015-2-5	颗粒物	16.3	25	mg/m^3	是	-
			2015-2-5	颗粒物	17.6	25	mg/m^3	是	-
			2015-2-5	颗粒物	14.5	25	mg/m^3	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
渤海新区	沧州中铁装备制造材料有限公司	22二期炼铁-2#高炉料仓（西）排气筒	2015-2-5	颗粒物	17.5	25	mg/m³	是	-
			2015-2-5	颗粒物	19.2	25	mg/m³	是	-
			2015-2-5	颗粒物	20.4	25	mg/m³	是	-
		23二期炼铁-3#高炉料仓（东）排气筒	2015-2-5	颗粒物	16.7	25	mg/m³	是	-
			2015-2-5	颗粒物	15.5	25	mg/m³	是	-
			2015-2-5	颗粒物	14.2	25	mg/m³	是	-
		26一期炼铁-1#煤磨及煤粉仓（东）废气排气筒	2015-2-5	颗粒物	18.1	25	mg/m³	是	-
			2015-2-5	颗粒物	19.3	25	mg/m³	是	-
			2015-2-5	颗粒物	18.7	25	mg/m³	是	-
		28二期炼铁-3#煤磨及煤粉仓（东）排气筒	2015-2-5	颗粒物	18.5	25	mg/m³	是	-
			2015-2-5	颗粒物	15.7	25	mg/m³	是	-
			2015-2-5	颗粒物	19.4	25	mg/m³	是	-
		30一期炼铁-1#高炉出铁场排气筒	2015-2-5	颗粒物	22.5	25	mg/m³	是	-
			2015-2-5	颗粒物	18.7	25	mg/m³	是	-
			2015-2-5	颗粒物	17.7	25	mg/m³	是	-
		31二期炼铁-2#高炉出铁场（西）排气筒	2015-2-5	颗粒物	18	25	mg/m³	是	-
			2015-2-5	颗粒物	18.3	25	mg/m³	是	-
			2015-2-5	颗粒物	17.5	25	mg/m³	是	-
		32二期炼铁-3#高炉出铁场（东）排气筒	2015-2-5	颗粒物	19.2	25	mg/m³	是	-
			2015-2-5	颗粒物	20.7	25	mg/m³	是	-
			2015-2-5	颗粒物	15.3	25	mg/m³	是	-
		33一期炼钢-1#转炉二次、LF炉烟气排气筒	2015-2-6	颗粒物	15.1	20	mg/m³	是	-
			2015-2-6	颗粒物	14.8	20	mg/m³	是	-
			2015-2-6	颗粒物	14.1	20	mg/m³	是	-
		34二期炼钢-2#3#转炉二次排气筒	2015-2-6	颗粒物	15.1	20	mg/m³	是	-
			2015-2-6	颗粒物	16.3	20	mg/m³	是	-
			2015-2-6	颗粒物	15.9	20	mg/m³	是	-
		35二期炼钢-2#LF炉排气筒	2015-2-6	颗粒物	18	20	mg/m³	是	-
			2015-2-6	颗粒物	17.4	20	mg/m³	是	-
			2015-2-6	颗粒物	17.5	20	mg/m³	是	-
		36二期炼钢-3#LF炉排气筒	2015-2-6	颗粒物	15.8	20	mg/m³	是	-
			2015-2-6	颗粒物	16.2	20	mg/m³	是	-
			2015-2-6	颗粒物	16.6	20	mg/m³	是	-
		37一期炼钢-1#铁水预处理烟气排气筒	2015-2-6	颗粒物	17.9	20	mg/m³	是	-
			2015-2-6	颗粒物	18.4	20	mg/m³	是	-
			2015-2-6	颗粒物	18.5	20	mg/m³	是	-
		38二期炼钢-2#铁水预处理站排气筒	2015-2-6	颗粒物	16.5	20	mg/m³	是	-
			2015-2-6	颗粒物	17.1	20	mg/m³	是	-
			2015-2-6	颗粒物	16.7	20	mg/m³	是	-
		39一期二期炼钢-原辅料上料系统排气筒	2015-2-6	颗粒物	17.7	20	mg/m³	是	-
			2015-2-6	颗粒物	16.8	20	mg/m³	是	-
			2015-2-6	颗粒物	17	20	mg/m³	是	-
		40一期轧钢-1250轧钢加热炉1#(南)排气筒	2015-2-6	氮氧化物	109	150	mg/m³	是	-
			2015-2-6	氮氧化物	98.7	150	mg/m³	是	-
			2015-2-6	氮氧化物	105	150	mg/m³	是	-
			2015-2-6	二氧化硫	78.1	150	mg/m³	是	-
			2015-2-6	二氧化硫	73.6	150	mg/m³	是	-
			2015-2-6	二氧化硫	74.8	150	mg/m³	是	-
			2015-2-6	颗粒物	12.7	20	mg/m³	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			2015-2-6	颗粒物	8.9	20	mg/m³	是	-
			2015-2-6	颗粒物	10.1	20	mg/m³	是	-
		41一期轧钢-1250轧钢加热炉2#(中)排气筒	2015-2-6	氮氧化物	95.6	150	mg/m³	是	-
			2015-2-6	氮氧化物	97.8	150	mg/m³	是	-
			2015-2-6	氮氧化物	100	150	mg/m³	是	-
			2015-2-6	二氧化硫	70.3	150	mg/m³	是	-
			2015-2-6	二氧化硫	70.9	150	mg/m³	是	-
			2015-2-6	二氧化硫	69.4	150	mg/m³	是	-
			2015-2-6	颗粒物	8.8	20	mg/m³	是	-
			2015-2-6	颗粒物	10.4	20	mg/m³	是	-
			2015-2-6	颗粒物	10.9	20	mg/m³	是	-
		42一期轧钢-1250轧钢加热炉3#(北)排气筒	2015-2-6	氮氧化物	103	150	mg/m³	是	-
			2015-2-6	氮氧化物	96.6	150	mg/m³	是	-
			2015-2-6	氮氧化物	97.5	150	mg/m³	是	-
			2015-2-6	二氧化硫	72.9	150	mg/m³	是	-
			2015-2-6	二氧化硫	70.2	150	mg/m³	是	-
			2015-2-6	二氧化硫	72	150	mg/m³	是	-
			2015-2-6	颗粒物	11.3	20	mg/m³	是	-
			2015-2-6	颗粒物	12.9	20	mg/m³	是	-
			2015-2-6	颗粒物	10.6	20	mg/m³	是	-
		43二期炼钢-1780轧钢加热炉1#(西)排气筒	2015-2-5	氮氧化物	98.5	150	mg/m³	是	-
			2015-2-5	氮氧化物	109	150	mg/m³	是	-
			2015-2-5	氮氧化物	103	150	mg/m³	是	-
			2015-2-5	二氧化硫	74.7	150	mg/m³	是	-
			2015-2-5	二氧化硫	72.1	150	mg/m³	是	-
			2015-2-5	二氧化硫	76	150	mg/m³	是	-
			2015-2-5	颗粒物	10.1	20	mg/m³	是	-
			2015-2-5	颗粒物	8.62	20	mg/m³	是	-
			2015-2-5	颗粒物	10.3	20	mg/m³	是	-
		44二期炼钢-1780轧钢加热炉2#(东)排气筒	2015-2-5	氮氧化物	99.5	150	mg/m³	是	-
			2015-2-5	氮氧化物	104	150	mg/m³	是	-
			2015-2-5	氮氧化物	102	150	mg/m³	是	-
			2015-2-5	二氧化硫	66.6	150	mg/m³	是	-
			2015-2-5	二氧化硫	69	150	mg/m³	是	-
			2015-2-5	二氧化硫	71.1	150	mg/m³	是	-
			2015-2-5	颗粒物	10.8	20	mg/m³	是	-
			2015-2-5	颗粒物	11.3	20	mg/m³	是	-
			2015-2-5	颗粒物	11	20	mg/m³	是	-
		45二期轧钢-1780轧钢加热炉2#(东)排气筒	2015-2-5	氮氧化物	102	150	mg/m³	是	-
			2015-2-5	氮氧化物	99.8	150	mg/m³	是	-
			2015-2-5	氮氧化物	104	150	mg/m³	是	-
			2015-2-5	二氧化硫	70.9	150	mg/m³	是	-
			2015-2-5	二氧化硫	73.5	150	mg/m³	是	-
			2015-2-5	二氧化硫	74.7	150	mg/m³	是	-
			2015-2-5	颗粒物	14.1	20	mg/m³	是	-
			2015-2-5	颗粒物	11.7	20	mg/m³	是	-
			2015-2-5	颗粒物	12.5	20	mg/m³	是	-
			2015-2-5	氮氧化物	112	150	mg/m³	是	-
			2015-2-5	氮氧化物	107	150	mg/m³	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
		46二期轧钢-1780轧钢加热炉4#(西)排气筒	2015-2-5	氮氧化物	110	150	mg/m^3	是	-
			2015-2-5	二氧化硫	78.7	150	mg/m^3	是	-
			2015-2-5	二氧化硫	77.3	150	mg/m^3	是	-
			2015-2-5	二氧化硫	74.3	150	mg/m^3	是	-
			2015-2-5	颗粒物	13.9	20	mg/m^3	是	-
			2015-2-5	颗粒物	13.1	20	mg/m^3	是	-
			2015-2-5	颗粒物	12.9	20	mg/m^3	是	-
		47二期发电-煤气发电锅炉（西）烟囱	2015-2-5	烟尘	25.9	50	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	28	100	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	92.2	400	mg/m^3	是	-
				林格曼黑度	<1	1	级	是	-
			2015-2-5	烟尘	25.9	50	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	30.2	100	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	90.6	400	mg/m^3	是	-
			2015-2-5	烟尘	23	50	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	29	100	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	93.2	400	mg/m^3	是	-
		48二期发电-煤气发电锅炉（东）排气筒	2015-2-5	烟尘	23.9	50	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	25.1	100	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	83.8	400	mg/m^3	是	-
				林格曼黑度	<1	1	级	是	-
			2015-2-5	烟尘	22.9	50	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	27.2	100	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	91.1	400	mg/m^3	是	-
			2015-2-5	烟尘	23.8	50	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	28.1	100	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	89.6	400	mg/m^3	是	-
渤海新区	河北国华沧东发电有限责任公司	1#机组烟气	2015-1-28	烟尘	21	30	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	36	200	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	54	200	mg/m^3	是	-
		2#机组烟气		烟尘	13	30	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	47	200	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	74	200	mg/m^3	是	-
		3#机组烟气		烟尘	11	30	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	26	200	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	59	100	mg/m^3	是	-
		4#机组烟气		烟尘	13	30	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	27	200	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	70	100	mg/m^3	是	-
		01(1#、2#)35吨燃气锅炉烟囱	2015-2-27	烟尘	42.7	50	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	7.78	100	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	369	400	mg/m^3	是	-
			2015-2-27	烟尘	42.2	50	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	3.8	100	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	365	400	mg/m^3	是	-
			2015-2-27	烟尘	40	50	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	8.14	100	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	382	400	mg/m^3	是	-
				烟尘	59.2	200	mg/m^3	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
中捷产业园区	中海石油中捷石化有限公司	02(3#)锅炉烟囱(3#)	2015-2-27	二氧化硫	38	900	mg/m³	是	-
				氮氧化物	264	-	mg/m³	-	-
				林格曼黑度	<1	1	级	是	-
			2015-2-27	烟尘	66.1	200	mg/m³	是	-
				二氧化硫	42.2	900	mg/m³	是	-
				氮氧化物	263	-	mg/m³	-	-
			2015-2-27	烟尘	59.8	200	mg/m³	是	-
				二氧化硫	39.7	900	mg/m³	是	-
				氮氧化物	263	-	mg/m³	-	-
		03甲乙酮热煤炉排气筒	2015-2-27	二氧化硫	1	550	mg/m³	是	-
			2015-2-27	二氧化硫	1	550	mg/m³	是	-
			2015-2-27	二氧化硫	1	550	mg/m³	是	-
			2015-2-27	氮氧化物	76	240	mg/m³	是	-
			2015-2-27	氮氧化物	77	240	mg/m³	是	-
			2015-2-27	氮氧化物	77	240	mg/m³	是	-
		04硫磺尾气排气筒	2015-2-27	二氧化硫	135	550	mg/m³	是	-
			2015-2-27	二氧化硫	135	550	mg/m³	是	-
			2015-2-27	二氧化硫	135	550	mg/m³	是	-
			2015-2-27	氮氧化物	13	240	mg/m³	是	-
			2015-2-27	氮氧化物	14	240	mg/m³	是	-
			2015-2-27	氮氧化物	14	240	mg/m³	是	-
		05加制氢装置排气筒	2015-2-27	二氧化硫	1	550	mg/m³	是	-
			2015-2-27	二氧化硫	1	550	mg/m³	是	-
			2015-2-27	二氧化硫	1	550	mg/m³	是	-
			2015-2-27	氮氧化物	138	240	mg/m³	是	-
			2015-2-27	氮氧化物	138	240	mg/m³	是	-
			2015-2-27	氮氧化物	139	240	mg/m³	是	-
		07三催化排气筒	2015-2-27	二氧化硫	59	550	mg/m³	是	-
				氮氧化物	213	240	mg/m³	是	-
			2015-2-27	二氧化硫	57	550	mg/m³	是	-
				氮氧化物	210	240	mg/m³	是	-
			2015-2-27	二氧化硫	57	550	mg/m³	是	-
				氮氧化物	213	240	mg/m³	是	-
		08重交沥青加热炉排气筒	2015-2-27	氮氧化物	211	400	mg/Nm³	是	-
			2015-2-27	氮氧化物	213	400	mg/Nm³	是	-
			2015-2-27	氮氧化物	213	400	mg/Nm³	是	-
			2015-2-27	二氧化硫	37	400	mg/Nm³	是	-
			2015-2-27	二氧化硫	38	400	mg/Nm³	是	-
			2015-2-27	二氧化硫	38	400	mg/Nm³	是	-
任丘市	河北建投任丘热电有限责任公司	#1机组	2015-3-4	烟尘	16	30	mg/m³	是	-
				二氧化硫	76	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	69	100	mg/m³	是	-
		#2机组		烟尘	17	30	mg/m³	是	-
				二氧化硫	118	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	44	100	mg/m³	是	-
		01减压加热炉排气筒	2015-2-10	氮氧化物	65	240	mg/m³	是	-
			2015-2-10	氮氧化物	64	240	mg/m³	是	-
			2015-2-10	氮氧化物	65	240	mg/m³	是	-
			2015-2-10	二氧化硫	7	400	mg/Nm³	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
任丘市	中国石油天然气股份有限公司华北石化分公司		2015-2-10	二氧化硫	8	400	mg/Nm^3	是	-
			2015-2-10	二氧化硫	5	400	mg/Nm^3	是	-
		02常压加热炉排气筒	2015-2-10	氮氧化物	157	240	mg/m^3	是	-
			2015-2-10	氮氧化物	158	240	mg/m^3	是	-
			2015-2-10	氮氧化物	158	240	mg/m^3	是	-
			2015-2-10	二氧化硫	7	400	mg/Nm^3	是	-
			2015-2-10	二氧化硫	8	400	mg/Nm^3	是	-
			2015-2-10	二氧化硫	7	400	mg/Nm^3	是	-
		03CO炉（二催）排气筒	2015-2-10	二氧化硫	47	900	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	17	400	mg/m^3	是	-
			2015-2-10	二氧化硫	47	900	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	16	400	mg/m^3	是	-
			2015-2-10	二氧化硫	49	900	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	17	400	mg/m^3	是	-
		04余热锅炉（三催）排气筒	2015-2-10	二氧化硫	61	900	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	19	400	mg/m^3	是	-
			2015-2-10	二氧化硫	63	900	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	20	400	mg/m^3	是	-
			2015-2-10	二氧化硫	62	900	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	18	400	mg/m^3	是	-
		05硫磺尾气焚烧炉排气筒	2015-2-10	二氧化硫	117	960	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	3	240	mg/m^3	是	-
			2015-2-10	二氧化硫	115	960	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	4	240	mg/m^3	是	-
			2015-2-10	二氧化硫	117	960	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	4	240	mg/m^3	是	-
		06连续重整加热炉排气筒	2015-2-10	氮氧化物	34	400	mg/Nm^3	是	-
			2015-2-10	氮氧化物	34	400	mg/Nm^3	是	-
			2015-2-10	氮氧化物	34	400	mg/Nm^3	是	-
			2015-2-10	二氧化硫	27	500	mg/Nm^3	是	-
			2015-2-10	二氧化硫	29	500	mg/Nm^3	是	-
			2015-2-10	二氧化硫	27	500	mg/Nm^3	是	-
		07脱沥青加热炉排气筒	2015-2-10	氮氧化物	6	400	mg/Nm^3	是	-
			2015-2-10	氮氧化物	5	400	mg/Nm^3	是	-
			2015-2-10	氮氧化物	6	400	mg/Nm^3	是	-
			2015-2-10	二氧化硫	<1	500	mg/Nm^3	是	-
			2015-2-10	二氧化硫	<1	500	mg/Nm^3	是	-
			2015-2-10	二氧化硫	<1	500	mg/Nm^3	是	-
		08沥青炉排气筒	2015-2-10	氮氧化物	25	400	mg/Nm^3	是	-
			2015-2-10	氮氧化物	27	400	mg/Nm^3	是	-
			2015-2-10	氮氧化物	26	400	mg/Nm^3	是	-
			2015-2-10	二氧化硫	6	500	mg/Nm^3	是	-
			2015-2-10	二氧化硫	5	500	mg/Nm^3	是	-
			2015-2-10	二氧化硫	6	500	mg/Nm^3	是	-
		09减粘加热炉排气筒	2015-2-10	氮氧化物	22	400	mg/Nm^3	是	-
			2015-2-10	氮氧化物	21	400	mg/Nm^3	是	-
			2015-2-10	氮氧化物	20	400	mg/Nm^3	是	-
			2015-2-10	二氧化硫	156	500	mg/Nm^3	是	-
			2015-2-10	二氧化硫	153	500	mg/Nm^3	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			2015-2-10	二氧化硫	154	500	mg/Nm³	是	-
		10加氢1#加热炉排气筒	2015-2-10	氮氧化物	55	400	mg/Nm³	是	-
			2015-2-10	氮氧化物	57	400	mg/Nm³	是	-
			2015-2-10	氮氧化物	56	400	mg/Nm³	是	-
			2015-2-10	二氧化硫	3	500	mg/Nm³	是	-
			2015-2-10	二氧化硫	3	500	mg/Nm³	是	-
			2015-2-10	二氧化硫	3	500	mg/Nm³	是	-
		11加氢2#加热炉排气筒	2015-2-10	氮氧化物	22	400	mg/Nm³	是	-
			2015-2-10	氮氧化物	24	400	mg/Nm³	是	-
			2015-2-10	氮氧化物	24	400	mg/Nm³	是	-
			2015-2-10	二氧化硫	<1	500	mg/Nm³	是	-
			2015-2-10	二氧化硫	<1	500	mg/Nm³	是	-
			2015-2-10	二氧化硫	1	500	mg/Nm³	是	-
		112m2烧结机90m2电除尘		颗粒物	12.2	30	mg/m³	是	-
		112m2烧结机成品除尘		颗粒物	15.3	30	mg/m³	是	-
		112m2烧结机地仓除尘		颗粒物	14.9	30	mg/m³	是	-
		112m2烧结机二期冷抽电除尘		颗粒物	12.8	30	mg/m³	是	-
		112m2烧结机二期脱硫		颗粒物	15.1	40	mg/m³	是	-
				二氧化硫	42.9	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	286.2	300	mg/m³	是	-
		112m2烧结机一期冷抽电除尘		颗粒物	11.9	30	mg/m³	是	-
		112m2烧结机一期脱硫		颗粒物	36.4	40	mg/m³	是	-
				二氧化硫	91.5	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	134.7	300	mg/m³	是	-
		150m2烧结机成品除尘		颗粒物	13.4	30	mg/m³	是	-
		150m2烧结机地仓除尘		颗粒物	13.6	30	mg/m³	是	-
		150m2烧结机机尾除尘		颗粒物	10.9	30	mg/m³	是	-
		150m2烧结机脱硫		颗粒物	22.6	40	mg/m³	是	-
				二氧化硫	63.5	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	240.3	300	mg/m³	是	-
		180m2烧结机地仓除尘		颗粒物	12.4	30	mg/m³	是	-
		180m2烧结机机尾电除尘		颗粒物	12.3	30	mg/m³	是	-
		180m2烧结机脱硫		颗粒物	21.5	40	mg/m³	是	-
				二氧化硫	54.3	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	448.7	300	mg/m³	否	0.5
		白灰厂1#窑下除尘		颗粒物	12.8	20	mg/m³	是	-
		白灰厂1车间成品仓除尘		颗粒物	12.9	20	mg/m³	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
安次区	廊坊市洸远金属制品有限公司	白灰厂1车间灰粉仓除尘	2015-1-12	颗粒物	13.2	20	mg/m³	是	-
		白灰厂1车间窑前除尘		颗粒物	13.3	20	mg/m³	是	-
		白灰厂2车间成品除尘		颗粒物	12.3	20	mg/m³	是	-
		白灰厂2车间破碎除尘		颗粒物	12.7	20	mg/m³	是	-
		白灰厂2车间窑下除尘		颗粒物	12.5	20	mg/m³	是	-
		白灰厂2车间转运除尘		颗粒物	11.5	20	mg/m³	是	-
		白灰窑2#窑下除尘		颗粒物	13.5	20	mg/m³	是	-
		炼钢厂1车间3#一次除尘		颗粒物	13.6	50	mg/m³	是	-
		炼钢厂1车间5#一次除尘		颗粒物	15	50	mg/m³	是	-
		炼钢厂1车间二次除尘		颗粒物	14.3	20	mg/m³	是	-
		炼钢厂2车间转炉二次除尘		颗粒物	13.2	20	mg/m³	是	-
		炼钢厂二车间上料除尘		颗粒物	13.7	20	mg/m³	是	-
		炼钢厂新建二次除		颗粒物	12.7	20	mg/m³	是	-
		炼钢一车间转炉二次除尘		颗粒物	14.8	20	mg/m³	是	-
		炼铁厂1#出铁场		颗粒物	14.6	30	mg/m³	是	-
		炼铁厂1#矿槽除尘		颗粒物	15.3	30	mg/m³	是	-
		炼铁厂1#炉顶除尘		颗粒物	15.5	30	mg/m³	是	-
		炼铁厂1#热风炉		氮氧化物	44.4	300	mg/m³	是	-
				二氧化硫	7.5	80	mg/m³	是	-
				烟尘	8.2	20	mg/m³	是	-
		炼铁厂2#出铁场		颗粒物	14.9	30	mg/m³	是	-
		炼铁厂2#矿槽除尘		颗粒物	14.5	30	mg/m³	是	-
		炼铁厂2#炉顶除尘		颗粒物	14.1	30	mg/m³	是	-
		炼铁厂2#热风炉		氮氧化物	36.6	300	mg/m³	是	-
				二氧化硫	6.8	80	mg/m³	是	-
				烟尘	7.4	20	mg/m³	是	-
		炼铁厂3#出铁场		颗粒物	15.7	30	mg/m³	是	-
		炼铁厂3#矿槽除尘		颗粒物	15.5	30	mg/m³	是	-
		炼铁厂3#热风炉		氮氧化物	39.5	300	mg/m³	是	-
				二氧化硫	8	80	mg/m³	是	-
				烟尘	8.5	20	mg/m³	是	-
		炼铁厂5#出铁场		颗粒物	13.8	30	mg/m³	是	-
		炼铁厂5#矿槽除尘		颗粒物	16.3	30	mg/m³	是	-
		炼铁厂5#热风炉		氮氧化物	38	300	mg/m³	是	-
				二氧化硫	5.4	80	mg/m³	是	-
				烟尘	7	20	mg/m³	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
		炼铁厂二期地仓供料除尘		颗粒物	14.5	30	mg/m³	是	-
		炼铁厂三期地仓供料除尘		颗粒物	13.7	30	mg/m³	是	-
		炼铁二期喷煤除尘		颗粒物	15.2	30	mg/m³	是	-
		炼铁三期1#喷煤除尘		颗粒物	14.6	30	mg/m³	是	-
		炼铁三期2#喷煤除尘		颗粒物	14.5	30	mg/m³	是	-
广阳区	廊坊市热力总公司	城东供热站	2015-1-26	烟尘	75.1	200	mg/m³	是	-
				二氧化硫	159.6	900	mg/m³	是	-
				氮氧化物	273.8	-	mg/m³	-	-
		城西供热站		烟尘	30	200	mg/m³	是	-
				二氧化硫	9.9	900	mg/m³	是	-
				氮氧化物	230.1	-	mg/m³	-	-
		董村供热站		烟尘	68.2	200	mg/m³	是	-
				二氧化硫	14.3	900	mg/m³	是	-
				氮氧化物	305.3	-	mg/m³	-	-
		建设路供热站1#		氮氧化物	307.8	-	mg/m³	-	-
				烟尘	49	200	mg/m³	是	-
				二氧化硫	17.3	900	mg/m³	是	-
		建设路供热站2#		烟尘	79.6	200	mg/m³	是	-
				二氧化硫	65.2	900	mg/m³	是	-
				氮氧化物	176.5	-	mg/m³	-	-
		金桥供热站		烟尘	61.8	200	mg/m³	是	-
				二氧化硫	12.6	900	mg/m³	是	-
				氮氧化物	440	-	mg/m³	-	-
		新华路供热站		氮氧化物	295.6	-	mg/m³	-	-
				烟尘	74	200	mg/m³	是	-
				二氧化硫	30.1	900	mg/m³	是	-
		永丰道供热站		烟尘	65.1	200	mg/m³	是	-
				二氧化硫	77.1	900	mg/m³	是	-
				氮氧化物	418.3	-	mg/m³	-	-
		1#白灰烧制		氮氧化物	22.2	800	mg/m³	是	-
				二氧化硫	19	80	mg/m³	是	-
				烟尘	7.8	30	mg/m³	是	-
		1#白灰窑下		颗粒物	13.3	20	mg/m³	是	-
		1#二带加热炉		氮氧化物	13.3	150	mg/m³	是	-
				二氧化硫	16.2	150	mg/m³	是	-
				烟尘	6.1	20	mg/m³	是	-
		1#球团炉顶		颗粒物	7.3	40	mg/m³	是	-
				二氧化硫	24	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	25	300	mg/m³	是	-
		1#三带加热炉		氮氧化物	22.8	150	mg/m³	是	-
				二氧化硫	19.2	150	mg/m³	是	-
				烟尘	6.4	20	mg/m³	是	-
		1#一带加热炉		氮氧化物	22	150	mg/m³	是	-
				二氧化硫	20.1	150	mg/m³	是	-
				烟尘	8.1	20	mg/m³	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
文安县	文安县新钢钢铁有限公司	2#、3#烧结机尾、地仓	2015-3-9	颗粒物	13.7	30	mg/m³	是	-
		2#白灰烧制		氮氧化物	20.8	800	mg/m³	是	-
				二氧化硫	18.2	80	mg/m³	是	-
				烟尘	7.6	30	mg/m³	是	-
		2#白灰窑下		颗粒物	13.7	20	mg/m³	是	-
		2#二带加热炉		氮氧化物	22	150	mg/m³	是	-
				二氧化硫	17.9	150	mg/m³	是	-
				烟尘	5.1	20	mg/m³	是	-
		2#炼钢连铸		颗粒物	12.8	20	mg/m³	是	-
		2#炼铁出铁口		颗粒物	14.7	30	mg/m³	是	-
		2#炼铁热风炉		氮氧化物	21.6	300	mg/m³	是	-
				二氧化硫	20.7	80	mg/m³	是	-
				烟尘	7.3	20	mg/m³	是	-
		2#球团炉顶		颗粒物	6.1	40	mg/m³	是	-
				二氧化硫	21	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	21.7	300	mg/m³	是	-
		2#三带加热炉		氮氧化物	21.8	150	mg/m³	是	-
				二氧化硫	20.1	150	mg/m³	是	-
				烟尘	7.3	20	mg/m³	是	-
		2#烧结冷抽烟道		颗粒物	13.6	30	mg/m³	是	-
		2#烧结主抽烟道		颗粒物	28.6	40	mg/m³	是	-
				二氧化硫	100.1	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	101.9	300	mg/m³	是	-
		3#白灰烧制		氮氧化物	22.8	800	mg/m³	是	-
				二氧化硫	19.6	80	mg/m³	是	-
				烟尘	6.9	30	mg/m³	是	-
		3#炼钢连铸		颗粒物	13.3	20	mg/m³	是	-
		3#炼铁出铁口		颗粒物	13.3	30	mg/m³	是	-
		3#炼铁热风炉		氮氧化物	19.6	300	mg/m³	是	-
				二氧化硫	21.5	80	mg/m³	是	-
				烟尘	7.6	20	mg/m³	是	-
		3#烧结冷抽烟道		颗粒物	13.5	30	mg/m³	是	-
		3#烧结主抽烟道		颗粒物	29	40	mg/m³	是	-
				二氧化硫	45.8	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	110.1	300	mg/m³	是	-
		4#白灰烧制		氮氧化物	23.4	800	mg/m³	是	-
				二氧化硫	22	80	mg/m³	是	-
				烟尘	8.1	30	mg/m³	是	-
		白灰上料		颗粒物	14.3	20	mg/m³	是	-
		白灰原料		颗粒物	12.9	20	mg/m³	是	-
		炼钢二次除尘		颗粒物	12.8	20	mg/m³	是	-
		炼钢转炉2#二文三脱水除尘		颗粒物	13.4	50	mg/m³	是	-
		炼铁槽下		颗粒物	11.8	30	mg/m³	是	-
		炼铁除尘风机		颗粒物	12.3	30	mg/m³	是	-
		炼铁喷煤		颗粒物	14.5	30	mg/m³	是	-
		1#、2#高炉地下料仓除尘		颗粒物	14.3	30	mg/m³	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
霸州市	霸州市新利钢铁有限公司	1#、2#转炉地下料仓除尘	2015-3-16	颗粒物	14.2	20	mg/m³	是	-
		1#、2#转炉高位料仓除尘		颗粒物	15.3	20	mg/m³	是	-
		1#高炉出铁口除尘		颗粒物	13.8	30	mg/m³	是	-
		1#高炉热风炉除尘		氮氧化物	57.3	300	mg/m³	是	-
				二氧化硫	40.1	80	mg/m³	是	-
				烟尘	7.4	20	mg/m³	是	-
		1#烧结机机尾		颗粒物	14.3	30	mg/m³	是	-
		1#烧结机头脱硫塔		颗粒物	26.7	40	mg/m³	是	-
				二氧化硫	99.8	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	28.6	300	mg/m³	是	-
		1#转炉二次除尘		颗粒物	12.7	20	mg/m³	是	-
		14m2竖炉除尘		颗粒物	13.2	40	mg/m³	是	-
		14m2竖炉地仓配料		颗粒物	12.7	30	mg/m³	是	-
		2#高炉出铁口除尘		颗粒物	13.8	30	mg/m³	是	-
		2#高炉矿槽除尘		颗粒物	15.2	30	mg/m³	是	-
		2#高炉热风炉除尘		氮氧化物	75.4	300	mg/m³	是	-
				二氧化硫	41.8	80	mg/m³	是	-
				烟尘	7.8	20	mg/m³	是	-
		2#烧结机机尾		颗粒物	14.7	30	mg/m³	是	-
		2#烧结机头脱硫塔		颗粒物	20.4	40	mg/m³	是	-
				二氧化硫	45.8	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	154.2	300	mg/m³	是	-
		2#转炉二次除尘		颗粒物	13.6	20	mg/m³	是	-
		白灰窑1号除尘		颗粒物	13.1	30	mg/m³	是	-
		白灰窑2号除尘		颗粒物	13.3	20	mg/m³	是	-
		成五布袋除尘		颗粒物	12.7	20	mg/m³	是	-
		配料地仓除尘		颗粒物	13.8	30	mg/m³	是	-
		原料车间2#转运站除尘		颗粒物	14.9	30	mg/m³	是	-
		原料车间3#筛分间除尘		颗粒物	14.4	30	mg/m³	是	-
		1#36米平台除尘		颗粒物	13	20	mg/m³	是	-
		1#白灰竖窑		烟尘	12.7	30	mg/m³	是	-
		1#高炉槽上除尘		颗粒物	13	30	mg/m³	是	-
		1#高炉槽下除尘		颗粒物	12.4	30	mg/m³	是	-
		1#高炉出铁场		颗粒物	14	30	mg/m³	是	-
		1#球团膨润土		颗粒物	12.5	30	mg/m³	是	-
		1#热风炉		氮氧化物	13.5	300	mg/m³	是	-
				二氧化硫	44.4	80	mg/m³	是	-
				烟尘	10.3	20	mg/m³	是	-
		1#散装料除尘		颗粒物	12.4	20	mg/m³	是	-
		1#脱硫塔		颗粒物	19.3	40	mg/m³	是	-
				二氧化硫	59.7	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	44.7	300	mg/m³	是	-
		1080高炉1#喷煤除尘		颗粒物	13.4	30	mg/m³	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
霸州市	河北前进钢铁集团有限公司	1080高炉2#喷煤除尘	2015-2-3	颗粒物	13.9	30	mg/m³	是	-
		2#OG法湿式净化		颗粒物	10.4	50	mg/m³	是	-
		2#36米平台		颗粒物	12.8	20	mg/m³	是	-
		2#白灰竖窑		烟尘	12.4	30	mg/m³	是	-
		2#二次除尘		颗粒物	11.4	20	mg/m³	是	-
		2#球团成品仓除尘		颗粒物	12.1	30	mg/m³	是	-
		2#球团窑尾静电除尘		颗粒物	14.2	40	mg/m³	是	-
				二氧化硫	41.7	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	62.3	300	mg/m³	是	-
		2#散装料除尘		颗粒物	13.5	20	mg/m³	是	-
		2#脱硫塔		颗粒物	29.3	40	mg/m³	是	-
				二氧化硫	31.5	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	89.6	300	mg/m³	是	-
		3#OG法湿式净化		颗粒物	9.6	50	mg/m³	是	-
		3#二次除尘		颗粒物	12	20	mg/m³	是	-
		3#高炉槽下		颗粒物	12.7	30	mg/m³	是	-
		3#高炉出铁场		颗粒物	13.6	30	mg/m³	是	-
		3#热风炉		氮氧化物	11.6	300	mg/m³	是	-
				二氧化硫	52.3	80	mg/m³	是	-
				烟尘	9	20	mg/m³	是	-
		3#散装料除尘		颗粒物	13.2	20	mg/m³	是	-
		3#脱硫塔		颗粒物	19.2	40	mg/m³	是	-
				二氧化硫	34.3	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	46.7	300	mg/m³	是	-
		4#OG法湿式净化		颗粒物	10.3	50	mg/m³	是	-
		4#高炉出铁场		颗粒物	11.9	30	mg/m³	是	-
		4#高炉矿槽除尘		颗粒物	11.9	30	mg/m³	是	-
		4#热风炉		氮氧化物	17.4	300	mg/m³	是	-
				二氧化硫	43.2	80	mg/m³	是	-
				烟尘	8.8	20	mg/m³	是	-
		4#脱硫塔		颗粒物	20.2	40	mg/m³	是	-
				二氧化硫	34.3	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	75.2	300	mg/m³	是	-
		450高炉1#喷煤除		颗粒物	14.3	30	mg/m³	是	-
		450高炉2#喷煤除		颗粒物	14.3	30	mg/m³	是	-
		5#高炉出铁场		颗粒物	12.7	30	mg/m³	是	-
		5#高炉矿槽除尘		颗粒物	12.8	30	mg/m³	是	-
		5#热风炉		氮氧化物	17.4	300	mg/m³	是	-
				二氧化硫	47.5	80	mg/m³	是	-
				烟尘	9.2	20	mg/m³	是	-
		白灰回转窑成品除		颗粒物	11.1	20	mg/m³	是	-
		白灰回转窑上料除		颗粒物	13.3	20	mg/m³	是	-
		白灰竖窑成品		颗粒物	12.5	20	mg/m³	是	-
		白灰竖窑上料		颗粒物	13.3	20	mg/m³	是	-
		白灰窑尾		烟尘	13.7	30	mg/m³	是	-
		炼钢4#转炉二次除尘		颗粒物	11.4	20	mg/m³	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
		炼铁4#高炉罐位除尘		颗粒物	14.9	30	mg/m³	是	-
		炼铁5#高炉罐位除尘		颗粒物	14.3	30	mg/m³	是	-
		炼铁K1机头除尘		颗粒物	12.1	30	mg/m³	是	-
		炼铁K2机头除尘		颗粒物	12.4	30	mg/m³	是	-
		炼铁焦炭上料		颗粒物	12	30	mg/m³	是	-
		料场北除尘		颗粒物	11.5	30	mg/m³	是	-
		料场南除尘		颗粒物	11.2	30	mg/m³	是	-
		球团环冷除尘		颗粒物	10.3	30	mg/m³	是	-
		烧结白灰破碎		颗粒物	12.3	30	mg/m³	是	-
		烧结机尾		颗粒物	12.4	30	mg/m³	是	-
		烧结筛分		颗粒物	12	30	mg/m³	是	-
		烧结小布袋		颗粒物	12.8	30	mg/m³	是	-
		烧结原料		颗粒物	12.9	30	mg/m³	是	-
		轧一加热炉		氮氧化物	45.1	150	mg/m³	是	-
				二氧化硫	40.5	150	mg/m³	是	-
				烟尘	10	20	mg/m³	是	-
		轧一精轧除尘		颗粒物	13.4	50	mg/m³	是	-
		中宽带加热炉		氮氧化物	50.8	150	mg/m³	是	-
				二氧化硫	35	150	mg/m³	是	-
				烟尘	12.2	20	mg/m³	是	-
		中宽带精轧除尘		颗粒物	12.9	50	mg/m³	是	-
三河市	三河发电有限责任公司	1#机组	2015-3-12	烟尘	3	30	mg/m³	是	-
				二氧化硫	31	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	46	200	mg/m³	是	-
		2#机组		烟尘	4	30	mg/m³	是	-
				二氧化硫	30	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	43	200	mg/m³	是	-
		3#机组		烟尘	11	30	mg/m³	是	-
				二氧化硫	38	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	89	100	mg/m³	是	-
		4#机组		烟尘	19	30	mg/m³	是	-
				二氧化硫	50	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	81	100	mg/m³	是	-
桃城区	邯钢集团衡水薄板有限责任	01邯钢集团衡水薄板废气监测	2015-2-5	烟尘	46	200	mg/m³	是	-
				二氧化硫	189	900	mg/m³	是	-
				氮氧化物	145	-	mg/m³	-	-
桃城区	河北衡丰发电有限责任公司	1#机组	2015-3-3	烟尘	13	30	mg/m³	是	-
				二氧化硫	88	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	95	200	mg/m³	是	-
桃城区	衡水恒兴发电有限责任公司	3#机组	2015-3-3	烟尘	19	30	mg/m³	是	-
				二氧化硫	154	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	46	100	mg/m³	是	-
		4#机组		烟尘	18	30	mg/m³	是	-
				二氧化硫	169	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	51	100	mg/m³	是	-